



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

FINQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA		EJERCICIO:	2019	
FONDO:	FISMDF		LOCALIDAD:	SAN JUAN EVANGELISTA	
No. DE OBRA:	2019301420062		FECHA DE ELABORACION:	16/10/2019	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE 30EPRI1910V DE SAN JUAN EVANGELISTA		HOJA	1	DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
A	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN PRIMARIA SAN JUAN													
A01	PRELIMINARES													
100-1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA EN EL AREA DE TRABAJO	M2	800.00	0.00	0.00	800.00	8.75	0.00	0.00	8.75	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
100-2	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE EN PAVIMENTO HIDRAULICO A UNA PROFUNDIDAD DE 6.35 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	276.00	0.00	0.00	276.00	11.24	0.00	0.00	11.24	3,102.24	0.00	0.00	3,102.24
100-3	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE FORMA MANUAL DE 10 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: APILE DE MATERIAL	M3	12.24	0.00	0.00	12.24	401.52	0.00	0.00	401.52	4,914.60	0.00	0.00	4,914.60
102	EXCAVACION A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	105.48	0.00	0.00	105.48	212.51	0.00	0.00	212.51	22,415.55	0.00	0.00	22,415.55
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALARINA) CON MATERIAL	M3	83.92	0.00	0.00	83.92	187.28	0.00	0.00	187.28	15,716.54	0.00	0.00	15,716.54
105-1	PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	43.94	0.00	0.00	43.94	8.09	0.00	0.00	8.09	355.47	0.00	0.00	355.47
20012	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	43.94	0.00	0.00	43.94	25.14	0.00	0.00	25.14	1,104.65	0.00	0.00	1,104.65
	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO	M3	43.94	0.00	0.00	43.94	25.14	0.00	0.00	25.14	1,104.65	0.00	0.00	1,104.65
105-3	ACARREO A KMS SUBSECUENTES DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO	M3KM	87.88	0.00	0.00	87.88	15.32	0.00	0.00	15.32	1,346.32	0.00	0.00	1,346.32
A02	OBRA CIVIL													
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.	M2	90.48	0.00	0.00	90.48	131.09	0.00	0.00	131.09	11,861.02	0.00	0.00	11,861.02
				</										

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

C. ANDRES VALENCIA RIS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vo. Bo.

ARQ. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ING. JOHAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA		EJERCICIO:	2019	
FONDO:	FISIMDF		LOCALIDAD:	SAN JUAN EVANGELISTA	
No. DE OBRA:	2019301420062		FECHA DE ELABORACION:	16/10/2019	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE 30EPR1910V DE SAN JUAN EVANGELISTA		HOJA	2	DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA					PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINICUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINICUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINICUITO
160	ZAPATA AISLADA DE 1.20 X 1.20 X 0.15 DE CIMENTACION DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL. ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4 (1/2" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. DOBLE PARRILLA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	18.00	0.00	0.00	18.00	1,840.43	0.00	0.00	1840.43	33,127.74	0.00	0.00	33,127.74
161	DADO DE CIMENTACION DE 50X50X95 CM ARMADA CON 8 VAR. DE 5/8 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20 CM. CON CONCRETO FC=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	18.00	0.00	0.00	18.00	1,971.29	0.00	0.00	1971.29	35,483.22	0.00	0.00	36,483.22
162	CADENA DE CIMENTACION CT1 DE 20X40 CM. DE SECCION, CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR. No. 5, 2 VAR. DEL No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20. INCLUYE CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	111.00	0.00	0.00	111.00	740.58	0.00	0.00	740.58	82,204.38	0.00	0.00	82,204.38
A03	ALBANILERIA													
165	COLUMNAS CIRCULARES EN ESTRUCTURA DE 40 CM DE DIAMETRO REFORZADA CON 8 VAR. DE 5/8" Y ESTRIBOS DE 0.34 X 0.18 CMS. INTERCALADOS EN FORMA DE CRUZ AMBOS @ 15 CMS Y REFUERZO HELICOIDAL CON VARILLA DE 1/2". CONTINUA SOBRE EL PERIMETRO CON CONCRETO FC= 250 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO CON SONOTUBO Y DESCIMBRA, VIBRADO Y CURADO.	ML	72.00	0.00	0.00	72.00	1,394.72	0.00	0.00	1394.72	100,419.84	0.00	0.00	100,419.84
130	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO ESPOLVOREADO CON CEMENTO GRIS Y ACABADO CON LLANA METALICA. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	155.46	0.00	0.00	155.46	301.94	0.00	0.00	301.94	46,939.59	0.00	0.00	46,939.59
A04	ESTRUCTURA EN TECHO													
SUBTOTALES HOJAS			298,174.77											
SUMA TOTALES			365,991.18											

ELABORADO POR: ROBERTO SOSA JACOME REPRESENTANTE LEGAL EJECUTO	RECIBIDO POR: ING. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ TESORERO MUNICIPAL ENTERADO PARA PAGO	RECIBIDO POR: ING. DAVID AMBROSIO RIVAS SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS VERIFICO	RECIBIDO POR: C. ANDRES VALENZUELA RIOS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL V.O. B.	RECIBIDO POR: ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO DIR. OBRAS PUBLICAS AUTORIZADO PARA PAGO
---	---	--	--	--



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISNDF	LOCALIDAD:	SAN JUAN EVANGELISTA
No. DE OBRA:	2019301420062	FECHA DE ELABORACION:	16/10/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE 30EPRI1910V DE SAN JUAN EVANGELISTA	HOJA	3 DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
170-10	SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION HASTA 8.00 MTS. DE ALTURA DE LAMINA PINTROALUM CAL. 20 AUTOSOPORTANTE ROLADA EN FRIO EN EL SITIO DE LA OBRA, CON ENSAMBLE DE LAMINA ENGARGOLADA. INCLUYE: ELEVACION CON EQUIPO MECANICO, BARRERANCIAS DE 1/4" X 3 1/2". MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	880.00	0.00	0.00	880.00	632.68	0.00	0.00	632.68	556,758.40	0.00	0.00	556,758.40
170-1	SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION HASTA 8.00 MTS. DE ALTURA DE LAMINA RECTANGULAR PINTROALUM CAL. 26 EN FALDONES. INCLUYE: MATERIALES, ELEVACION CON EQUIPO MECANICO, PULS AUTOTALADRANTES, SELLADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	M2	140.79	0.00	0.00	140.79	328.53	0.00	0.00	328.53	46,253.74	0.00	0.00	46,253.74
171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN FALDON PARA SOPORTAR LAMINA CON MONTEN DE 4" X 2" CAL. 14 EN CAJA EN FORMA VERTICAL. A UNA ALTURA DE 4.00 A 8.00 MTS. INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	35.64	0.00	0.00	35.64	324.30	0.00	0.00	324.30	11,558.05	0.00	0.00	11,558.05
172	SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION HASTA 8.00 MTS. DE ALTURA DE ESTRUCTURA HORIZONTAL EN FALDON PARA SOPORTAR LAMINA CON PTR DE 2" X 2" C-14 SEGUN DISEÑO. A UNA ALTURA DE 4.00 A 8.00 MTS. INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	53.32	0.00	0.00	53.32	252.86	0.00	0.00	252.86	13,482.50	0.00	0.00	13,482.50
173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE AR-1 TIPO WARREN FORMADA POR ANGULOS DE 1 1/2" X 1/8" EN SENTIDO LONGITUDINAL Y SEPARADORES DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" C-14 EN FORMA DE CUADROS A CADA 60 CM DE SEPARACION A UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: COLOCACION DE PLACA DE FIERRO DE 1/2" DE 30X40 CM SOLDADAS EN VARILLAS DE COLUMNA, ASI COMO PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	39.20	0.00	0.00	39.20	819.53	0.00	0.00	819.53	32,125.58	0.00	0.00	32,125.58
SUBTOTALES HOJAS											680,178.26	0.00	0.00	680,178.26
SUMA TOTALES											1,026,169.44	0.00	0.00	1,026,169.44

LIC. MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vo.Bo.

ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AUTORIZADO PARA PAGO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMDF	LOCALIDAD:	SAN JUAN EVANGELISTA
No. DE OBRA:	2018301420062	FECHA DE ELABORACION:	16/10/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE 30EPR1910V DE SAN JUAN EVANGELISTA	HOJA	4 DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
174	SUMINISTRO, FABRICACION, COLOCACION, NIVELACION Y ELEVACION HASTA 4.0 MTS DE ALTURA CON EQUIPO MECANICO DE TRABE DE CERRAMIENTO CON VIGA IPR DE DIMENSIONES 8" X 4" DE 22.30 KG/ML CON CONEXIONES SOLDADAS, ASIENTADA SOBRE UNA PLACA DE ACERO DE 1/2", INCLUYE, EQUIPO MECANICO, GRUA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y SOLDADURA EN SITIO DE LA OBRA	ML	73.60	0.00	0.00	73.60	1,263.80	0.00	0.00	1263.80	93,015.68	0.00	0.00	93,015.68
175-01	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA NEGRA, REFORZADA CAL. 10 CON REDONDO DE 1/2" @ 60 CM INC. TAPA EN EXTREMIDADES LATERALES, SOLDADA EN VIGA IPR	ML	80.00	0.00	0.00	80.00	899.81	0.00	0.00	899.81	71,984.80	0.00	0.00	71,984.80
175-1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA INCLUYE, LIMPIEZA CON CERRILLO DE ALAMBRE, BASE DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DESDE 0.00 MTS HASTA 4.00 MTS DE ALTURA.	M2	51.52	0.00	0.00	51.52	94.99	0.00	0.00	94.99	4,893.88	0.00	0.00	4,893.88
175-3	SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION DE CERCHA TRANSVERSAL FORMADA CON PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" EN SENTIDO LONGITUDINAL Y REFUERZOS EN FORMA DE CUADROS A CADA 60 CMS. DE SEPARACION Y REFUERZO EN VERTICES DE CADA CUADRO SEGUN DISEÑO A UNA ALTURA DE 4.00 A 8.00 MTS. INC. PLACA DE FIERRO DE 1/2" DE 30X40 CMS SOLDADA EN VARILLAS DE COLUMNA, ASI COMO PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEVACION CON GRUA, COLOCACION, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	44.00	0.00	0.00	44.00	876.00	0.00	0.00	876.00	38,544.00	0.00	0.00	38,544.00
175-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	58.80	0.00	0.00	58.80	75.76	0.00	0.00	75.76	4,454.69	0.00	0.00	4,454.69
A05	DESCARGAS PLUVIALES													
SUBTOTALES HOJAS											212,893.05	0.00	0.00	212,893.05
SUMA TOTALES											1,239,062.50	0.00	0.00	1,239,062.50

LIC. MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
V.O. Bo.

ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AUTORIZADO PARA PAGO

EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

ARACELIO GONZALEZ MORALES
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMOF	LOCALIDAD:	SAN JUAN EVANGELISTA
No. DE OBRA:	2018301420062	FECHA DE ELABORACION:	16/10/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE 30EPR1910V DE SAN JUAN EVANGELISTA	HOJA	5 DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
176	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALANTES DE AGUA PLUVIALES CON TUBO DE PVC DE 4" CON CODOS DE 90° EN LA SALIDA Y EN LA LLEGADA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	32.00	0.00	0.00	32.00	183.18	0.00	0.00	183.18	5,861.76	0.00	0.00	5,861.76
177	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.60X0.60X0.60 M. DE MUROS A BASE DE BLOCK MACIZO 10-20-40 CMS. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 CON APLAMADO PULIDO EN EL INTERIOR. CON TAPA DE 5 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO DE FC-130 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	1,646.07	0.00	0.00	1,646.07	9,876.42	0.00	0.00	9,876.42
20015-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20, NOM-001-CNA, NMX215:LAB FABRICA DE 160 MM DE DIAMETRO	ML	71.10	0.00	0.00	71.10	106.61	0.00	0.00	106.61	7,579.97	0.00	0.00	7,579.97
102	EXCAVACION A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS. INCLUYE AFINE DE TALDES Y FONDO	M3	21.33	0.00	0.00	21.33	212.51	0.00	0.00	212.51	4,532.84	0.00	0.00	4,532.84
20007	RELLENO EN ZANUS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	20.75	0.00	0.00	20.75	187.28	0.00	0.00	187.28	3,886.06	0.00	0.00	3,886.06
A06	INSTALACION ELECTRICA													
180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE ADITIVO METALICO DE 400 WATTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	3,116.94	0.00	0.00	3,116.94	24,935.52	0.00	0.00	24,935.52
181	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 3/4" INC. PUA DE 1" TAJUETE DE 3/4" Y ARRAZADERA TIPO UNA PARA TUBO DE 3/4. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	93.00	0.00	0.00	93.00	27.84	0.00	0.00	27.84	2,589.12	0.00	0.00	2,589.12
SUBTOTALES HOJAS											59,261.69	0.00	0.00	59,261.69
SUMA TOTALES											1,298,324.18	0.00	0.00	1,298,324.18

EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
REPRESENTANTE LEGAL
ELECUTO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ATO JAIRO GONZALEZ MORALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO

LIC. MANUEL SARMENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MR. BA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMDF	LOCALIDAD:	SAN JUAN EVANGELISTA
No. DE OBRA:	2019301420062	FECHA DE ELABORACION:	16/10/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE 30ERR1910V DE SAN JUAN EVANGELISTA	HOJA	6 DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
182	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAYLA CONDUIT DE 4X4 CONSIDERAR UNA ALTURA DE 4.0 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	44.86	0.00	0.00	44.86	448.60	0.00	0.00	448.60
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA 002. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	387.41	0.00	0.00	387.41	387.41	0.00	0.00	387.41
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	294.27	0.00	0.00	294.27	588.54	0.00	0.00	588.54
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANIEL MONOPOLAR FORADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE	ML	398.00	0.00	0.00	398.00	31.54	0.00	0.00	31.54	12,552.92	0.00	0.00	12,552.92
A07	ACABADOS													
128	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, EN TRABES Y PLAFON, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBADEADO Y PASTE NECESARIO.	M2	90.72	0.00	0.00	90.72	83.57	0.00	0.00	83.57	7,581.47	0.00	0.00	7,581.47
190	ROTULO CON PINTURA DE ESMALTE EN FALDON DE DOMO INCLUYE: LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, NOMBRE DE LA ESCUELA Y NOMBRE DE LA LOCALIDAD	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	9,756.60	0.00	0.00	9,756.60	9,756.60	0.00	0.00	9,756.60
A08	TERMINACION													
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	800.00	0.00	0.00	800.00	8.43	0.00	0.00	8.43	6,744.00	0.00	0.00	6,744.00
SUBTOTALES HOJAS											38,059.54	0.00	0.00	38,059.54
SUMA TOTALES											1,336,383.71	0.00	0.00	1,336,383.71
IVA											213,821.39	0.00	0.00	213,821.39
TOTAL											1,550,205.10	0.00	0.00	1,550,205.10

CONCENTRADO

ESTIMACION	IMPORTE SI/VA	IMPORTE C/IVA
1(UNO)NORMAL	\$ 634,678.82	\$ 736,227.43
2(DOS)FINIQUITO	\$ 701,704.89	\$ 813,977.67
TOTAL	\$ 1,336,383.71	\$ 1,550,205.10

CONTRATO:	\$ 1,336,383.71	\$ 1,550,205.10
CONVENIO Y/O EXCEDENTES		
TOTAL	\$ 1,336,383.71	\$ 1,550,205.10
IMPORTE FINIQUITO	\$ 1,336,383.71	\$ 1,550,205.10
SALDO	\$ -	\$ -

EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO

C/ ANDRES VALENZUELA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vo/Bu.

ING. DAVID ALIBRISO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

MRO. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO