

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

[illegible]

VALENTIN TADEO SANCHEZ
CONTRATISTA

MR. DAVID AMBERLINO WAS
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC JOSE MANUEL SANCHEZ PEREZ

~~C. ANDRÉS VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL~~

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLO		CONTRATISTA: VALENTIN TABO SANCHEZ		TEL.FONO: 0		IMPORTE CONTRATO CNA: 833,142.34								
TIPO: BELLO, MUN. DE SAN JUAN EVANGELISTA		DOMICILIO: CALLE JUAN ALVAREZ NO. 40 ESQ. N		REG. FED. DE CARB.: TABO1802101		30 % ANTICIPO RECIBIDO: 5								
LUGAR: BELLO, MUN. DE SAN JUAN EVANGELISTA		COLUM: PLAYA SOL		CONTRATO N°: 20192110071		PERIODO EJECUC. PROGR.: 28-mar-19 AL 30-mar-19								
PROGR.: PRIM. DE 2018		ACUQUEN VER.		FECHA DE CONTRATO: 20 de marzo de 2019		PERIODO EJECUCION REAL: 28-mar-19 AL 30-mar-19								
CLAVE	CONCEPTO	UN. MED.	VOL. PRESUP.	CANTIDADES DE OBRA VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
C03	GUARNICIONES													
102	EXCAVACION A MANO EN TERRENO SECO TIPO B ALTA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS. INCLUYE AFIRME DE TALUDES Y FONDO.	M3	19.84	0.00	0.00	19.84	214.37	0.00	0.00	214.37	4,253.10	0.00	0.00	4,253.10
30201-2	HECHURA DE GUARNICION DE SECCION 16 X 20 X 40 CM CONCRETO HECHO EN OBRA. P.C. 160 KG/CM3. CUBIERTA CON ACABADO VOLTEADOR. INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	ML	248.00	0.00	0.00	248.00	306.75	0.00	0.00	306.75	75,826.00	0.00	0.00	75,826.00
20007	RELLENO EN ZUNILAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADOR MANUAL (BALANZA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	10.54	0.00	0.00	10.54	188.98	0.00	0.00	188.98	1,991.85	0.00	0.00	1,991.85
25602	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR MARILLO PARA PROTECCION DE MATERIALES MANO DE OBRA. HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	248.00	0.00	0.00	248.00	50.75	0.00	0.00	50.75	12,596.00	0.00	0.00	12,596.00
C04	BANQUETAS										84,656.95	-	-	84,656.95
10105	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR (BALANZA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE ACERDO DENTRO DE LA OBRA. MEDIR COMPACTO.	M3	53.68	0.00	0.00	53.68	377.44	0.00	0.00	377.44	20,260.98	0.00	0.00	20,260.98
010133-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO P.C. 160 KG/CM3. CON ESPESOR DE 8 CM. DE ACABADO ESCOBILLADO. CONSIDERANDO ELABORACION, COLEADO Y CURADO DEL CONCRETO. INCLUYE HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	244.00	0.00	0.00	244.00	246.2	0.00	0.00	246.20	60,072.80	0.00	0.00	60,072.80
C05	PAVIMENTO										80,333.78	-	-	80,333.78
30201-4	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CAMERA METALICA A BASE DE PERIL CANAL MONTON DE ACERO AL CARBON DE 6" DE PERALTE CAL. 14. INCLUYE: REFORZO DE SUELO AL CARBON DE 2" X 1/4" @ 30 CM DE ESPESOR. COLEADO Y CURADO DEL CONCRETO. INCLUYE HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	151.75	0.00	0.00	151.75	36.15	0.00	0.00	36.15	5,485.76	0.00	0.00	5,485.76
30201-1	ELABORACION Y COLEADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE P.C. 160 KG/CM3 PARA PAVIMENTACION DE 15 CM DE ESPESOR. CON ACABADO PULIDO RAYADO. REMATADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: CURADO, DESMOLDADO, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	725.90	0.00	0.00	725.90	559.75	0.00	0.00	559.75	408,322.52	0.00	0.00	408,322.52
30209	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO DE CONCRETO EN PAVIMENTO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	725.90	0.00	0.00	725.90	14.54	0.00	0.00	14.54	10,554.59	0.00	0.00	10,554.59
30211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE EXPANSION A BASE DE VARILLA USA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 48 CM. DE LONGITUD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO.	ML	41.60	0.00	0.00	41.60	117.43	0.00	0.00	117.43	4,886.09	0.00	0.00	4,886.09
30212	TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO O PISO EXISTENTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA UN TERCIO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO (635 CM). INCLUYE: TRAZO Y AJUSTAMIENTO DEL CORTE.	ML	214.20	0.00	0.00	214.20	11.23	0.00	0.00	11.23	2,405.47	0.00	0.00	2,405.47
TOTAL DE PAVIMENTOS											429,653.43	-	-	429,653.43

VALENTIN TABO SANCHEZ
CONTRATISTA

MONDADO RAMOS GONZALEZ
SUPERVISOR

NO. JAVIER BALBUENA BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE BALBUENA SANCHEZ
TESORERO

C. ANDRES VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

FINIQUITO DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO MODULAR EN LA TIPO: LOCALIDAD DE BELLA LUGAR: BELLA, MUN. DE SAN JUAN EVANGELISTA PROYECTO: MEM. DE 2018		CONTRATISTA: VALENTIN TABO SANCHEZ DOMICILIO: CALLE JUAN ALVAREZ No 44 EDIFICIO N COLUM: PLATA BOL. CIBDO: ACAYUCA VER.		TELÉFONO: 6 REG. FED. DE CALI: TABE1692171 CONTRATO N°: 20180140071 FECHA DE CONTRATO: 28 de marzo de 2018		IMPORTE CONTRATO CIVIL: 8 30 % ANTICIPO RECIBIDO: 9 PERIODO EJECUC. PROGR.: 28-mar-18 AL 30-sep-18 PERIODO EJECUCION REAL: 28-mar-18 AL 30-sep-18					
CLAVE C01 PRELIMINARES C02 CONFORMACION DE BASE C03 GUARNICIONES C04 BANQUETAS C05 PAVIMENTO C06 TERMINACION		CONCEPTO UNO DMO LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA		VOL. PRESUP. 1,006.50		CANTIDADES DE OBRA VOL. ADITIVAS 0.00 VOL. DEDUCT. 0.00 VOL. FINIQUITO 1,006.50		PRECIO UNITARIO P.U. PRESUP. 8.87 P.U. INCREMENT. 0.00 P.U. DECREMENT. 0.00 P.U. FINIQUITO 8.87		IMPORTE PRESUP. 8,927.65 IMPORTE ADITIVAS 0.00 IMPORTE REDUCTIVAS 0.00 IMPORTE FINIQUITO 8,927.65	
SUMAS TOTALES: RESUMEN:		ESTIMACIONES		TOTAL DE PRELIMINARES		SUMA		MONTO TOTAL FINIQUITO: 853,145.34 MONTO POR ESTIMAR: 0.00		IMPORTE TOTALES IMPORTE ADITIVAS 0.00 IMPORTE REDUCTIVAS 0.00 IMPORTE FINIQUITO 853,145.34	

VALENTIN TABO SANCHEZ
CONTRATISTA

ANTONIO ALONSO RIVERA
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCÁZAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL BARRIENTOS PEREZ
TESORERO

C. ANDRES VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL