

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES, ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN EVANGELISTA

ADJUDICACION DIRECTA

SC AGUA POTABLE

CONTRATISTA:

C. ANGEL ARTURO RODRIGUEZ BARRAGAN

DOMICILIO:

CALLE NIÑOS HEROES N° 44. COL. INSURGENTES NORTE MINATITLAN

CUIDAD:

TELÉFONO:

ROB-44-08221 G1

REG. FED. DE CAUS.:

2020301420002

CONTRATO N°:

20 de Noviembre del 2020

FECHA DE CONTRATO:

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA

\$ 246,166.02

MONTA ANTICIPO RECIBIDO:

\$ -

PERIODO EJECUC. PROGR.:

23 - Nov - 2020 AL 29 - Ene - 2021

PERIODO EJECUCION REAL:

23 - Nov - 2020 AL 29 - Ene - 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
A	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE													
A01	DESAMANTEAMIENTO													
20001-1	RECUPERACION EN LA RED HIDRAULICA DE TUBERIA EXISTENTE SIN PROFUNDIDAD DE 3.00 MTS. INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	357.80	0.00	0.00	357.80	31.32	0.00	0.00	31.32	11,206.30	0.00	0.00	11,206.30
AA	LINEA DE DISTRIBUCION													
102	EXCAVACION A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS. INCLUDE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	215.32	0.00	0.00	215.32	179.54	0.00	0.00	179.54	38,658.55	0.00	0.00	38,658.55
20005	TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS. INC. APIZONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	21.46	0.00	0.00	21.46	400.68	0.00	0.00	400.68	8,598.59	0.00	0.00	8,598.59
651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD-26 DE 3" (76 MM.) DE DIAMETRO CON CAMPANA. INCLUDE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	357.80	0.00	0.00	357.80	153.12	0.00	0.00	153.12	54,786.34	0.00	0.00	54,786.34
651-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE PVC HIDRAULICO 3" INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	302.51	0.00	0.00	302.51	302.51	0.00	0.00	302.51
651-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE RECTA CON ANILLO HERMETICO DE PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	450.01	0.00	0.00	450.01	900.02	0.00	0.00	900.02
651-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 3" DE DIAMETRO, BRIDADA DE (130 PSI), PUERTA EN OBRA INCLUDE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	3,202.64	0.00	0.00	3,202.64	3,202.64	0.00	0.00	3,202.64
651-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DIAMETRO DE (3") DE DIAMETRO. INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	552.00	0.00	0.00	552.00	552.00	0.00	0.00	552.00
651-17	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DIAMETRO DE (3") DE DIAMETRO. INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	577.30	0.00	0.00	577.30	1,731.90	0.00	0.00	1,731.90
651-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" DE DIAMETRO, PARA 150 LBS R.F. DE 1/8" DE ESPESOR INCLUDE: LIMPIEZA DEL AREA DE CONTACTO Y SUMINISTRO DE GRASA SELLADORA	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	145.12	0.00	0.00	145.12	290.24	0.00	0.00	290.24
651-19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL ACERO AL CARBON DE 5/8" Ø X 3" ASTM-A-193 GR-B7 CON TUERCA HEXAGONAL INCLUDE: LIMPIEZA Y APLICACION DE GRASA.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	80.81	0.00	0.00	80.81	323.24	0.00	0.00	323.24
651-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DIAMETRO DE (3") DE DIAMETRO. INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	324.52	0.00	0.00	324.52	973.56	0.00	0.00	973.56
20501-52	CONSTRUCCION DE SILLETA DE CONCRETO COMO BASE PARA PIEZAS ESPECIALES DE 20 X 20 CMS Y 12 CMS DE PERALTE CON CONCRETO HIDRAULICO F'c= 150 KG/CM2. INCLUDE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	324.50	0.00	0.00	324.50	324.50	0.00	0.00	324.50
200102-4	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE 30 X 30 X 30 CMS DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 150 KG/CM2. INCLUDE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO.	PZA	7.00	0.00	0.00	7.00	370.68	0.00	0.00	370.68	2,594.76	0.00	0.00	2,594.76
41	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUDE: VOLTEO CON PALA.	M3	191.35	0.00	0.00	191.35	128.66	0.00	0.00	128.66	24,619.09	0.00	0.00	24,619.09
											149,064.24	-	-	149,064.24

HOUJA 1

EJECUTÓ


ANGEL ARTURO RODRIGUEZ BARRAGAN
Representante Legal

AUTORIZÓ

ARQ. JOSE LUIS HIRATA PAVON
Director de Obras Publicas

Página 1 de 2

C. ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES, ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN EVANGELISTA

ADUDICACION DIRECTA
SAN JUAN EVANGELISTA
SC AGUA POTABLE

CONTRATISTA: C. ANGEL ARTURO RODRIGUEZ BARRAGAN

DOMICILIO: CALLE NIÑOS HEROES N° 44, COL. INSURGENTES NORTE

CIUDAD: MINATITLAN

TELÉFONO: ROBA9408221G1

REG. FED. DE CAUS.: 2020301420002

CONTRATO N°:

FECHA DE CONTRATO: 20 de Noviembre del 2020

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 246,166.02

MONTO ANTICIPO RECIBIDO: \$ -

PERIODO EJECUC. PROGR.: 23 - Nov.- 2020 AL 29 - Ene.- 2021

PERIODO EJECUCION REAL: 23 - Nov.- 2020 AL 29 - Ene.- 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
851-21	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULA TIPO No. 1 DE 0.98 X 0.98 X 0.67 M. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS INTERIORES PARA 1 CONTRAMARCO SENCILLOS CONTRADOS DE Fø. Fø. DE 4" X 0.98 M. Y 1 TAPAS CON MARCO DE Fø. Fø. DE 50 X 50 CMS. CON PESO APROXIMADO DE 95 KG. CON PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. LOSA DE DESPLANTE DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 30 CMS. A.S. MUROS DE 14 CM. DE ESPESOR DE BLOCK MACIZO DE 12 X 20 X 40 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4. DALA DE CERRAMIENTO DE 14 X 20 CMS. ARMADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Ø Y CONCRETO F'c=150 KG/CM2. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA. EN PROPORCIÓN 1:4 DE 1 CM. DE ESPESOR. TAPA DE CONCRETO DE 1.28 X 1.18 X 0.113 MTS. DE CONCRETO REFORZADO F'c= 200 KG/CM2. ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 10 CM. DE SEPARACIÓN A.S. INCLUYE: CONTRAMARCO TAPA. ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	11,435.07	0.00	0.00	11,435.07	11,435.07	0.00	0.00	11,435.07
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	29.96	0.00	0.00	29.96	8.15	0.00	0.00	8.15	244.17	0.00	0.00	244.17
20012-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3	29.96	0.00	0.00	29.96	25.43	0.00	0.00	25.43	761.88	0.00	0.00	761.88
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	215.64	0.00	0.00	215.64	9.59	0.00	0.00	9.59	2,067.99	0.00	0.00	2,067.99
A03	TOMAS DOMICILIARIAS										48,638.74	-	-	48,638.74
102	EXCAVACION A MANO EN TERRENO SECO. TIPO. B. A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	47.86	0.00	0.00	47.86	179.54	0.00	0.00	179.54	8,592.78	0.00	0.00	8,592.78
707-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 6.00 MTS. INCLUYE: ABRAZADERA PVC. HCA. CED. 40 DE 3". CONECTOR MACHO, NIPLE GALV. DE 70 CMS DE 1/2". CODO DE 90° DE 1/2" LLAVE DE JARDIN DE 1/2". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	25.00	0.00	0.00	25.00	1,332.68	0.00	0.00	1,332.68	33,317.00	0.00	0.00	33,317.00
41	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA). INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	47.84	0.00	0.00	47.84	128.66	0.00	0.00	128.66	6,155.09	0.00	0.00	6,155.09
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	59.84	0.00	0.00	59.84	9.59	0.00	0.00	9.59	573.87	0.00	0.00	573.87
											63,147.85	-	-	63,147.85
											212,212.09	-	-	212,212.09
SUMAS TOTALES:														
RESUMEN DE PARTIDAS:														
A	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE	1 NORMAL	2 FINQUITO	3	4	5	6	7	8	9				
A01	DESAMTELAMIENTO	11,206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,206.30	11,206.30	0.00	0.00	11,206.30
AA	LINEA DE DISTRIBUCION	111,663.12	40,703.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,367.05	152,367.05	0.00	0.00	152,367.05
A03	TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	48,638.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,638.74	48,638.74	0.00	0.00	48,638.74
	S U M A :	122,869.42	89,342.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,212.09	212,212.09	0.00	0.00	212,212.09
	16% I. V. A. :	19,659.11	14,294.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,953.93	33,953.93	0.00	0.00	33,953.93
	T O T A L E S :	142,528.53	103,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,166.02	246,166.02	0.00	0.00	246,166.02
	ANTICIPO AMORTIZAR CIIVA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ANTICIPO POR AMORTIZAR CIIVA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MONTO TOTAL FINQUITO:	\$ 246,166.02												
	MONTO POR ESTIMAR:	\$ 0.00												

EJECUTÓ

AUTORIZÓ

Vo Bo



C. ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal

ANGEL ARTURO RODRIGUEZ BARRAGAN
Representante Legal

ARQ. JOSE LUIS HIRATA PAVON
Representante Legal