



CONSTRUCCIONES Y FOMENTO ELÉCTRICO S.A. DE C.V.
R.F.C. CFE 110208 867
CALLE MARIANO ABASOLO No. 104, COL. TAMARINDO CP. 96049
ACAYUCAN, VER, TEL (924)24 4 60 45

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN ENTREGA

COMPAÑÍA CONTRATISTA:
REPRESENTADA POR:
PUESTO:

CONSTRUCCIONES Y FOMENTO ELECTRICO S.A.DE C.V.
MANUEL CANUTO ALEMAN
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.
REPRESENTADA POR:
PUESTO:
REPRESENTADA POR :
PUESTO:

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ING. JAVIER BARRIENTOS BALCÁZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE OBRA:
NOMBRE DE LA OBRA:

2018301420220
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA

LOCALIDAD DEL MANANTIAL

CONTRATO NUM:
MONTO DE LA TAREA:
MONTO EJECUTADO:
FECHA DE INICIO CONTRATO:
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:
FECHA DE INICIO REAL:
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:

2018301420220
\$ 509,176.34
\$ 509,176.34
15 DE OCTUBRE DE 2018
30 DE NOVIEMBRE DE 2018
15 DE OCTUBRE DE 2018
30 DE NOVIEMBRE DE 2018

EN LA CIUDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, PARA LA ENTREGA POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CONTRATISTA Y LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO

DE LA SIGUIENTE OBRA CON NUM. 2018301420220 DENOMINADA “AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL MANANTIAL.”





CONSTRUCCIONES Y FOMENTO ELÉCTRICO S.A. DE C.V.
R.F.C. CFE 110208 867
CALLE MARIANO ABASOLO No. 104, COL. TAMARINDO CP. 96049
ACAYUCAN, VER, TEL (924)24 4 60 45

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN CUMPLIENDO CON LAS METAS Y ESPECIFICACIONES CONTRATADAS POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA

CABE SEÑALAR QUE ESTA RECEPCIÓN NO LIBERA A LA COMPAÑÍA CONTRATISTA DE CUALQUIER DESPERFECTO O VICIOS OCULTOS QUE LE RESULTARE, POR LO CUAL SU RESPONSABILIDAD ESTARA VIGENTE DURANTE UN AÑO A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCIÓN.

RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS	PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ING. JAVIER BARRIENTOS BALCÁZAR	DIRECTOR DE OBRAS

ENTREGA POR LA COMPAÑÍA CONTRATISTA

C. MANUEL CANUTO ALEMAN	REPRESENTANTE LEGAL
--------------------------------	----------------------------

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS LOS QUE INTERVIENEN EN ELLA.


C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO


ING. JAVIER BARRIENTOS BALCÁZAR
DIRECTOR DE OBRAS

POR LA COMPAÑÍA CONTRATISTA


C. MANUEL CANUTO ALEMAN
REPRESENTANTE LEGAL.

