

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMDF	LOCALIDAD:	LA CERQUILLA
No. DE OBRA:	2019301420210	FECHA DE ELABORACION:	28 DE DICIEMBRE DE 2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE CARMEN SERDAN Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE LA CERQUILLA	HOJA	1 DE 4

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
C01	PRELIMINARES													
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION.	M2	1,144.26	0.00	0.00	1,144.26	8.35	0.00	0.00	8.35	9,654.57	0.00	0.00	9,654.57
102-6	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CORTE Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO "B"	M3	121.95	0.00	0.00	121.95	34.51	0.00	0.00	34.51	4,208.49	0.00	0.00	4,208.49
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	158.54	0.00	0.00	158.54	8.20	0.00	0.00	8.20	1,300.03	0.00	0.00	1,300.03
20012-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERIO SLAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION	M3	158.54	0.00	0.00	158.54	55.67	0.00	0.00	55.67	8,825.92	0.00	0.00	8,825.92
C02	CONFORMACION DE BASE													
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTES, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS	M3	121.95	0.00	0.00	121.95	74.87	0.00	0.00	74.87	9,130.40	0.00	0.00	9,130.40
20012-2	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SLAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3	158.54	0.00	0.00	158.54	55.03	0.00	0.00	55.03	8,724.46	0.00	0.00	8,724.46
20012-3	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SLAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO	M3	158.54	0.00	0.00	158.54	15.62	0.00	0.00	15.62	2,476.39	0.00	0.00	2,476.39
20012-4	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE O BASE, (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL) COMPACTADO AL 95 % DE SU PSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	121.95	0.00	0.00	121.95	116.23	0.00	0.00	116.23	14,174.25	0.00	0.00	14,174.25
C03	GUARNICIONES													
102	EXCAVACION A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	21.20	0.00	0.00	21.20	214.42	0.00	0.00	214.42	4,545.70	0.00	0.00	4,545.70
			SUBTOTALS HOJAS											
			SUMA TOTALES											
			62,940.21 0.00 0.00 62,940.21											
			62,940.21 0.00 0.00 62,940.21											

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
V.O.B.

BEATRIZ TOMAREY MATEO MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL

EJECUTO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

DR. AIRO GONZALEZ MORALES
SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PÚBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISIMF	LOCALIDAD:	LA CERQUILLA

No. DE OBRA:	2019301420210	FECHA DE ELABORACION:	28 DE DICIEMBRE DE 2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE CARMEN SERDAN Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE LA CERQUILLA	HOJA	2 DE 4

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES				
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO	
C03	GUARNICIONES														
30201-2	HECHURA DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM CONCRETO HECHO EN OBRA P/C= 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4". ACABADO VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA, COLADO Y DESGIMBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	265.00	0.00	0.00	265.00	306.60	0.00	0.00	306.60	81,248.00	0.00	0.00	81,248.00	
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	11.13	0.00	0.00	11.13	189.30	0.00	0.00	189.30	2,106.91	0.00	0.00	2,106.91	
20502	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 30 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	ML	265.00	0.00	0.00	265.00	50.75	0.00	0.00	50.75	13,448.75	0.00	0.00	13,448.75	
C04	BANQUETAS														
10105	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MEJOR (BALARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP., INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	34.96	0.00	0.00	34.96	461.97	0.00	0.00	461.97	16,150.47	0.00	0.00	16,150.47	
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	291.50	0.00	0.00	291.50	246.95	0.00	0.00	246.95	71,985.93	0.00	0.00	71,985.93	
C05	PAVIMENTO														
30201-4	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA A BASE DE PERFIL CANAL, MONTEEN DE ACERO AL CARBON DE 6" DE PERALTE CAL. 14, INCLUYE: REFUERZO DE SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 2" X 1/4" @ 30 CM, DE SEPARACION EN EL PATIN DEL PERFIL Y BARENOS PARA VARILLAS PASAJUNTAS DE 3/4" DE DIAM. @ 70 CM, DE SEPARACION, ALINEACION Y FIJACION DEL PERFIL.	ML	153.50	0.00	0.00	153.50	38.43	0.00	0.00	38.43	5,899.01	0.00	0.00	5,899.01	
SUBTOTALS HOJAS			190,840.07				0.00				0.00				190,840.07
SUMA TOTALES			253,780.28				0.00				0.00				253,780.28

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO

ARQ. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

BEATRIZ TOMAYER MARTIN
SECRETARIE LEGAL
ELICUTO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
V.O.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA		EJERCICIO:	2019	
FONDO:	FISMDF		LOCALIDAD:	LA CERQUILLA	
No. DE OBRA:	2019301420210		FECHA DE ELABORACION:	28 DE DICIEMBRE DE 2019	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE CARMEN SERDAN Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE LA CERQUILLA		HOJA	3	DE 4

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA					PRECIOS UNITARIOS					IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO		
C05	PAYMENTO															
443	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETERILLA Y BOTES, RESISTENCIA FC=250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: FIBRA DE POLIPROPILENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	813.00	0.00	0.00	813.00	562.65	0.00	0.00	562.65	457,434.45	0.00	0.00	457,434.45		
30209	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO CURACRETO EN PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	813.00	0.00	0.00	813.00	15.38	0.00	0.00	15.38	12,503.94	0.00	0.00	12,503.94		
30212	TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO O PISO EXISTENTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA UN TERCIO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO (6.35 CM), INCLUYE: TRAZO Y ALINEAMIENTO DEL CORTE	ML	204.00	0.00	0.00	204.00	11.26	0.00	0.00	11.26	2,297.04	0.00	0.00	2,297.04		
C06	TERMINACION															
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	1,144.26	0.00	0.00	1,144.26	8.87	0.00	0.00	8.87	10,149.59	0.00	0.00	10,149.59		
C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO															
C04	BANQUETAS															
0	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR (BALLARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP., INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	0.00	3.67	0.00	3.67	461.97	0.00	0.00	461.97	0.00	1695.43	0.00	1,695.43		
0	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTRAS CARGAS CONSIDERANDO EL PAGO DE LA OBRA.	M2	0.00	30.58	0.00	30.58	246.95	0.00	0.00	246.95	0.00	7551.73	0.00	7,551.73		
			</													

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO




BEATRIZ JIMENEZ MARTIN
PRESIDENTE LEGAL
EJECUTO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ING. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
V.O.

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO

 BEATRIZ ZORRERRI MATEO MARTIN EJECUTO	 ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO AUTORIZO PARA PAGO
 ING. DAVID AMBROSIO RIVAS VERIFICO	 LIC. JOSE MANUEL SACRAMENTO PEREZ ENTERADO PARA PAGO
 ARQ. JAIRÓ GONZÁLEZ MORALES VERIFICO	 C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS M. B.