

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMDF	LOCALIDAD:	SAN PEDRO TULAPAN

No. DE OBRA:	2010301420048	FECHA DE ELABORACION:	06/12/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULAPAN	HOJA	1 DE 5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A01	PRELIMINARES													
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION.	M2	169.28	0.00	0.00	132.48	9.43	0.00	0.00	9.43	1,596.31	0.00	0.00	1,596.31
A02	CIMENTACIONES													
102	EXCAVACION A MANO EN CEBAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	23.52	0.00	0.00	23.52	212.54	0.00	0.00	212.54	4,998.94	0.00	0.00	4,998.94
102	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC-100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO	M2	61.44	0.00	0.00	61.44	131.69	0.00	0.00	131.69	8,091.03	0.00	0.00	8,091.03
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	32.00	0.00	0.00	32.00	756.78	0.00	0.00	756.78	24,216.96	0.00	0.00	24,216.96
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIOS DEL NO 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLAJES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	32.00	0.00	0.00	32.00	475.10	0.00	0.00	475.10	15,203.20	0.00	0.00	15,203.20
104-1	CONTRAFRASE DE CIMENTACION DE SECCION 20 X 20 CM CON CONCRETO FC-200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO 3 Y ESTRIOS DEL NO 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO	ML	128.00	0.00	0.00	128.00	311.10	0.00	0.00	311.10	39,820.80	0.00	0.00	39,820.80
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM, UTILIZANDO MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	11.04	0.00	0.00	11.04	138.72	0.00	0.00	138.72	1,531.47	0.00	0.00	1,531.47
A03	ALBAÑILERIA													
269	MURO DE BLOQUE HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	208.88	0.00	0.00	208.88	249.91	0.00	0.00	249.91	52,201.20	0.00	0.00	52,201.20
SUB-TOTALES HOJAS											147,659.91	0.00	0.00	147,659.91
SUMA TOTALES											147,659.91	0.00	0.00	147,659.91

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ

TESORERO MUNICIPAL

ENTERADO PARA PAGO

JOSUAS MALDIVIA HERNANDEZ

EJECUTIVO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS

VERIFICO

C. ANDRES VALENCIA RIOS

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

No. 84

ARQ. JIMRO GONZALEZ MORALES

SUB-DIRECTOR DE OBRAS

VERIFICO

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO

DIR. OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZO PARA PAGO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMDF	LOCALIDAD:	SAN PEDRO TULAPAN

No. DE OBRA:	2010301420048	FECHA DE ELABORACION:	06/12/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULAPAN	HOJA	2
		DE	5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	113.52	0.00	0.00	113.52	229.00	0.00	0.00	229.00	25,996.08	0.00	0.00	25,996.08
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	128.00	0.00	0.00	128.00	238.91	0.00	0.00	238.91	30,580.48	0.00	0.00	30,580.48
116	CASILLERO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	70.40	0.00	0.00	70.40	210.66	0.00	0.00	210.66	14,830.46	0.00	0.00	14,830.46
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, REFORZADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	120.24	0.00	0.00	120.24	379.07	0.00	0.00	379.07	45,579.38	0.00	0.00	45,579.38
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM, ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, REFORZADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	176.64	0.00	0.00	176.64	847.02	0.00	0.00	847.02	149,617.61	0.00	0.00	149,617.61
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	16.56	0.00	0.00	16.56	243.99	0.00	0.00	243.99	4,040.47	0.00	0.00	4,040.47
A04	CANCELERIA													
121	FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA Z1A, CAL. 20, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	3,097.55	0.00	0.00	3,097.55	24,780.40	0.00	0.00	24,780.40
120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FLA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, DE ESPESOR, INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	23.04	0.00	0.00	23.04	1,759.32	0.00	0.00	1759.32	40,534.73	0.00	0.00	40,534.73
SUBTOTALES HOJAS											335,959.62	0.00	0.00	335,959.62
SUMA TOTALES											483,619.54	0.00	0.00	483,619.54

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vd. Bo.

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZADO PARA PAGO

ROSA MARIA VALDIVIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUB-DIRECTOR DE OBRAS

EJECUTO

VERIFICO

VERIFICO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISNDF	LOCALIDAD:	SAN PEDRO TULAPAN
No. DE OBRA:	2010301420048	FECHA DE ELABORACION:	06/12/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULAPAN	HOJA	3 DE 5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA					PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO	
A05	ACABADOS														
125	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$50.48	0.00	0.00	550.48	164.00	0.00	0.00	164.00	90,278.72	0.00	0.00	90,278.72	
126	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	163.52	0.00	0.00	163.52	221.27	0.00	0.00	221.27	36,182.07	0.00	0.00	36,182.07	
127	EMBOCULLADO PERFILEADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO- CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	269.44	0.00	0.00	269.44	96.72	0.00	0.00	96.72	26,060.24	0.00	0.00	26,060.24	
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELADOR Y DOS DE PINTURA.	M2	693.84	0.00	0.00	693.84	84.15	0.00	0.00	84.15	58,386.64	0.00	0.00	58,386.64	
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL, PROPOCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS	M2	176.64	0.00	0.00	176.64	275.01	0.00	0.00	275.01	48,577.77	0.00	0.00	48,577.77	
A06	INSTALACION ELECTRICA														
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	16.00	0.00	0.00	16.00	50.26	0.00	0.00	50.26	804.16	0.00	0.00	804.16	
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA, INCLUYE: INC: MATERIALES, NO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	16.00	0.00	0.00	16.00	57.22	0.00	0.00	57.22	915.52	0.00	0.00	915.52	
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO, INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	24.00	0.00	0.00	24.00	82.43	0.00	0.00	82.43	1,978.32	0.00	0.00	1,978.32	
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION	PZA	16.00	0.00	0.00	16.00	74.12	0.00	0.00	74.12	1,185.92	0.00	0.00	1,185.92	
			SUBTOTALES HOJAS								264,369.35	0.00	0.00	264,369.35	
			SUMA TOTALES								747,988.86	0.00	0.00	747,988.86	

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO

ING. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUB-DIRECTOR DE OBRAS
VERIFICO

ING. JUAN AMBROSIO RIVAS
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMDF	LOCALIDAD:	SAN PEDRO TULAPAN

No. DE OBRA:	2010301420048	FECHA DE ELABORACION:	06/12/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULAPAN	HOJA	4 DE 5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	83.60	0.00	0.00	83.60	668.80	0.00	0.00	668.80
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	57.85	0.00	0.00	57.85	462.80	0.00	0.00	462.80
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	388.83	0.00	0.00	388.83	3,110.64	0.00	0.00	3,110.64
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	16.00	0.00	0.00	16.00	295.52	0.00	0.00	295.52	4,728.32	0.00	0.00	4,728.32
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	100.00	0.00	0.00	100.00	27.80	0.00	0.00	27.80	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
141	RAURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	24.00	0.00	0.00	24.00	86.87	0.00	0.00	86.87	2,084.88	0.00	0.00	2,084.88
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINAMEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE	ML	200.00	0.00	0.00	200.00	27.74	0.00	0.00	27.74	5,548.00	0.00	0.00	5,548.00
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINAMEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE	ML	80.00	0.00	0.00	80.00	31.77	0.00	0.00	31.77	2,541.60	0.00	0.00	2,541.60
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION.	PZA	16.00	0.00	0.00	16.00	237.39	0.00	0.00	237.39	3,798.24	0.00	0.00	3,798.24
			SUBTOTALES HOJAS				25,723.28		0.00		0.00		25,723.28	
			SUMA TOTALES				773,712.16		0.00		0.00		773,712.16	

LIQ. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

JOSÉ J. VALDIVIA HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
VERIFICO

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AND. JAIRÓ GONZÁLEZ MORALES
SUB-DIRECTOR DE OBRAS
VERIFICO

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PÚBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FSMDF	LOCALIDAD:	SAN PEDRO TULAPAN

No. DE OBRA:	2019301420048	FECHA DE ELABORACION:	06/12/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULAPAN	HOJA	5 DE 5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A07	LIMPIEZA													
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	176.64	0.00	0.00	176.64	8.60	0.00	0.00	8.60	1,519.10	0.00	0.00	1,519.10
SUBTOTALES HOJAS			1,519.10	0.00	0.00	1,519.10								
SUMA TOTALES			775,231.26	0.00	0.00	775,231.26								
IVA			124,037.00	0.00	0.00	124,037.00								
TOTAL			899,268.26	0.00	0.00	899,268.26								

CONCENTRADO

ESTIMACION	IMPORTE SI/VA	IMPORTE C/IVA
1(UNO)NORMAL	\$ 302,050.71	\$ 350,378.82
2(DOS)FINIQUITO	\$ 473,180.55	\$ 548,889.44
TOTAL	\$ 775,231.26	\$ 899,268.26

CONTRATO:	IMPORTE SI/VA	IMPORTE C/IVA
CONVENIO Y/O EXCEDENTES	\$ 775,231.26	\$ 899,268.26
TOTAL	\$ 775,231.26	\$ 899,268.26
IMPORTE FINIQUITO	\$ 775,231.26	\$ 899,268.26
SALDO	\$ -	\$ -

REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTOR

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZA PARA PAGO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vo. Bo.

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICÓ

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

ARQ. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUB-DIRECTOR DE OBRAS
VERIFICÓ