

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: **REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA TIZAMAR-LACAUDALOSA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 5+500**
TIPO: **ADJUDICACION DIRECTA**
LUGAR: **TIZAMAR - LA CAUDALOSA**
PROGR.: **FONDO MINERO 2018**

DOMICILIO: **VALENTIN TADEO SANCHEZ**
COLONIA: **JUAN ALVAREZ 404**
CIUDAD: **PLAYA SOL COATZACOALCOS**

TELEFONO: **9212253286**
REG. FED. DE CAUS.: **TASV8105217H**
CONTRATO N°: **2018301420501**
FECHA DE CONTRATO: **30 de noviembre de 2018**

IMPORTE CONTRATO C/IVA: **\$ 390,616.15**
0 % ANTICIPO RECIBIDO: **\$ -**
PERIODO EJECUC. PROGR.: **03-dic-18 AL 28-dic-18**
PERIODO EJECUCION REAL: **03-dic-18 AL 28-dic-18**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A	REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA													
A1	PRELIMINARES													
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS	M3	1278.75	0.00	0.00	1,278.75	71.13	0.00	0.00	71.13	90,957.49	0.00	0.00	90,957.49
50005	ACARREO EN CAMION 1ER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSOS REVESTIDO. NO INCLUYE CARGA CON MAQUINA	M3	1278.75	0.00	0.00	1,278.75	19.03	0.00	0.00	19.03	24,334.61	0.00	0.00	24,334.61
50006	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSOS REVESTIDO.	M3-KM	5115.00	0.00	0.00	5,115.00	8.02	0.00	0.00	8.02	41,022.30	0.00	0.00	41,022.30
A2	TERRACERIAS													
50003	CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	KM	3.10	0.00	0.00	3.10	6487.43	0.00	0.00	6,487.43	20,111.03	0.00	0.00	20,111.03
50004	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	8525.00	0.00	0.00	8,525.00	9.58	0.00	0.00	9.58	81,669.50	0.00	0.00	81,669.50
50008	TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO CON MAQUINARIA EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	1278.75	0.00	0.00	1,278.75	33.69	0.00	0.00	33.69	43,081.09	0.00	0.00	43,081.09
50007	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	1278.75	0.00	0.00	1,278.75	27.81	0.00	0.00	27.81	35,562.04	0.00	0.00	35,562.04
	TOTAL TERRACERIAS										180,423.66			180,423.66
	TOTAL DE ESTA HOJA										336,738.06	-	-	336,738.06
	SUMAS TOTALES:										336,738.06	-	-	336,738.06
RESUMEN:														
A	REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA	1 FINIQUITO												
A1	PRELIMINARES		156,314.40								156,314.40			156,314.40
A2	TERRACERIAS		180,423.66								180,423.66			180,423.66
	SUMA:		336,738.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,738.06	0.00	0.00	336,738.06
	16% I. V. A.:		53,878.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,878.09	0.00	0.00	53,878.09
	TOTALES:		390,616.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,616.15	0.00	0.00	390,616.15
	ANTICIPO AMORTIZADO C/IVA:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ANTICIPO POR AMORTIZAR C/IVA:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MONTO TOTAL FINIQUITO:													390,616.15
	MONTO POR ESTIMAR:													0.00

VALENTIN TADEO SANCHEZ
CONTRATISTA

INA GERARDO IGLESIAS MARTINEZ
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SARMENTO PEREZ
TESORERO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL