

EBE

PROYECTO, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN

ASESORÍA, SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y PROYECTOS ELÉCTRICOS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN,
PROYECTOS DE EVALUACIÓN DE ILUMINACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, ANÁLISIS DE PUNTOS CALIENTE
CON EQUIPO TERMOGRÁFICO Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN ENTREGA

COMPañÍA CONTRATISTA: **EBE PROYECTO, CONSTRUCCION E INSTALACION**
REPRESENTADA POR: **MA. ELENA PEREZ PEREZ**
PUESTO: **REPRESENTANTE LEGAL**

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.
REPRESENTADA POR: **C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS**
PUESTO: **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**
REPRESENTADA POR: **ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO**
PUESTO: **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE OBRA: **2019301420074**
NOMBRE DE LA OBRA: **ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON CELDA SOLARES
EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE**
CONTRATO NUM: **2019301420074**
MONTO DEL CONTRATO: **\$ 670,962.88**
MONTO EJECUTADO: **\$ 670,962.88**
FECHA DE INICIO CONTRATO: **15 DE OCTUBRE DE 2019**
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: **15 DE NOVIEMBRE DE 2019**
FECHA DE INICIO REAL: **15 DE OCTUBRE DE 2019**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL: **15 DE NOVIEMBRE DE 2019**

EN LA LOCALIDAD DEL POZOLE, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER. SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DÍA **22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019**, REUNIDOS EN LA DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS, PARA LA ENTREGA POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CONTRATISTA Y LA
RECEPCIÓN POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO

DE LA SIGUIENTE OBRA CON NUM. **2019301420074** DENOMINADA “**ELECTRIFICACIÓN NO
CONVENCIONAL CON CELDA SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE**, UNA VEZ,
VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE
INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA
SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN CUMPLIENDO
CON LAS METAS Y ESPECIFICACIONES CONTRATADAS POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE
SER RECIBIDA

CABE SEÑALAR QUE ESTA RECEPCIÓN NO LIBERA A LA COMPAÑÍA CONTRATISTA DE
CUALQUIER DESPERFECTO O VICIOS OCULTOS QUE LE RESULTARE, POR LO CUAL SU
RESPONSABILIDAD ESTARÁ VIGENTE DURANTE UN AÑO A PARTIR DE ESTA FECHA DE
RECEPCIÓN.

EBE

PROYECTO, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN

ASESORÍA, SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y PROYECTOS ELÉCTRICOS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN,
PROYECTOS DE EVALUACIÓN DE ILUMINACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, ANÁLISIS DE PUNTOS CALIENTE
CON EQUIPO TERMOGRÁFICO Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS

RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS	PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO	DIRECTOR DE OBRAS

ENTREGA POR LA COMPAÑÍA CONTRATISTA


C. MA. ELENA PEREZ PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL
--------------------------	---------------------

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS LOS QUE INTERVIENEN EN ELLA.

POR EL H. AYUNTAMIENTO



C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL



ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS

POR LA COMPAÑÍA CONTRATISTA



C. MA. ELENA PEREZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL.

EBE

PROYECTO, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN

ASESORÍA, SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y PROYECTOS ELÉCTRICOS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, PROYECTOS DE EVALUACIÓN DE ILUMINACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, ANÁLISIS DE PUNTOS CALIENTE CON EQUIPO TERMOGRÁFICO Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS

SAN JUAN EVANGELISTA, VER. A 22 DE NOVIEMBRE DE 2019.

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS

PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

PRESENTE:

CON ATENCION A:

ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE LA OBRA No. 2019301420074, DENOMINADA: "ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON CELDA SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE." CON PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, HA SIDO CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD FÍSICAMENTE EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.

LO ANTERIOR ES CON LA FINALIDAD DE QUE VERIFIQUEN EL ESTADO FISICO DE LA OBRA PARA SU ENTREGA-RECEPCIÓN ANTE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SIN OTRO PARTICULAR AL RESPECTO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


C. MA. ELENA PEREZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL