

FINQUITO DE OBRA															
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE IXTAL					CONTRATISTA: BEATRIZ TONAHUEY MATEO MARTIN					TELÉFONO: 924 117 5122					
LICITACION RESTRINGIDA					DOMICILIO: CORREOS No. 45 BARRIO CUARTO					REG. FED. DE CAUS.: MAAB803818DB8					
IXTAL					CIUDAD: COSOLECAQUE					CONTRATO N°: 202001420042					
PROGR: PARQUES										FECHA DE CONTRATO: 12 de Mayo del 2020					
										PERIODO EJECUC. PROGR.: 14 de Mayo del 2020 AL 03 de Julio del 2020					
										PERIODO EJECUCION REAL: 14 de Mayo del 2020 AL 03 de Julio del 2020					
										IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 1,271,704.09					
										MONTO ANTIPOJO RECIBIDO: \$ -					
										IMPORTE RECEBIDO: 14 de Mayo del 2020 AL 03 de Julio del 2020					
										PERIODO EJECUC. PROGR.: 14 de Mayo del 2020 AL 03 de Julio del 2020					
										PERIODO EJECUCION REAL: 14 de Mayo del 2020 AL 03 de Julio del 2020					
CLAVE	CONCEPTO	UNID.	DAD	VOL. PRESUP.	VOL. ACTIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ACTIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
CONSTRUCCION DE PARQUE EN IXTAL															
PRELIMINARES															
A1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. (P.U.O.T.)	M2		600.00	0.00	0.00	600.00	9.42	0.00	0.00	9.42	5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
100	DEMOLICION DE PISO CON SIMPLE DE 10 CMS., DE ESPESOR, EN FORO Y PLAZA, POR MEDIOS MANUALES, ACCAREO Y APILE DE MATERIAL A PRIMERA ESTACION HASTA 20 MTS.,	M3		60.00	0.00	0.00	60.00	572.02	0.00	0.00	572.02	34,321.20	0.00	0.00	34,321.20
TERRACERIA															
A2	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTÉ, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS	M3		120.00	0.00	0.00	120.00	74.57	0.00	0.00	74.57	8,948.40	0.00	0.00	8,948.40
50002	ACCAREO EN CAMION IER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSOS REVESTIDO, NO INCLUYE: CARGA CON MAQUINA	M3		156.00	0.00	0.00	156.00	51.84	0.00	0.00	51.84	8,087.04	0.00	0.00	8,087.04
50005	ACCAREO EN CAMION IER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSOS REVESTIDO, NO INCLUYE: CARGA CON MAQUINA	M3		156.00	0.00	0.00	156.00	51.84	0.00	0.00	51.84	8,087.04	0.00	0.00	8,087.04
50006	ACCAREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO,	M3-KM		780.00	0.00	0.00	780.00	15.69	0.00	0.00	15.69	12,238.20	0.00	0.00	12,238.20
50010	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE O BASE, (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACCAREO DE MATERIAL), COMPACTADO AL 95 % DE SU PS/M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3		120.00	0.00	0.00	120.00	113.84	0.00	0.00	113.84	13,660.80	0.00	0.00	13,660.80
GUARNICIONES															
A3	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3		7.96	0.00	0.00	7.96	212.67	0.00	0.00	212.67	1,692.85	0.00	0.00	1,692.85
102	HECHURA DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM.CON CONCRETO PREMEZCLADO FC= 150 KG/C.M2, AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFIECION.	MIL		99.40	0.00	0.00	99.40	305.52	0.00	0.00	305.52	30,368.69	0.00	0.00	30,368.69
30201-2	HECHURA DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM.CON CONCRETO PREMEZCLADO FC= 150 KG/C.M2, AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFIECION.	MIL		99.40	0.00	0.00	99.40	305.52	0.00	0.00	305.52	30,368.69	0.00	0.00	30,368.69
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTAO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3		4.22	0.00	0.00	4.22	186.08	0.00	0.00	186.08	785.26	0.00	0.00	785.26
20602	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 30 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML		99.40	0.00	0.00	99.40	50.45	0.00	0.00	50.45	5,014.73	0.00	0.00	5,014.73
CONSTRUCCION DE BORILLLOS															
A4	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3		2.40	0.00	0.00	2.40	212.67	0.00	0.00	212.67	510.41	0.00	0.00	510.41
102	HECHURA DE BORRILLO DE SECCION 10 X35 CM.CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150 KG/C.M2, AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFIECION.	ML		80.42	0.00	0.00	80.42	257.81	0.00	0.00	257.81	20,733.08	0.00	0.00	20,733.08
30201-22	HECHURA DE BORRILLO DE SECCION 10 X35 CM.CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150 KG/C.M2, AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFIECION.	ML		80.42	0.00	0.00	80.42	257.81	0.00	0.00	257.81	20,733.08	0.00	0.00	20,733.08
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTAO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3		1.20	0.00	0.00	1.20	186.08	0.00	0.00	186.08	223.30	0.00	0.00	223.30
												1442,235.96	-	-	1442,235.96

EJECUTÓ

BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
Director de Obras Publicas

Vo Bo

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
Presidente Municipal

FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE IXTAL				CONTRATISTA: BEATRIZ TOMAHERRY MATEO MARTIN				TELÉFONO: 924 117 5122				IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 1,211,704.09			
TPO: LUGAR: PROGR:				DOMICILIO: CORREOS No. 45 BARRIO CUARTO				REG. FED. DE CAUS: 2020301420042				MONTA ANTERIO RECIBIDO: \$ -			
PAQUETES				CIUDAD: COSOLTECAQUE				CONTRATO N°: 12 de Mayo del 2020				PERIODO EJECUC. PROGR.: 14 de Mayo del 2020 AL 03 de Julio del 2020			
CLAVE	CONCRETO	UNID	VOL. PRESUP.	CANTIDADES DE OBRA			VOL. FINQUITO	PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE PRESUP.	IMPORTES TOTALES			IMPORTE FINQUITO
				VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO		P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.		IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO	
20502	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 30 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	80.42	0.00	0.00	80.42		50.45	0.00	0.00	4,057.19	0.00	0.00		4,057.19
A5	AREAS DE JUEGO										36,906.70	-	-		36,906.70
25900-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA CON MATERIAL DE TEZONTLE CON UN ESPESOR DE 15 CMS. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA Y NIVELACION.	M2	12.36	0.00	0.00	12.36		426.69	0.00	0.00	5,273.89	0.00	0.00		5,273.89
20904-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESBALADILLA CON CARACTERISTICAS PARA INTERPERIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00		8,388.43	0.00	0.00	8,388.43	0.00	0.00		8,388.43
20904-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO DE TRES ASIENTOS CON CARACTERISTICAS PARA INTERPERIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00		10,729.10	0.00	0.00	10,729.10	0.00	0.00		10,729.10
20904-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA DE CUATRO ASIENTOS CON CARACTERISTICAS PARA INTERPERIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00		12,515.28	0.00	0.00	12,515.28	0.00	0.00		12,515.28
A6	JARDINERAS										95,088.71	-	-		95,088.71
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	3.76	0.00	0.00	3.76		212.67	0.00	0.00	799.64	0.00	0.00		799.64
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	M2	10.76	0.00	0.00	10.76		131.73	0.00	0.00	1,417.41	0.00	0.00		1,417.41
104	CONTRATRAJE DE CIMENTACION DE SECCION 20 X 30 CM CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX DE 11 X 26 CM. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)	ML	26.88	0.00	0.00	26.88		377.33	0.00	0.00	10,142.63	0.00	0.00		10,142.63
103-2	MURO DE ENRACE CON BLOCK MACIZO DE 20 CM DE ESPESOR DE DIMENSIONES DE 10X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN.	M2	7.56	0.00	0.00	7.56		437.29	0.00	0.00	3,305.91	0.00	0.00		3,305.91
116-12	CASTILLO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 20X20 CM ARMADO CON ARMEX DE 15 X 15 CMS. INCLUYE: CIMBRADO APARENTE EN 2 CARAS, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)	ML	6.60	0.00	0.00	6.60		320.78	0.00	0.00	2,117.15	0.00	0.00		2,117.15
115-10	CAJENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, 20X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 11 X 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)	ML	26.88	0.00	0.00	26.88		324.82	0.00	0.00	8,731.16	0.00	0.00		8,731.16
115-15	REPICON DE CONCRETO ARMADO DE 40 CM DE ANCHO Y 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 INCLUYE COLOR EN MEZCLA, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.4/10-10 ACABADO PULIDO. INCLUYE: FORADO DE VARIZ EN EL EXTREMO EXTERIOR DE LA JARDINERA ASI COMO CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)	ML	26.88	0.00	0.00	26.88		328.26	0.00	0.00	8,823.63	0.00	0.00		8,823.63
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	1.61	0.00	0.00	1.61		138.76	0.00	0.00	223.40	0.00	0.00		223.40
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	2.80	0.00	0.00	2.80		8.14	0.00	0.00	22.79	0.00	0.00		22.79
2001-21	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERIO SLAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTANOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3	2.80	0.00	0.00	2.80		25.42	0.00	0.00	71.18	0.00	0.00		71.18
						76,618.79									
						76,618.79									

EJECUTO

BEATRIZ TOMAHERRY MATEO MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO

ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
Director de Obras Publicas

VOBO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal

FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE IXTAL										CONTRATISTA: BEATRIZ TOMAHERRY MATEO MARTIN		TELÉFONO: 924 117 5122		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 1,211,704.09	
LICITACION RESTRINGIDA										DOMICILIO: CORREOS No. 45 BARRIO CUARTO		REG. FED. DE CAJAS.: MAH0390918098		MONTO ANTERIOR RECIBIDO: \$ -	
PARQUES										CUIDADO: COSOLECAQUE		CONTRATO N°: 2020B742004Z		PERIODO EJECUC. PROGR.: 14 de Mayo del 2020 AL 03 de Julio del 2020	
PROGRAMA:										FECHA DE CONTRATO: 12 de Mayo del 2020		PERIODO EJECUCION REAL: 14 de Mayo del 2020 AL 03 de Julio del 2020			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL. PRESUP.	VOL. ACTIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ACTIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO	
25603	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE TIERRA VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10 CMS. INCLUYE: ACARREO EN CARRETERILLA Y NIVELACION.	M2	8.18	0.00	0.00	8.18	48.48	0.00	0.00	48.48	396.57	0.00	0.00	396.57	
288	APLAMADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2. ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M2	28.48	0.00	0.00	28.48	222.57	0.00	0.00	222.57	6,338.79	0.00	0.00	6,338.79	
127-6	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN MUROS, COLUMNAS, EN TRABES Y PLAFON, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. (P.U.O.T.)	M2	62.68	0.00	0.00	62.68	94.21	0.00	0.00	94.21	5,905.08	0.00	0.00	5,905.08	
20604-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE HORNATO (DURANTA) DE 30 CM INCLUYE TRASLADO Y PLANTADO DE LA MISMA	PZA	272.00	0.00	0.00	272.00	48.35	0.00	0.00	48.35	13,151.20	0.00	0.00	13,151.20	
20604	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO TIPO ALFOMBRERA EN MARQUETA INCLUYE: RIEGO POR 30 DIAS, DESHERBE Y LA PRIMERA PODA.	M2	81.84	0.00	0.00	81.84	60.16	0.00	0.00	60.16	4,923.49	0.00	0.00	4,923.49	
20604-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA CICA DE 1.50 A 2.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE TRASLADO Y PLANTADO DE LA MISMA	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	2,692.38	0.00	0.00	2,692.38	21,539.04	0.00	0.00	21,539.04	
20604-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA MASCAREÑA HYOPHORBE DE 1.50 A 2.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE TRASLADO Y PLANTADO DE LA MISMA	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	3,589.82	0.00	0.00	3,589.82	7,179.64	0.00	0.00	7,179.64	
A7	KIOSCO										420,415.29	-	-	420,415.29	
102	EXCAVACION A MANO EN CERAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	11.06	0.00	0.00	11.06	212.67	0.00	0.00	212.67	2,352.13	0.00	0.00	2,352.13	
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	M2	13.82	0.00	0.00	13.82	131.73	0.00	0.00	131.73	1,820.51	0.00	0.00	1,820.51	
103-1	ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION DE 0.80 X 0.20 MTS DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON 4 VAR NO 4 DE FORMA LONGITUDINAL Y ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	ML	17.28	0.00	0.00	17.28	730.57	0.00	0.00	730.57	12,624.25	0.00	0.00	12,624.25	
103-2	MURO DE ENLACE CON BLOCK MACIZO DE 20 CM DE ESPESOR DE 10X20X40 CM ASESTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN.	M2	20.10	0.00	0.00	20.10	437.29	0.00	0.00	437.29	8,789.53	0.00	0.00	8,789.53	
104-11	CONTRATRAJE DE CIMENTACION DE SECCION 20 X 20 CM CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCRIMBRADO. (P.U.O.T.)	ML	17.28	0.00	0.00	17.28	465.63	0.00	0.00	465.63	8,046.09	0.00	0.00	8,046.09	
115-20	CADENA DE GERAMIENTO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, 20X20 CM ARMADA CON 4 VAR DEL No 4 Y ESTRIBOS DEL No 3 @ 20 CM. INCLUYE: ACABADO APARENTE EN 4 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCRIMBRADO. (P.U.O.T.)	ML	34.56	0.00	0.00	34.56	481.21	0.00	0.00	481.21	16,630.62	0.00	0.00	16,630.62	
111-32	ANCLAJE DE CASTILLO DE SECCION DE 20 X 20 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VAR DEL No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20 CM. INC. CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO Y COLADO	ML	7.50	0.00	0.00	7.50	439.01	0.00	0.00	439.01	3,292.58	0.00	0.00	3,292.58	
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	0.69	0.00	0.00	0.69	138.76	0.00	0.00	138.76	95.74	0.00	0.00	95.74	
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	13.48	0.00	0.00	13.48	8.14	0.00	0.00	8.14	109.73	0.00	0.00	109.73	
											113,194.89	-	-	113,194.89	

EJECUTÓ

BEATRIZ TOMAHERRY MATEO MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO

JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
Director de Obras Publicas

Vo Bo

C. ANDRÉS VALENCIA RIOS
Presidente Municipal

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE IXTAL

OBRA: **CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE IXTAL**
TIPO: **CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE IXTAL**
LUGAR: **IXTAL**
PROGR: **PARQUES**

CONTRATISTA: **BEATRIZ TONAHÉRY MATEO MARTIN**
DOMICILIO: **CORREOS No. 45 BARRIO CUARTO**
CIUDAD: **COSOLECAQUE**

TELÉFONO: **924 117 5122**
REG. FED. DE CAUS.: **MAN0380918098**
CONTRATO N°: **202007420042**
FECHA DE CONTRATO: **12 de Mayo del 2020**

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA: **\$ 1,211,704.09**
MONTA ANTICIPO RECIBIDO: **\$ -**
PERIODO EJECUC. PROGR.: **14 de Mayo del 2020 AL 03 de Julio del 2020**
PERIODO EJECUCION REAL: **14 de Mayo del 2020 AL 03 de Julio del 2020**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES		IMPORTES TOTALES	
			VOL. PRESUP.	VOL. ADIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTES PRESUP.	IMPORTES ADIVAS	IMPORTES DEDUCTIVAS	IMPORTES FINIQUITO
20012-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMION LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3	13.48	0.00	0.00	13.48	25.42	0.00	0.00	25.42	342.66	0.00	0.00	342.66
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTES, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS.	M3	22.59	0.00	0.00	22.59	74.57	0.00	0.00	74.57	1,684.54	0.00	0.00	1,684.54
50005	ACARREO EN CAMION 1ER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSOS REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA CON MAQUINA.	M3	29.37	0.00	0.00	29.37	51.84	0.00	0.00	51.84	1,522.54	0.00	0.00	1,522.54
50006	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUCESIVAMENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO.	M3-KM	1,027.85	0.00	0.00	1,027.85	15.69	0.00	0.00	15.69	16,125.97	0.00	0.00	16,125.97
10105	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR (BALANINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP., INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	22.59	0.00	0.00	22.59	422.59	0.00	0.00	422.59	9,546.31	0.00	0.00	9,546.31
113-20	COLUMNA CIRCULAR DE 20 CM ARMADA CON 4 VAR DEL No 4 Y ANILLOS CIRCULARES DEL No 3 @ 20 CM, CON CONCRETO FC=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO CON SONOTUBO Y DESCIMBRA, VIRADO Y CURADO.	ML	13.80	0.00	0.00	13.80	741.47	0.00	0.00	741.47	10,232.29	0.00	0.00	10,232.29
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO CON COLORANTE, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: COLORANTE, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M2	22.22	0.00	0.00	22.22	411.93	0.00	0.00	411.93	9,153.08	0.00	0.00	9,153.08
288	APLAVADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M2	24.88	0.00	0.00	24.88	222.57	0.00	0.00	222.57	5,537.54	0.00	0.00	5,537.54
127-6	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN MUROS, COLUMNAS, EN TRABES Y PLAFON, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: JUNA, MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. (P.U.O.T.)	M2	49.77	0.00	0.00	49.77	94.21	0.00	0.00	94.21	4,688.83	0.00	0.00	4,688.83
130-10	ESTRUCTURA EN FORMA DE CONO CON PTR. DE 4"x2" C-14 SEGUN DISEÑO CON 6 CARGADORES LONGITUDINALES Y 4 REFUEZOS TRANSVERSALES EN TODO EL PERIMETRO, INCLUYE: PINTURA PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	41,066.43	0.00	0.00	41,066.43	41,066.43	0.00	0.00	41,066.43
791-30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA DE 4.27 X 1.10 MTS EN CAL. 26 INC. PLAS AUTOTALADANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	39.41	0.00	0.00	39.41	1,161.75	0.00	0.00	1,161.75	45,784.57	0.00	0.00	45,784.57
791-32	CONSTRUCCION DE BARANDAL DE 1 M DE ALTURA CON PERIL TUBULAR RECTANGULAR R-250 DE (1 1/2" X 2 1/2") SEGUN DISEÑO ASI COMO PERIL PASAMANOS 160 EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: PINTURA PRIMARIO, ESMALTE A DOS MANOS, CORTE Y SOLDADURA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO	ML	18.08	0.00	0.00	18.08	1,874.04	0.00	0.00	1,874.04	33,882.64	0.00	0.00	33,882.64
792-01	CONSTRUCCION DE ESCALONES DE ACCESO A KIOSCO SEGUN DISEÑO FORMADO POR 4 ESCALONES DE 2 M DE ANCHO, 30 CM DE HUELLA Y 17.5 CM DE PERALTE FABRICADO CON BLOCC MACIZO DE 10X20X40 CM CON MORTERO PROP. 1:4 Y RELLENO DE BANCO COMPACTADO CON PIZON DE MANO PISO DE HUELLA PULIDO Y VARIZ DE 5 CM MARTELUANA CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, ASI COMO APLAVADO COMUN Y PINTURA LATERAL Y FRONTAL, BAJO LA NARIZ, ESPESOR DE PISO DE 8 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	11,036.23	0.00	0.00	11,036.23	22,072.46	0.00	0.00	22,072.46
			201 640.86								201 640.86		201 640.86	

EJECUTÓ

BEATRIZ TONAHÉRY MATEO MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
Director de Obras Públicas

VA Bo

C. ANDRÉS VALENCIA RIOS
Presidente Municipal

FINQUITO DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA														
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE IXTAL			CONTRATISTA: BEATRIZ TONAHERRY MATEO MARTIN		TELÉFONO: 924 117 5172		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA		\$ 1,211,704.05					
TIPO: LICITACION RESTRINGIDA			DOMICILIO: -		REG. FED. DE CAUS.: MAMB890818028		MONTO ANTICIPO RECIBIDO: -		\$ -					
LUGAR: IXTAL			CORREOS No. 45 BARRIO CUARTO		CONTRATO N°: 2020091420042		PERIODO EJECUC. PROGR.: 14 de Mayo del 2020 AL 03 de Julio del 2020		-					
PROGR.: PARQUES			CIUDAD: COSOLECAQUE		FECHA DE CONTRATO: 12 de Mayo del 2020		PERIODO EJECUCION REAL: 14 de Mayo del 2020 AL 03 de Julio del 2020		-					
CLAVE	CONCEPTO	UN. DMD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
127-8	COLOCACION DE BOTILLO CON PINTURA DE ESMALTE EN MURO INCLUYE: DESCRIPCION DE LA OBRA Y NOMBRE DE LA LOCALIDAD. (P.U.O.T.)	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	3,395.64	0.00	0.00	3,395.64	3,395.64	0.00	0.00	3,395.64
30201-42	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA A BASE DE PERFIL CANAL. MONTEN DE ACERO AL CARBON DE 4" DE PERALTE CAL. 14. INCLUYE: REPERTEJO DE SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 7" X 1/4" @ 30 CM. DE SEPARACION EN EL PATIN DEL PERFIL. INCLUYE: SOLDADURA. MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	59.68	0.00	0.00	59.68	24.38	0.00	0.00	24.38	1,430.62	0.00	0.00	1,430.62
113-10	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM ² . AGREGADO MAXIMO 3/4". ACABADO PULIDO. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.8/0-10. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M2	392.44	0.00	0.00	392.44	392.84	0.00	0.00	392.84	154,166.13	0.00	0.00	154,166.13
30209	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO CURACRETO EN PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	414.66	0.00	0.00	414.66	14.52	0.00	0.00	14.52	6,020.86	0.00	0.00	6,020.86
A8	INSTALACION ELECTRICA										271,468.76	-	-	271,468.76
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CO2. INCLUYE: INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
20701-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE SEGUN DISEÑO CON MUFA DE 280 CM. DE ALTO SIN MEDIDOR INCLUYE: MUFA INTERPERNE DE 1 1/4". TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRISEA DE 1 1/4" DE 3 M DE LONGITUD, CABLE DE COBRE FORRADO DEL NO. 8 DESDE LAS TERMINALES INFERIORES DE LA BASE HASTA EL INTERRUPTOR, BASE PARA MEDIDOR DE 4 TERMINALES DE 100 A COLOCADA A 180 CM. DE ALTURA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 250 V Y PASTILLAS DE 30 A. A PRUEBA DE AGUA. REDUCCION DE 1 1/4" A 1/2" TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA Y VARILLA DE TIERRA MINIMO DE 2.44 M DE LONGITUD Y 16 MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	12,850.18	0.00	0.00	12,850.18	12,850.18	0.00	0.00	12,850.18
20701-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PREFABRICADA PARA TUBO DE LUMINARIA DE 80 X 80 CM DE BASE, ALTURA DE 80 CM Y BASE SUPERIOR DE 40 X 40 CM, CARGA Y ACARREO EN CAMIONETA HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, DESCARGA Y ESTIBA EN EL SITIO.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	2,695.85	0.00	0.00	2,695.85	32,350.20	0.00	0.00	32,350.20
20701-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO RECTO CIRCULAR DE 5.30 M. DE ALTURA, FABRICADO CON TUBO DE ACERO DE 3" DE DIAMETRO, PLACA BASE DE 250 X 250 M. DE 1/4" DE ESPESOR DISTANCIA ENT E BARREROS 180 X 180 MM, ACABADO CON PINTURA PRIMER Y ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	4,984.38	0.00	0.00	4,984.38	59,812.56	0.00	0.00	59,812.56
20700	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 33 X 33 X 40 CMS ESPECIFICACION C.F.E. CON PRUEBAS LAPM, CARGA Y ACARREO EN CAMIONETA HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, DESCARGA Y ESTIBA EN EL SITIO.	PZA	14.00	0.00	0.00	14.00	2,275.06	0.00	0.00	2,275.06	31,850.84	0.00	0.00	31,850.84
20701	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO A BASE DE TUBO CONDUIT PVC LIGERO 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE: DESPERDICIOS, EXCAVACION, TENDIDO, RELLENO Y CONEXIONES.	ML	110.00	0.00	0.00	110.00	143.88	0.00	0.00	143.88	15,826.80	0.00	0.00	15,826.80
20701-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED INC. FOTOCELDA, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	6,568.20	0.00	0.00	6,568.20	78,818.40	0.00	0.00	78,818.40
20701-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA AEREA ELECTRICA CON CABLE 1+1 CAL. 8. INCLUYE AISLADOR CARRETE P-41, CONECTORES Y CINTA DE AISLAR	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	3,224.36	0.00	0.00	3,224.36	3,224.36	0.00	0.00	3,224.36
											400,925.59			
											400,925.59			

EJECUTO

BEATRIZ TONAHERRY MATEO MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO

JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
Director de Obras Publicas

VO BO

C. ANDRÉS VALENCIA RIOS
Presidente Municipal

FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE IXTAL

LICITACION RESTRINGIDA

OBRA: IXTAL
LUGAR: PARQUES
PROGR: PARQUES

CONTRATISTA: BEATRIZ TOMAHERRY MATEO MARTIN

DOMICILIO: CORREOS No. 45 BARRIO CUARTO

CUADO: COSOLECAQUE

TELÉFONO: 924 111 5122

REG. FED. DE CAUS.: MAMB83981820B8

CONTRATO N°: 202001420042

FECHA DE CONTRATO: 12 de Mayo del 2020

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 1,211,704.09

MONTO ANTICIPO RECIBIDO: \$

PERIODO EJECUC. PROGR.: 14 de Mayo del 2020 AL 03 de Julio del 2020

PERIODO EJECUCION REAL: 14 de Mayo del 2020 AL 03 de Julio del 2020

CLAVE	CONCEPTO	UNID. MED.	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ACTIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ACTIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
20701-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA VARILLA COPERWELD PARA SISTEMA DE TIERRA	PZA	14.00	0.00	0.00	14.00	369.16	0.00	0.00	369.16	5,168.24	0.00	0.00	5,168.24
20701-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPERWELD PARA SISTEMA DE TIERRA	PZA	14.00	0.00	0.00	14.00	647.11	0.00	0.00	647.11	9,059.54	0.00	0.00	9,059.54
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	57.20	0.00	0.00	57.20	114.40	0.00	0.00	114.40
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO TRIPOLAR INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	82.44	0.00	0.00	82.44	412.20	0.00	0.00	412.20
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION (P.U.O.T.)	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	74.12	0.00	0.00	74.12	74.12	0.00	0.00	74.12
138-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	57.85	0.00	0.00	57.85	115.70	0.00	0.00	115.70
138-20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT LIGERO DE 1/2" INCLUYE: CURVAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	ML	8.00	0.00	0.00	8.00	62.88	0.00	0.00	62.88	503.04	0.00	0.00	503.04
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIUNDOCTO DE 3/4" CON GUIA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	ML	4.00	0.00	0.00	4.00	27.80	0.00	0.00	27.80	111.20	0.00	0.00	111.20
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION (P.U.O.T.)	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	309.54	0.00	0.00	309.54	309.54	0.00	0.00	309.54
20701-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU MONOPOLAR FORRADO CAL. 8 THW, MCA IUSA O SIMILAR INCLUYE: ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	220.00	0.00	0.00	220.00	51.82	0.00	0.00	51.82	11,400.40	0.00	0.00	11,400.40
20701-19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU MONOPOLAR FORRADO CAL. 10 THW, MCA IUSA O SIMILAR INCLUYE: ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	174.00	0.00	0.00	174.00	33.31	0.00	0.00	33.31	5,795.94	0.00	0.00	5,795.94
2071-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU MONOPOLAR FORRADO CAL. 12 THW, MCA IUSA O SIMILAR INCLUYE: ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	90.00	0.00	0.00	90.00	27.69	0.00	0.00	27.69	2,492.10	0.00	0.00	2,492.10
A9	MOBILIARIO										69,233.88	-	-	69,233.88
2072-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURERO FIJO, ESTRUCTURA TUBULAR, CON MEDIDA DE 57 CM S. X 40 CM S. X 100 CM S. CONTENEDOR DE LAMINA PERFORADA CALIBRE DE 18 MM, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE: LOGOTIPO DEL AYUNTAMIENTO, COLOCACION Y LO NECESARIO PARA SU UBICACION	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	5,094.22	0.00	0.00	5,094.22	20,376.88	0.00	0.00	20,376.88
			55,933.30				-				55,933.30			

EJECUTÓ

BEATRIZ TOMAHERRY MATEO MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO

JNG. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
Director de Obras Publicas

Vo Bo

C. ANDRÉS VALENCIA RIOS
Presidente Municipal

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

[illegible]

EJECUTÓ

BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL

Autorizó

ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
Director de Obras Publicas

Vo Bo

C. ANDRES VALENCIA ROS
Presidente Municipal