

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA:		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO DE LA COLONIA CENTRO DE SAN JUAN EVANGELISTA.				CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES RUIGA S.A. DE C.V.				TELEFONO:		0		IMPORTE CONTRATO CIVA:		\$131,704.82											
TIPO:		ADJUDICACION DIRECTA				DOMICILIO:		FLORES MAGON 204A				REG. FED. DE CAUS.:		CRU1509144D3		0 % ANTICIPO RECIBIDO:		\$ -											
LUGAR:		SAN JUAN EVANGELISTA				COLONIA:		TAMARINDO				CONTRATO N°:		2018301420231		PERIODO EJECUC. PROGR.:		15 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018											
PROGR.:		FISM-DF 2018				CIUDAD:		ACAYUCAN				FECHA DE CONTRATO:		14/11/2018		PERIODO EJECUCION REAL:		15 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018											
								CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES													
CLAVE		CONCEPTO		UNI-DAD		VOL. PRESUP.		VOL. ADITIVAS		VOL. DEDUCT.		VOL. FINIQUITO		P. U. PRESUP.		P. U. INCREMEN.		P. U. DECREMEN.		P. U. FINIQUITO		IMPORTE PRESUP.		IMPORTE ADITIVAS		IMPORTE DEDUCTIVAS		IMPORTE FINIQUITO	
A		REHABILITACION DE DRENAJE																											
A01		DESMANTELAMIENTO																											
20001		DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE SIN RECUPERACION, EN LA RED SANITARIA DE LA CALLE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3.00 MTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.		ML		72.00		0.00		0.00		72.00		23.34		0.00		0.00		23.34		1,680.48		0.00		0.00		1,680.48	
A02		RED DE ATARJEAS																				1,680.48		0.00		0.00		1,680.48	
100-1		LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA EN EL AREA DE TRABAJO		M2		72.00		0.00		0.00		72.00		7.70		0.00		0.00		7.70		554.40		0.00		0.00		554.40	
20022-1		RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE FORMA MANUAL DE 20 CMS., DE ESPESOR. INCLUYE: APILE DE MATERIAL		M3		22.32		0.00		0.00		22.32		331.75		0.00		0.00		331.75		7,404.66		0.00		0.00		7,404.66	
102		EXCAVACION A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.		M3		215.48		0.00		0.00		215.48		207.55		0.00		0.00		207.55		44,722.87		0.00		0.00		44,722.87	
20005		TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS, INC. APIZONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO		M3		4.68		0.00		0.00		4.68		392.79		0.00		0.00		392.79		1,838.26		0.00		0.00		1,838.26	
20015-1		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA O SIMILAR, PARA DRENAJE SANITARIO. INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.		ML		72.00		0.00		0.00		72.00		222.16		0.00		0.00		222.16		15,995.52		0.00		0.00		15,995.52	
20007		RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION		M3		209.53		0.00		0.00		209.53		117.01		0.00		0.00		117.01		24,517.11		0.00		0.00		24,517.11	
20010		PRUEBA DE ESCURRIMIENTO CONSISTENTE EN VACIADO DE AGUA CON PIPA EN POZO DE VISITA		LT		500.00		0.00		0.00		500.00		2.82		0.00		0.00		2.82		1,410.00		0.00		0.00		1,410.00	
105-1		CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION		M3		41.22		0.00		0.00		41.22		8.17		0.00		0.00		8.17		336.77		0.00		0.00		336.77	
20012		ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO		M3		41.22		0.00		0.00		41.22		25.41		0.00		0.00		25.41		1,047.40		0.00		0.00		1,047.40	
30012		INTERCONEXION A POZOS DE VISITA EXISTENTES, INC. DEMOLICION DE MURO Y MEDIA CAÑA DE POZO, INSTALACION DE TUBO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3		PZA		1.00		0.00		0.00		1.00		1,306.98		0.00		0.00		1,306.98		1,306.98		0.00		0.00		1,306.98	
																						100,814.45		0.00		0.00		100,814.45	
																						100,814.45		0.00		0.00		100,814.45	




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO DE LA COLONIA CENTRO DE SAN JUAN EVANGELISTA.		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES RUIGA S.A. DE C.V.		TELEFONO: 0		IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$131,704.82	
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA		DOMICILIO: FLORES MAGON 204A		REG. FED. DE CAUS.: CRU150814403		0 % ANTICIPO RECIBIDO: \$ -	
LUGAR: SAN JUAN EVANGELISTA		COLONIA: TAMARINDO		CONTRATO N°: 2018301420231		PERIODO EJECUC. PROGR.: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018	
PROGR.: FISM-OF 2018		CIUDAD: ACAYUCAN		FECHA DE CONTRATO: 14/11/2018		PERIODO EJECUCION REAL: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018	

CLAVE	CONCEPTO	UNI-DAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
20,014	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL DE 20 CM DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'c=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", INC. RAYADO ESCOBILLADO Y ACABADO CON VOLTEADOR	M3	22.32	0.00	0.00	22.32	570.08	0.00	0.00	570.08	12,724.19	0.00	0.00	12,724.19
SUMA TOTAL DE RES DE ATARJEAS											111,858.16	0.00	0.00	111,858.16
SUMA DE ESTA HOJA											12,724.19	0.00	0.00	12,724.19
ACUMULADO DE ESTA HOJA											113,538.64	0.00	0.00	113,538.64

RESUMEN:		ESTIMACIONES								SUMA					
		1	2	3	4	5	6	7	8						
A01	DESMANTELAMIENTO	1,680.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.48	1,680.48	0.00	0.00	1,680.48	
A02	RED DE ATARJEAS	111,858.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,858.16	111,858.16	0.00	0.00	111,858.16	
SUMA:		113,538.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,538.64	113,538.64	0.00	0.00	113,538.64	
16% I. V. A.:		18,166.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,166.18	18,166.18	0.00	0.00	18,166.18	
TOTALES:		131,704.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,704.82	131,704.82	0.00	0.00	131,704.82	
ANTICIPO AMORTIZADO C/IVA:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ANTICIPO POR AMORTIZAR C/IVA:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MONTO TOTAL FINIQUITO:											\$	131,704.82			
MONTO POR ESTIMAR:											\$	0.00			

 C. GABRIELA SALVADOR HERNANDEZ CONTRATISTA	 ING. DAVID AMBROSIO RIVAS SUPERVISOR	 ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ TESORERO	 C. ANDRES VALENCIA RIOS PRESIDENTE MUNICIPAL
---	---	--	--	---