



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.



SAN JUAN EVANGELISTA
VER. 2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2014-2017

FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO (TEBAEV) EN LA COMUNIDAD DE VILLA GUERRERO CON CLAVE 30ETH09222									
CONTRATISTA: DESARROLLO ESTRUCTURAL CIVIL Y ELECTRICO SA. DE CV.									
DOMICILIO: CALLE MIGUEL HIDALGO No. 103									
COLONIA: BARRIO COYOTEPEC DE SAN BERNARDINO									
CIUDAD: SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA									
FECHA DE CONTRATO: 27 DE JUNIO DEL 2018									
CONTRATO N°: 201801420092									
PERIODO EJECUC. PROGR: 02-jul-18 AL 31-ago-18									
PERIODO EJECUCION REAL: 02-jul-18 AL 31-ago-18									
IMPORTE CONTRATO CIVIL: \$ 434,461.19									
30 % ANTICIPO RECIBIDO: \$ 130,338.36									
OBRA:	TIPO:	LUGAR:	PROGR:	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			
						VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO
						P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINQUITO
CONSTRUCCION DE DOMO									
A				PRELIMINARES					
A1				LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA EN EL AREA DE TRABAJO	M2	56.76	0.00	0.00	56.76
100-1									
A2				CIMENTACION					
102				EXCAVACION A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2 MTS. CON AFINE DE TALUDES Y COMPACTACION DE FONDO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	14.53	0.00	0.00	14.53
103				PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC=100 KGCM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO	M2	22.40	0.00	0.00	22.40
103-1				ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION DE CONCRETO FC=200 KGCM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3F5) @ 20 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL Y 5 VARILLAS DEL NO. 3 @ 20 CM EN SENTIDO LONGITUDINAL DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	2.52	0.00	0.00	2.52
103-2				MURO DE ENRASE CON BLOCK MACIZO DE 20 CM DE ESPESOR DE DIMENSIONES DE 10X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 ACABADO COMUN	M2	18.20	0.00	0.00	18.20
105				RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INC. ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	10.66	0.00	0.00	10.66
102-2				RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR BALARINA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP. HIDRATADO CON AGUA, INCL. MATERIAL, CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO. MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y HERRAMIENTA	M3	9.18	0.00	0.00	9.18
103-3				CONTRATASE DE CIMENTACION DE SECCION=20 X 30 CM CON CONCRETO FC=200 KGCM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO 4, Y ESTRIOS DEL NO 2 @ 20 CM. INCLUYE: CIMENTA COMUN, ARMADO COLADO, VIBRADO Y DESMOLDADO	ML	28.00	0.00	0.00	28.00
IMPORTE PRESUP.						IMPORTE ADITIVAS		IMPORTE DEDUCTIVAS	
426.84						0.00		0.00	
426.84						0.00		0.00	
2,921.69						0.00		0.00	
2,921.69						0.00		0.00	
13,871.59						0.00		0.00	
6,410.22						0.00		0.00	
1,015.37						0.00		0.00	
2,598.77						0.00		0.00	
17,808.00						0.00		0.00	
426.84						0.00		0.00	
426.84						0.00		0.00	
2,921.69						0.00		0.00	
2,921.69						0.00		0.00	
13,871.59						0.00		0.00	
6,410.22						0.00		0.00	
1,015.37						0.00		0.00	
2,598.77						0.00		0.00	
17,808.00						0.00		0.00	
426.84						0.00		0.00	
426.84						0.00		0.00	
2,921.69						0.00		0.00	
2,921.69						0.00		0.00	
13,871.59						0.00		0.00	
6,410.22						0.00		0.00	
1,015.37						0.00		0.00	
2,598.77						0.00		0.00	
17,808.00						0.00		0.00	

MARIO MIXCOATL COATL
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARBIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ANTONIO VALENZUELA ROS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2014-2017

FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO (TEBAEV) EN LA COMUNIDAD DE VILLA GUERRERO CON CLAVE 30ETH09222															
OBRA:		CONTRATISTA:		DESARROLLO ESTRUCTURAL CIVIL Y ELECTRICO S.A. DE C.V.		TELEFONO:		222 285 87 02							
TIPO:		DOMICILIO:		CALLE MIGUEL HIDALGO No 103		REG. FED. DE CAUS:		DECORADO 04/04/18							
LUGAR:		COLONIA:		BARRIO COYOTEPEC DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO		CONTRATO N°:		201801420902							
PROGR:		CIUDAD:		SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA		FECHA DE CONTRATO:		27 DE JUNIO DEL 2018							
IMPORTE CONTRATO CIVIL: \$ 454,461.19		30 % ANTICIPO RECIBIDO: \$ 130,338.36		PERIODO EJECUC. PROGR.: 02-jul-18 AL 31-ago-18		PERIODO EJECUCION REAL: 02-jul-18 AL 31-ago-18									
ADJUDICACION DIRECTA		FIRM - DF 2018													
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT	P.U. DECREMENT	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE TOTALES	IMPORTE FINIQUITO
A3	ALBAÑILERIA										47,280.26				47,280.26
111-1	CASTILLO DE CONCRETO FC-200 KG/CM2, 12X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No 3 FY-4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL No 2 @ 20 CM, INCLUYE CIMBRA COMUN EN DOS CARAS	ML	11.00	0.00	0.00	11.00	272.72	0.00	0.00		2,999.92	0.00	0.00		2,999.92
111-2	CASTILLO DE CONCRETO FC-200 KG/CM2, 20X20 CM ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No 4 FY-4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL No 2 @ 20 CM, INCLUYE CIMBRA APARENTE EN DOS CARAS	ML	22.70	0.00	0.00	22.70	420.54	0.00	0.00		9,546.26	0.00	0.00		9,546.26
111-3	ANCLAJE DE CASTILLO DE SECCION DE 20 X 20 X 85 CM DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VAR DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM. INC. CIMBRA COMUN EN DOS CARAS, ARMADO Y COLADO.	ML	3.25	0.00	0.00	3.25	295.98	0.00	0.00		961.94	0.00	0.00		961.94
110	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR DE DIMENSIONES 10X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 ACABADO COMUN.	M2	65.76	0.00	0.00	65.76	247.76	0.00	0.00		16,292.70	0.00	0.00		16,292.70
112-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO FC-200 KG/CM2, 12X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No 3 FY-4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL No 2 @ 20 CM, INCLUYE CIMBRA COMUN EN LAS DOS CARAS	ML	27.00	0.00	0.00	27.00	250.12	0.00	0.00		6,753.24	0.00	0.00		6,753.24
112-2	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO FC-200 KG/CM2, 12X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No 3 FY-4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL No 2 @ 20 CM, INCLUYE CIMBRA COMUN EN LAS CUATRO CARAS	ML	15.60	0.00	0.00	15.60	258.89	0.00	0.00		4,038.68	0.00	0.00		4,038.68
113-1	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL, FC= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	45.92	0.00	0.00	45.92	222.77	0.00	0.00		10,229.80	0.00	0.00		10,229.80
A4	ESTRUCTURA										50,822.34				50,822.34
114-1	TRABE DE ENRASE DE 20X35 CM DE SECCION, CONCRETO FC-200 KG/CM2, ARMADA CON 5 VARILLAS DEL No 4 FY-4200 KG/CM2 Y TRES BASTONES No. 4 (1/2"). ESTRIBOS DEL No 2 @ 15 CM, INCLUYE CIMBRA APARENTE, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	12.00	0.00	0.00	12.00	642.60	0.00	0.00		7,711.20	0.00	0.00		7,711.20
114-2	TRABE CUMBRERA EN CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO FC-250 KG/CM2, ARMADA CON 6 VAR. NO. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM, INCLUYE CIMBRA APARENTE, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	6.00	0.00	0.00	6.00	586.80	0.00	0.00		3,520.80	0.00	0.00		3,520.80
114-3	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR FC-250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 DOBLE PARRILLA @ 40 CM AMBOS SENTIDOS Y BASTONES @ 40 CM A 1/4 DE CLARO CON CIMBRA APARENTE DE PINO TIPO CIMBRAPLAY DE 16 MM, INCLUYE CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	76.32	0.00	0.00	76.32	790.24	0.00	0.00		60,311.12	0.00	0.00		60,311.12


MARIO MIXCOATL COATL
CONTRATISTA


ING. DAVID AMBROSIO ROJAS
SUPERVISOR


ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

FINIQUITO DE OBRA														
CONTRATISTA: DESARROLLO ESTRUCTURAL CIVIL Y ELECTRICO S.A. DE C.V.					TELEFONO: 222 285 97 02					IMPORTE CONTRATO CIVIL: \$ 434,481.19				
DOMICILIO: CALLE MIGUEL HIDALGO No 103					REG. FED. DE CAUS.: DEC08004814					30 % ANTICIPO RECIBIDO: \$ 130,338.36				
COLONIA: BARRIO COYOTEPEC DE SAN BERNARDINO					CONTRATO N°: 2018301420082					PERIODO EJECUC. PROGR.: 02-jul-18 AL 31-ago-18				
CIUDAD: SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA					FECHA DE CONTRATO: 27 DE JUNIO DEL 2018					PERIODO EJECUCION REAL: 02-jul-18 AL 31-ago-18				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES				
A5	ACABADOS		VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
125	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:2:8 A PLOMO Y REGLA. ACABADO CON LLANA DE MADERA	M2	143.90	0.00	0.00	143.90	128.00	0.00	0.00	128.00	18,419.20	0.00	0.00	18,419.20
126	EMPLASTADO FINO EN PLAFON DE LOSA CON CEMENTO-AQUA CON LLANA METALICA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS	M2	76.32	0.00	0.00	76.32	108.69	0.00	0.00	108.69	8,296.22	0.00	0.00	8,296.22
127	EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:8 INC. PERFILADO DE DOS ARISTAS	ML	25.20	0.00	0.00	25.20	91.75	0.00	0.00	91.75	2,312.10	0.00	0.00	2,312.10
127-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA TIPO INTERCERAMICO O SIMILAR TRAFICO INTERMEDIO, ASENTADO CON PEGAZULEJO INC. CORTE, DESPERDICIOS Y NIVELACION	M2	45.92	0.00	0.00	45.92	326.04	0.00	0.00	326.04	14,971.76	0.00	0.00	14,971.76
127-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 8X30 TIPO INTERCERAMICO O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAZULEJO INC. CORTE, DESPERDICIOS Y NIVELACION	ML	26.40	0.00	0.00	26.40	135.45	0.00	0.00	135.45	3,575.88	0.00	0.00	3,575.88
127-3	FINO EN LOSA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR ACABADO CON CEPILLO	M2	76.32	0.00	0.00	76.32	176.91	0.00	0.00	176.91	13,501.77	0.00	0.00	13,501.77
127-4	IMPERMEABILIZACION PREFAB. INCLUYE LIMPIEZA Y PREP. DE LA SUPERFICIE, LA CAPA DE HIDROFUMER, SELLADOR PARA ESQUELADO, CEMENTO PLASTICO, COLOC. DE TAPETE PREFAB. Y TRO. BLO Y SIMILAR DE 3.5 MM. DE ESPESOR	M2	76.32	0.00	0.00	76.32	325.25	0.00	0.00	325.25	24,823.08	0.00	0.00	24,823.08
128	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, EN TRABES Y PLAFON. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBAGADO Y PASTE NECESARIO.	M2	230.48	0.00	0.00	230.48	70.25	0.00	0.00	70.25	16,191.22	0.00	0.00	16,191.22
A6 CANCELERIA														
120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO CON PERFILES COMERCIALES DE 2" DE ANCHO Y VENTANERA CORRIDA DE 2" DE ANCHO Y 6 MM. DE ESPESOR.	M2	9.90	0.00	0.00	9.90	1,572.09	0.00	0.00	1,572.09	15,563.69	0.00	0.00	15,563.69
121	FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA FABRICADA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M2	2.50	0.00	0.00	2.50	1,458.64	0.00	0.00	1,458.64	3,646.60	0.00	0.00	3,646.60
175-2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE HERRERIA	M2	11.90	0.00	0.00	11.90	76.53	0.00	0.00	76.53	910.71	0.00	0.00	910.71
175-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION CON CUADRO DE 1/2" INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA.	M2	11.90	0.00	0.00	11.90	432.83	0.00	0.00	432.83	5,150.68	0.00	0.00	5,150.68
175-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE SOBREPONER DE SEGURIDAD CON UN SOLO CILINDRO, ACCION POR AMBOS LADOS MOD. No 800 MARCA PHILLIPS.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	392.24	0.00	0.00	392.24	392.24	0.00	0.00	392.24
TOTAL ACABADOS											102,090.23	-	-	102,090.23


ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR


ING. JAVIER BARRIENTOS SALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2014-2017

FINIQUITO DE OBRA															
CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO (TEBAEV) EN LA COMUNIDAD DE VILLA GUERRERO CON CLAVE 30ETH0922Z															
OBRA:		DESARROLLO ESTRUCTURAL CIVIL Y ELECTRICO S.A. DE C.V.													
TIPO:		ADJUDICACION DIRECTA													
LUGAR:		VILLA GUERRERO MPO. DE SAN JUAN EVANGELISTA													
PROGR.:		FIRM - DF 2018													
CONTRATISTA:		DOMICILIO:		CALLE MIGUEL HIDALGO No 103		BARRIO COVOTPEC DE SAN BERNARDINO		COLONIA:		TLAXCALANCINGO		CIUDAD:		SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA	
REG. FED. DE CAUS.:		TELEFONO:		222 289 97 02		DECOR00048UA		CONTRATO N°:		2018301420092		FECHA DE CONTRATO:		27 DE JUNIO DEL 2018	
IMPORTE CONTRATO CIVIL:		30 % ANTIPO RECIBIDO:		\$ 434,481.19		\$ 130,338.36		PERIODO EJECUC. PROGR.:		02-jul-18		AL 31-ago-18		AL 31-ago-18	
PERIODO EJECUCION REAL:		02-jul-18						PERIODO EJECUCION REAL:		02-jul-18					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			IMPORTE FINIQUITO	
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS		
A7	INSTALACION ELECTRICA														
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRO DE P.V.C.	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	47.04	0.00	0.00	47.04	376.32	0.00	0.00	376.32	25,663.92
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA, INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	55.54	0.00	0.00	55.54	166.62	0.00	0.00	166.62	
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO, INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	69.11	0.00	0.00	69.11	207.33	0.00	0.00	207.33	
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	68.79	0.00	0.00	68.79	137.58	0.00	0.00	137.58	
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	70.02	0.00	0.00	70.02	210.06	0.00	0.00	210.06	
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOZ, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	305.60	0.00	0.00	305.60	305.60	0.00	0.00	305.60	
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 12 AMP.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	261.57	0.00	0.00	261.57	261.57	0.00	0.00	261.57	
140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 13 MM	ML	35.00	0.00	0.00	35.00	19.11	0.00	0.00	19.11	668.85	0.00	0.00	668.85	
141	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM	ML	6.00	0.00	0.00	6.00	60.60	0.00	0.00	60.60	363.60	0.00	0.00	363.60	
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANIEL MONOPOLAR FORRAO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE	ML	30.00	0.00	0.00	30.00	22.41	0.00	0.00	22.41	672.30	0.00	0.00	672.30	
142-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL. 8 INC. MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO PARA INSTALACION	ML	35.00	0.00	0.00	35.00	73.50	0.00	0.00	73.50	2,572.50	0.00	0.00	2,572.50	
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANIEL MONOPOLAR FORRAO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE	ML	90.00	0.00	0.00	90.00	27.64	0.00	0.00	27.64	2,487.60	0.00	0.00	2,487.60	
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	227.80	0.00	0.00	227.80	1,366.80	0.00	0.00	1,366.80	
143-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO DE 3 ASPAS MCA. VEC O SIMILAR	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	1,816.93	0.00	0.00	1,816.93	3,633.86	0.00	0.00	3,633.86	
143-2	REGISTRO ELECTRICO SECCION 40 X60 X 60 (INT.) DE BLOC DE 10 X 20 X40 ACABADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1.5 INCLUYE: TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM. DE ESPESOR. F'C = 150 KG/CM2. MARCO Y CONTRAMARCO DE 1 1/4" X 1/8" Y CAMA DE ARENA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	1,155.41	0.00	0.00	1,155.41	1,155.41	0.00	0.00	1,155.41	
143-3	CONSTRUCCION DE MURETE PARA ACOMETIDA DE HASTA 35 MTS. DE DIMENSIONES DE 0.22 X 0.22 X 2.80, CON ARMEX 19X20-4. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA UN BUEN USO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	3,055.95	0.00	0.00	3,055.95	3,055.95	0.00	0.00	3,055.95	


ING. DAVID AMBROSIO NOLAS
SUPERVISOR


ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. MARIO MICOATL COATL
CONTRATISTA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2014-2017

FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO (TEBAEV) EN LA COMUNIDAD DE VILLA GUERRERO CON CLAVE 30ETH09222														
OBRA:		CONTRATISTA:		DESARROLLO ESTRUCTURAL CIVIL Y ELECTRICO S.A. DE C.V.			TELEFONO:		222 285 97 02			IMPORTE CONTRATO CIVIA : \$ 434,461.19		
TIPO:		DOMICILIO:		CALLE MIGUEL HIDALGO No 103 BARRIO COYOTEPEC DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO			REG. FED. DE CAUS.:		DEC060804BUA			30 % ANTICIPO RECIBIDO: \$ 130,338.19		
LUGAR:		COLONIA:		SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA			CONTRATO N°:		2018301420082			PERIODO EJECUC. PROGR: 02-jul-18 AL 31-ago-18		
PROGR:		CIUDAD:		FISM - DF 2018			FECHA DE CONTRATO:		27 DE JUNIO DEL 2018			PERIODO EJECUCION REAL: 02-jul-18 AL 31-ago-18		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A8	MOBILIARIO						TOTAL INSTALACION ELECTRICA							
150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON SECCION DE 1.22 X 3.00 M A BASE DE ESTRUCTURA CON PERFIL TUBULAR DE 3/4", FIBRASEL DE PRIMERA CON PINTURA ESPECIAL	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	4,519.63	0.00	0.00	4,519.63	4,519.63	0.00	0.00	4,519.63
151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA-PALETA, FABRICADA CON PERFIL TUBULAR	PZA	30.00	0.00	0.00	30.00	1,530.24	0.00	0.00	1,530.24	45,907.20	0.00	0.00	45,907.20
152	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA MAESTRO DE SECCION DE 1.20 X 0.80 X 0.75 FABRICADA CON SOPORTE PERFIL 1 1/4" X 1 1/4" CAL. 18	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	1,642.08	0.00	0.00	1,642.08	1,642.08	0.00	0.00	1,642.08
153	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA PARA MAESTRO, FABRICADA CON PERFIL TUBULAR	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	1,168.98	0.00	0.00	1,168.98	1,168.98	0.00	0.00	1,168.98
A9	COMPLEMENTARIOS						TOTAL MOBILIARIO				53,237.89			
160	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE FC=150 KGCM2, DE 15X20X40 CM CONSIDERANDO CIMBRA, DESCIMIERA Y CURADO	ML	8.00	0.00	0.00	8.00	281.84	0.00	0.00	281.84	2,254.72	0.00	0.00	2,254.72
102-2	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR BALARRINA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP. HIDRATADO CON AGUA INCL. MATERIAL, CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTCO, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	2.34	0.00	0.00	2.34	283.09	0.00	0.00	283.09	662.43	0.00	0.00	662.43
161	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KGCM2, DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLOCACION, CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	6.00	0.00	0.00	6.00	260.43	0.00	0.00	260.43	1,562.58	0.00	0.00	1,562.58
162	RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA PARA PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES (DISCAPACITADOS) A BASE DE CONCRETO FC= 150 KGCM2, DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO ANTIDERRAPANTE ANCLADO CON PENDIENTE DE 7-10% INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	3.00	0.00	0.00	3.00	257.88	0.00	0.00	257.88	773.64	0.00	0.00	773.64
A10	LIMPIEZA						TOTAL COMPLEMENTARIOS				5,253.37			
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	68.36	0.00	0.00	68.36	8.42	0.00	0.00	8.42	575.59	0.00	0.00	575.59
							TOTAL DE LIMPIEZA				575.59			

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2014-2017

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO (TEBAEV) EN LA COMUNIDAD DE VILLA GUERRERO CON CLAVE 30ETH09222		CONTRATISTA: DESARROLLO ESTRUCTURAL, CIVIL Y ELECTRO S.A. DE C.V.		TELEFONO: 222 286 97 02		IMPORTE CONTRATO CIVIL: \$ 434,461.19	
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA		DOMICILIO: CALLE MIGUEL HIDALGO No 103		REG. FED. DE CAUS.: DEC080604BUA		30 % ANTICIPO RECIBIDO: \$ 130,338.36	
LUGAR: VILLA GUERRERO MUN. DE SAN JUAN EVANGELISTA		COLONIA: TLAXCALANCINGO		CONTRATO N°: 201801420092		PERIODO EJECUC. PROGR.: 02-jul-18 AL 31-ago-18	
PROGR.: FISM - DF 2018		CUIDAD: SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA		FECHA DE CONTRATO: 27 DE JUNIO DEL 2018		PERIODO EJECUCION REAL: 02-jul-18 AL 31-ago-18	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			ESTIMACIONES			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE PRESUP.			IMPORTE ADITIVAS			IMPORTE DEDUCTIVAS			IMPORTE FINQUITO
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO							
1 NORMAL																					
A1	PRELIMINARES		426.84	0.00																	
A2	CIMENTACION		47,280.26	0.00																	
A3	ALBANILERIA		50,822.34	0.00																	
A4	ESTRUCTURA		71,543.12	0.00																	
A5	ACABADOS		42,528.29	0.00																	
A6	CANCELERIA		0.00	25,663.92																	
A7	INSTALACION ELECTRICA		6,092.35	11,548.60																	
A8	MOBILIARIO		0.00	53,237.89																	
A9	COMPLEMENTARIOS		5,253.37	0.00																	
A10	LIMPIEZA		0.00	575.59																	
S U M A :			223,946.57	150,588.94																	
16% I. V. A. :			35,831.45	24,094.23																	
T O T A L E S :			259,778.02	174,683.17																	
ANTICIPO AMORTIZADO CIVIL:			77,933.41	52,604.96																	
ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIL:			52,404.95	0.00																	
MONTO TOTAL FINQUITO:																					
MONTO POR ESTIMAR:																					


CONTRATISTA


SUPERVISOR


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


PRESIDENTE MUNICIPAL