



SAN JUAN EVANGELISTA
2018-2021
GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2014-2017

FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUCCION DE AULA DUPLEX EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TEBACOM) EN LA COMUNIDAD DE LA CAUDALOSA CON CLAVE 30ETK0006D										CONTRATISTA: DESARROLLO ESTRUCTURAL, CIVIL Y ELECTRICO S.A. DE C.V.		TELEFONO: 222 285 97 02		IMPORTE CONTRATO CIMA : \$ 822,174.42	
LICITACION RESTRINGIDA										DOMICILIO: CALLE MIGUEL HIDALGO No. 103		REG. FED. DE CAUS.: DEC0809048UA		30 % ANTIPOSO RECIBIDO: \$ 246,652.33	
LA CAUDALOSA MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA										COLONIA: BARRIO COYOTEPEC DE SAN BERNARDINO		CONTRATO N°: 201801420091		PERIODO EJECUC. PROGR.: 02-jul-18 AL 19-sep-18	
FISI - DF 2018										CIUDAD: SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA		FECHA DE CONTRATO: 27 DE JUNIO DEL 2018		PERIODO EJECUCION REAL: 02-jul-18 AL 19-sep-18	
CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES		TOTALES		
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO	
A	CONSTRUCCION DE DOMO														
A1	PRELIMINARES														
100-1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA EN EL AREA DE TRABAJO	M2	145.20	0.00	7.92	137.28	7.52	0.00	0.00	7.52	1,091.90	0.00	59.56	1,032.35	
A2	CIMENTACION										1,091.90	-	59.56	1,032.35	
102	EXCAVACION A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2 MTS. CON ARME DE TALUDES Y COMPACTACION DE FONDO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	25.90	21.10	0.00	47.00	201.08	0.00	0.00	201.08	5,207.97	4242.79	0.00	9,450.76	
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC- 100 KGCM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO	M2	39.84	0.00	0.84	39.00	118.51	0.00	0.00	118.51	4,721.44	0.00	99.55	4,621.89	
103-1	ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION DE CONCRETO FC-200 KGCM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (387) @ 20 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL Y 5 VARILLAS DEL NO. 3 (387) EN SENTIDO LONGITUDINAL DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	4.48	0.00	0.21	4.27	5504.6	0.00	0.00	5504.60	24,660.61	0.00	1155.97	23,504.64	
103-2	MURO DE ENRASE CON BLOCK MACIZO DE 20 CM DE ESPESOR DE DIMENSIONES DE 10X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 ACABADO COMUN.	M2	32.37	0.00	13.41	18.96	352.21	0.00	0.00	352.21	11,401.04	0.00	4723.14	6,677.90	
105	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. COMPACTADO CON FISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INC. ACARREOS DENTRO DE LA OBRA. MEDIR COMPACTO.	M3	19.43	14.07	0.00	33.50	95.25	0.00	0.00	95.25	1,850.71	1340.17	0.00	3,190.88	
102-2	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREO Y ACARREO EN CAMION VOLTEO MANO DE OBRA. ACARRIO DENTRO DE LA OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	18.21	0.16	0.00	18.37	283.09	0.00	0.00	283.09	5,155.07	45.29	0.00	5,200.36	
103-3	CONTRATRAJE DE CIMENTACION DE SECCION-20 X 30 CM CON CONCRETO FC-200 KGCM2 ARMADA CON 5 VARILLAS DEL No 4, Y ESTRIBOS DEL No 2 @ 20 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN, ARMADO COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	49.80	0.00	2.00	47.80	636	0.00	0.00	636.00	31,672.80	0.00	1272.00	30,400.80	

[Signature]
L. MARIO MIXCO
CONTRALOR

C. MARIO MIXCOATL COATL
CONTRATISTA

NG. DAVID AMEROSIO RIVAS
SUPERVISOR

DAVID AMBROSIO
SUPERVISOR

Página 1 de 6

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTA MUNICIPAL



SAN JUAN EVANGELISTA
GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2014-2017

FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUCCION DE AULA DUPLEX EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TEBACOM) EN LA COMUNIDAD DE LA CAUDALOSA CON CLAVE 30ETK0008D										FINIQUITO DE OBRA									
CONTRATISTA: DOMICILIO: COLONIA: CIUDAD: TELEFONO: REG. FED. DE CAUS.: CONTRATO N°: FECHA DE CONTRATO:										DESARROLLO ESTRUCTURAL CIVIL Y ELECTRICO S.A. DE C.V. 222 285 97 02 DECOB09004BUA 2018301420091 27 DE JUNIO DEL 2018									
OBRA: TIPO: LUGAR: PROGR:										IMPORTE CONTRATO CIVA: 30 % ANTICIPO RECIBIDO: PERIODO EJECUC. PROGR.: PERIODO EJECUCION REAL:									
LA CAUDALOSA MPO. DE SAN JUAN EVANGELISTA FISH - DF 2018										02-jul-18 AL 18-sep-18 02-jul-18 AL 18-sep-18									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES				IMPORTES FINIQUITO				
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTES PRESUP.	IMPORTES ADITIVAS	IMPORTES DEDUCTIVAS						
A3	ALBAÑILERIA																		
111-1	CASTILLO DE CONCRETO FC=200 KGCM2, 12X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 FY=4200 KGCM2 Y ESTRIOS DEL No. 2 @ 20 CM, INCLUYE CIMBRA COMUN EN DOS CARAS	ML	20.32	0.00	0.00	20.32	272.72	0.00	0.00	0.00	272.72	84,669.64	5,628.25	7,250.66	83,047.23				
111-2	CASTILLO DE CONCRETO FC=200 KGCM2, 20X20 CM ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No. 4 FY=4200 KGCM2, ESTRIOS DEL No. 2 @ 20 CM, INCLUYE CIMBRA APARENTE EN DOS CARAS	ML	26.16	0.00	2.10	24.06	420.54	0.00	0.00	0.00	420.54	11,001.33	0.00	0.00	10,118.19				
111-3	ANCLAJE DE CASTILLO DE SECCION DE 20 X 20 X 65 CM DE CONCRETO FC=200 KGCM2 REFORZADO CON 4 VAR DEL No. 3 Y ESTRIOS DEL No. 2 @ 20 CM INC. CIMBRA COMUN EN DOS CARAS ARMADO Y COLADO	ML	5.85	0.00	0.00	5.85	295.98	0.00	0.00	0.00	295.98	1,731.48	0.00	0.00	1,731.48				
110	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR DE DIMENSIONES 10X20X40 CM. ASEANTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, ACABADO COMUN	M2	83.83	0.00	3.26	80.57	247.76	0.00	0.00	0.00	247.76	20,769.72	0.00	807.70	19,962.02				
112-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO FC=200 KGCM2, 12X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 FY=4200 KGCM2, ESTRIOS DEL No. 2 @ 20 CM, INCLUYE CIMBRA COMUN EN LAS DOS CARAS	ML	44.50	0.00	0.00	44.50	250.12	0.00	0.00	0.00	250.12	11,130.34	0.00	0.00	11,130.34				
112-2	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO FC=200 KGCM2, 12X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 FY=4200 KGCM2, ESTRIOS DEL No. 2 @ 20 CM, INCLUYE CIMBRA COMUN EN LAS CUATRO CARAS	ML	44.50	0.00	0.00	44.50	258.89	0.00	0.00	0.00	258.89	11,520.61	0.00	0.00	11,520.61				
113-1	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL FC=150 KGCM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	93.60	0.00	0.00	93.60	222.77	0.00	0.00	0.00	222.77	20,851.27	0.00	0.00	20,851.27				
A4	ESTRUCTURA											82,546.42	-	1,690.83	80,855.58				
114-1	TRABE DE ENRASE DE 20X35 CM DE SECCION, CONCRETO FC=200 KGCM2, ARMADA CON 5 VARILLAS DEL No. 4 FY=4200 KGCM2 Y TRES BASTONES No. 4 (1/2"). ESTRIOS DEL No. 2 @ 15 CM, INCLUYE CIMBRADO APARENTE, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO	ML	24.00	8.00	0.00	32.00	642.60	0.00	0.00	0.00	642.60	15,422.40	5140.80	0.00	20,563.20				
114-2	TRABE CUMBRERA EN CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO FC=250 KGCM2 ARMADA CON 6 VAR. NO. 4 Y ESTRIOS DEL No. 2 @ 20 CM INCLUYE CIMBRADO ARMADO COLADO VIBRADO Y DESCIMBRADO CIMBRA APARENTE	ML	12.00	0.00	0.00	12.00	586.80	0.00	0.00	0.00	586.80	7,041.60	0.00	0.00	7,041.60				
114-3	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR FC=250 KGCM2 ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 DOBLE PARRILLA @ 40 CM AMBOS SENTIDOS Y BASTONES @ 40 CM A 1/4 DE CLARO CON CIMBRA APARENTE DE PINO TIPO CIMBRAPLAY DE 16 MM, INCLUYE CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO	M2	139.12	0.00	0.00	139.12	790.24	0.00	0.00	0.00	790.24	109,938.19	0.00	0.00	109,938.19				


C. MARIO MIXCOATL COATL
CONTRATISTA

C. MARIO MIXCOATL COATL
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS

Página 2 de 6

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTA MUNICIPAL

FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUCCION DE AULA DUPLEX EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TEBACOM) EN LA COMUNIDAD DE LA CAUDALOSA CON CLAVE 30ETK0060D										DESARROLLO ESTRUCTURAL, CIVIL Y ELECTRICO S.A. DE C.V.				CONTRATISTA: DOMICILIO: CALLE MIGUEL HIDALGO No 103 BARRIO COYOTEPEC DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO				TELEFONO: 222 285 97 02 DEC-08/09/04/BUA				IMPORTE CONTRATO CIVIL: \$ 822,174.42 30 % ANTICIPO RECIBIDO: \$ 246,652.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
LA CAUDALOSA IMPRO. DE SAN JUAN EVANGELISTA FISM - DF 2018										COLONIA: TLAXCALANCINGO CIUDAD: SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA				CONTRATO N°: 2018301420091 FECHA DE CONTRATO: 27 DE JUNIO DEL 2018				PERIODO EJEC. PROGR.: 02-jul-18 AL 19-sep-18 PERIODO EJECUCION REAL: 02-jul-18 AL 19-sep-18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE PRESUP.				IMPORTE ADITIVAS				IMPORTE DEDUCTIVAS				IMPORTE FINIQUITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	TOTAL DE ESTRUCTURA EN TECHO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
A5	ACABADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										


ING. DAVID AMBROSIO
SUPERVISOR


ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. MARIO MICOATL COATL
CONTRATISTA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2014-2017

SAN JUAN EVANGELISTA
GOBIERNO MUNICIPAL

[illegible]

C. MARIO MIXCOA
CONTRATISTA

C. MARIO MIXCOATL COATL
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO FIVAS

ING, DAVID AMBROSIO
SUPERVISOR



Página 4 de 6

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

FINIQUITO DE OBRA

OBRA:		CONTRATISTA:		DESARROLLO ESTRUCTURAL, CIVIL Y ELECTRICO S.A. DE C.V.		TELEFONO:		IMPORTE CONTRATO CIVIL:	
TPO:		DOMICILIO:		CALLE MIGUEL HIDALGO No 103		REG. FED. DE CAUS.:		30 % ANTICIPO RECIBIDO:	
LUGAR:		COLONIA:		BARRIO COVOTEPPEC DE SAN BERNARDINO		FECHA DE CONTRATO:		PERIODO EJECUC. PROGR.:	
PROGR.:		CIUDAD:		SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA		CONTRATO N°:		PERIODO EJECUCION REAL:	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2014-2017

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATISTA: DESARROLLO ESTRUCTURAL CIVIL Y ELECTRICO S.A. DE C.V. DOMICILIO: CALLE MIGUEL HIDALGO No. 103 BARRIO COYOTEPEC DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO CIUDAD: SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA		TELÉFONO: 222 285 97 02 REG. FED. DE CAUS.: DECO080948UA CONTRATO N°: 201801420091 FECHA DE CONTRATO: 27 DE JUNIO DEL 2018		IMPORTE CONTRATO CIVA: \$ 822,174.42 30 % ANTICIPO RECIBIDO: \$ 246,852.33	
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DUPLEX EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TEBACOM) EN LA COMUNIDAD DE LA CAUDALOSA CON CLAVE 30ETK0006D LUGAR: LA CAUDALOSA MPO. DE SAN JUAN EVANGELISTA PROGR.: FISM - DF 2018		CONCEPTO: LICITACION RESTRINGIDA		PERIODO EJECUC. PROGR.: 02-jul-18 AL 19-sep-18 PERIODO EJECUCION REAL: 02-jul-18 AL 19-sep-18	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			ESTIMACIONES			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE PRESUP.			IMPORTE ADITIVAS			IMPORTE DEDUCTIVAS			IMPORTE FINIQUITO
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U.	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS					
1 NORMAL			1,091.90																		
A1	PRELIMINARES		-59.55																		
A2	CIMENTACION		84,669.64																		
A3	ALBANILERIA		-1,622.41																		
A4	ESTRUCTURA		-1,690.84																		
A5	ACABADOS		5,140.30																		
A6	CANCELERIA		109,893.54																		
A7	ACABADOS		73,121.45																		
A8	INSTALACION ELECTRICA		0.00																		
A9	MOBILIARIO		9,128.75																		
A10	COMPLEMENTARIOS		0.00																		
A11	EXTRAORDINARIOS		7,874.03																		
S U M A :			380,834.38																		
16% I. V. A. :			62,533.50																		
T O T A L E S :			443,367.88																		
ANTICIPO AMORTIZADO CIVA:			136,040.36																		
ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVA:			110,841.97																		
MONTO POR ESTIMAR:			0.00																		
MONTO TOTAL FINIQUITO:			822,174.42																		
MONTO POR ESTIMAR:			0.00																		


C. ANDRES VALENZUELA ROS
PRESIDENTA MUNICIPAL


ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR


C. MARIO MUÑOZ COATL
CONTRATISTA