



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA		EJERCICIO:	2019	
FONDO:	FISMDF		LOCALIDAD:	ACHOTLA	
No. DE OBRA:	2018301420092		FECHA DE ELABORACION:	29/11/2019	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DP0759K EN LA LOCALIDAD DE ACHOTLA		HORA	1	DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
PRELIMINARES														
A01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA EN EL AREA DE TRABAJO	M2	417.51	0.00	0.00	417.51	8.77	0.00	0.00	8.77	3,661.56	0.00	0.00	3,661.56
100-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE EN PAVIMENTO HIDRAULICO A UNA PROFUNDIDAD DE 6.35 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	268.74	0.00	0.00	268.74	11.26	0.00	0.00	11.26	3,026.01	0.00	0.00	3,026.01
100-2	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE FORMA MANUAL DE 10 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: APIL DE MATERIAL	M3	10.78	0.00	0.00	10.78	410.16	0.00	0.00	410.16	4,421.52	0.00	0.00	4,421.52
100-3	EXCAVACION A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	96.13	0.00	0.00	96.13	212.51	0.00	0.00	212.51	20,428.59	0.00	0.00	20,428.59
102	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	76.92	0.00	0.00	76.92	187.33	0.00	0.00	187.33	14,409.42	0.00	0.00	14,409.42
20007	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	38.99	0.00	0.00	38.99	8.11	0.00	0.00	8.11	316.21	0.00	0.00	316.21
105-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO	M3	38.99	0.00	0.00	38.99	25.30	0.00	0.00	25.30	986.45	0.00	0.00	986.45
20012	ACARREO A KMS SUBSECUENTES DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO	M3	38.99	0.00	0.00	38.99	15.43	0.00	0.00	15.43	1,203.23	0.00	0.00	1,203.23
105-3	ACARREO A KMS SUBSECUENTES DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO	M3	38.99	0.00	0.00	38.99	15.43	0.00	0.00	15.43	1,203.23	0.00	0.00	1,203.23
A02	OBRA CIVIL													
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLEDOA FC= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.	M2	80.83	0.00	0.00	80.83	131.78	0.00	0.00	131.78	10,651.78	0.00	0.00	10,651.78
160	ZAPATA AISLADA DE 1.20 X 1.20 X 0.15 DE CIMENTACION DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 4 (1/2" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, DOBLE PARRILLA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	17.00	0.00	0.00	17.00	1,924.79	0.00	0.00	1,924.79	32,721.43	0.00	0.00	32,721.43
			SUB-TOTALES HOJAS								91,826.20	0.00	0.00	91,826.20
			SUMA TOTALES								91,826.20	0.00	0.00	91,826.20

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

Q. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
No. 84

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ATQ. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO

EJECUTO

VERIFICO

VERIFICO

AUTORIZO PARA PAGO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMDF	LOCALIDAD:	ACHOTAL

No. DE OBRA:	2019301420092	FECHA DE ELABORACION:	29/11/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 300PR0758K EN LA LOCALIDAD DE ACHOTAL	HOJA	2 DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
161	DADO DE CIMENTACION DE 50X50X95 CM ARMADA CON 8 VAR. DE 5/8 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20 CM. CON CONCRETO FC=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	17.00	0.00	0.00	17.00	1,994.20	0.00	0.00	1994.20	33,901.40	0.00	0.00	33,901.40
162	CADENA DE CIMENTACION CT1 DE 20X40 CM. DE SECCION, CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR. No. 5, 2 VAR. DEL No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20. INCLUYE CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	93.27	0.00	0.00	93.27	756.45	0.00	0.00	756.45	70,554.09	0.00	0.00	70,554.09
A03	ALBANILERIA													
165	COLUMNAS CIRCULARES EN ESTRUCTURA DE 40 CM DE DIAMETRO REFORZADA CON 8 VAR. DE 5/8" Y ESTRIBOS CIRCULARES CON VAR. DE 3/8" @ 15 CMS Y REFUERZO HELICOIDAL CON VARILLA DE 3/8". CONTINUA SOBRE EL PERIMETRO CON CONCRETO FC= 250 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO CON SONOTUBO Y DESCIMBRA, VIBRADO Y CURADO.	ML	68.00	0.00	0.00	68.00	1,472.15	0.00	0.00	1472.15	100,106.20	0.00	0.00	100,106.20
130	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, ESPOLVOREADO CON CEMENTO GRIS Y ACABADO CON LLANA METALICA. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	105.68	0.00	0.00	105.68	339.31	0.00	0.00	339.31	35,856.28	0.00	0.00	35,856.28
A04	ESTRUCTURA EN TECHO													
170-10	SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION HASTA 8.00 MTS. DE ALTURA DE LAMINA PINTOALUM CAL. 20 AUTOSOPORTANTE ROLADA EN FRIO EN EL SITIO DE LA OBRA. CON ENSAMBLE DE LAMINA ENSARGOLADA. INCLUYE: ELEVACION CON EQUIPO MECANICO, BARRENNACLOS DE 1/4" X 3 1/2", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	444.60	0.00	0.00	444.60	715.26	0.00	0.00	715.26	318,004.60	0.00	0.00	318,004.60
170-1	SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION HASTA 8.00 MTS. DE ALTURA DE LAMINA RECTANGULAR PINTO-ALUM CAL. 26 EN FALDONES. INCLUYE: MATERIALES, ELEVACION CON EQUIPO MECANICO, PLAS AUTOTALADRANTES, SELLADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	M2	91.65	0.00	0.00	91.65	363.66	0.00	0.00	363.66	33,329.44	0.00	0.00	33,329.44
SUBTOTALES HOJAS			591,754.01				0.00	0.00	0.00	591,754.01				
SUMA TOTALES			683,590.21				0.00	0.00	0.00	683,590.21				

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vo. Bo.

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO

JOSIMAR VALENTIN HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

ARG. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISIMDF	LOCALIDAD:	ACHOTAL

No. DE OBRA:	2019301420092	FECHA DE ELABORACION:	29/11/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 300PRO759K EN LA LOCALIDAD DE ACHOTAL	HOJA	3 DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN FALDON PARA SOPORTAR LAMINA CON MONTEN DE 4" X 2" CAL. 14 EN CALA EN FORMA VERTICAL. A UNA ALTURA DE 4.00 A 8.00 MTS. INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	46.60	0.00	0.00	46.60	343.98	0.00	0.00	343.98	16,029.47	0.00	0.00	16,029.47
172	SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION HASTA 8.00 MTS. DE ALTURA DE ESTRUCTURA HORIZONTAL EN FALDON PARA SOPORTAR LAMINA CON PTR DE 2" X 2" C-14 SEGUN DISEÑO. A UNA ALTURA DE 4.00 A 8.00 MTS. INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	53.32	0.00	0.00	53.32	274.93	0.00	0.00	274.93	14,659.27	0.00	0.00	14,659.27
173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE AR-1 TIPO WARREN FORMADA POR ANGULOS DE 1 1/2" X 1/8" EN SENTIDO LONGITUDINAL Y SEPARADORES DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" C-14 EN FORMA DE CUADROS A CADA 60 CM DE SEPARACION. A UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: COLOCACION DE PLACA DE HIERRO DE 1/2" DE 30X40 CM SOLDADAS EN VARILLAS DE COLUMNA, ASI COMO PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	40.58	0.00	0.00	40.58	849.70	0.00	0.00	849.70	34,480.83	0.00	0.00	34,480.83
174	SUMINISTRO, FABRICACION, COLOCACION, NIVELACION Y ELEVACION HASTA 4.0 MTS DE ALTURA CON EQUIPO MECANICO DE TRABE DE CERRAMIENTO CON VIGA IPR DE DIMENSIONES 8" X 4" DE 22.30 KG/M. CON CONEXIONES SOLDADAS, ASIENTADA SOBRE UNA PLACA DE ACERO DE 1/2". INCLUYE: EQUIPO MECANICO (GRUA HIAB, CORTES, MANO DE OBRA Y SOLDADURA EN SITIO DE LA OBRA	ML	63.40	0.00	0.00	63.40	1,441.31	0.00	0.00	1,441.31	91,379.05	0.00	0.00	91,379.05
175-01	SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA NEGRA REFORZADA CAL. 10 CON REDONDO DE 1/2" @ 60 CM INC. TAPA EN EXTREMIDADES LATERALES. SOLDADA EN VIGA IPR	ML	69.00	0.00	0.00	69.00	919.12	0.00	0.00	919.12	63,419.28	0.00	0.00	63,419.28
175-1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA INCLUYE: LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE, BASE DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DESDE 0.00 MTS HASTA 4.00 MTS DE ALTURA	M2	44.38	0.00	0.00	44.38	95.91	0.00	0.00	95.91	4,256.49	0.00	0.00	4,256.49
SUBTOTALS HOJAS			224,224.39		0.00		0.00		0.00		224,224.39		0.00	
SUMA TOTALES			907,804.60		0.00		0.00		0.00		907,804.60		0.00	

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTRADO PARA PAGO

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO

JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

MRQ. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMDF	LOCALIDAD:	ACHOTAL

Nº. DE OBRA:	2019307420092	FECHA DE ELABORACION:	28/11/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 300PRO758K EN LA LOCALIDAD DE ACHOTAL	HOJA	4 DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
175-3	SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION DE CERCHA TRANSVERSAL FORMADA CON ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" EN SENTIDO LONGITUDINAL Y REFUERZOS CON PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" EN FORMA DE CUADROS A CADA 80 CMS. DE SEPARACION Y REFUERZO EN VERTICES DE CADA CUADRO SEGUN DISEÑO A UNA ALTURA DE 4.00 A 8.00 MTS. INC. PLACA DE FIERRO DE 1/2" DE 30X40 CMS SOLDADA EN VARILLAS DE COLUMNA, ASI COMO PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEVACION CON GRUA, COLOCACION, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	44.67	0.00	0.00	44.67	941.64	0.00	0.00	941.64	42,063.06	0.00	0.00	42,063.06
175-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSOSES A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	31.98	0.00	0.00	31.98	78.09	0.00	0.00	78.09	2,497.32	0.00	0.00	2,497.32
A05	DESCARGAS PLUVIALES													
176	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALANTES DE AGUA PLUVIALES CON TUBO DE PVC DE 4" CON CODOS DE 90° EN LA SALIDA Y EN LA LLEGADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	28.00	0.00	0.00	28.00	187.01	0.00	0.00	187.01	5,236.28	0.00	0.00	5,236.28
177	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.60X0.60X0.60 M. DE MUROS A BASE DE BLOCK MACIZO 10-20-40 CMS., ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3, CON APLAVADO PULIDO EN EL INTERIOR, CON TAPA DE 5 CM. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO DE FC=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00	0.00	0.00	9.00	1,751.16	0.00	0.00	1,751.16	15,760.44	0.00	0.00	15,760.44
20015-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO (160 MM).	ML	92.98	0.00	0.00	92.98	229.35	0.00	0.00	229.35	21,324.96	0.00	0.00	21,324.96
102	EXCAVACION A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	27.89	0.00	0.00	27.89	212.51	0.00	0.00	212.51	5,926.90	0.00	0.00	5,926.90
SUBTOTALS HOJAS			92,808.96				0.00				0.00			
SUMA TOTALES			1,000,613.56				0.00				0.00			

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTRADO PARA PAGO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ARQ. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZADO PARA PAGO

ING. JOSIMAR VICTORIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMDF	LOCALIDAD:	ACHOTAL

No. DE OBRA:	2019301420092	FECHA DE ELABORACION:	29/11/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPRO728K EN LA LOCALIDAD DE ACHOTAL	HOJA	6 DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA					PRECIOS UNITARIOS					IMPORTES				
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO			
A08	TERMINACION																
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	417.51	0.00	0.00	417.51	8.61	0.00	0.00	8.61	3,594.76	0.00	0.00		3,594.76		

CONCENTRADO			
ESTIMACION	IMPORTE SI/VA	IMPORTE C/IVA	
1(UNO)NORMAL	\$ 452,363.21	\$ 624,729.72	
2(DOS)NORMAL	\$ 517,861.68	\$ 600,719.56	
3(TRES)FINIQUITO	\$ 94,859.84	\$ 110,037.42	
TOTAL	\$ 1,065,074.73	\$ 1,235,486.69	
CONTRATO:	IMPORTE SI/VA	IMPORTE C/IVA	
CONVENIO V/O	\$ 1,065,074.73	\$ 1,235,486.69	
TOTAL	\$ 1,065,074.73	\$ 1,235,486.69	
IMPORTE	\$ 1,065,074.73	\$ 1,235,486.69	
SALDO	\$ -	\$ -	

JOSMARIALBA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vo. Po.

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

UC. JOSE MANUEL SAGUMENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

ANA JAIRO GONZALEZ MORALES
SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO