





H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA															
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MICHAPAN DE OSORIO			CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES RUGA SA DE CV			TELEFONO: 922 2 23 01 75			IMPORTE CONTRATO C/IA: \$289,296.43						
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA			DOMICILIO: CALLE FLORES MAGON 204 A			REG. FEC. DE CAUS. CRU1509144D3			0 % ANTIPO RECIBIDO: \$ -						
LUGAR: MICHAPAN DE OSORIO			COLONIA: TAMARINDO			CONTRATO N° 2018301420701			PERIODO EJECUC. PROGR.: 10 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018						
PROGR.: FISM-OF 2018			CIUDAD: ACAYUCAN, VER			FECHA DE CONTRATO 07/12/2018			PERIODO EJECUCION REAL: 10 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES				FINIQUITO
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO	
	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS EN MICHAPAN DE OSORIO														
A01	PRELIMINARES														
102-1	EXCAVACIÓN A MANO EN CAJA, PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN CIMENTACION EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	30.00	0.00	0.00	30.00	209.53	0.00	0.00	209.53	6,285.90	0.00	0.00	6,285.90	
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION.	M2	66.48	0.00	0.00	63.48	7.83	0.00	0.00	7.83	497.05	0.00	0.00	497.05	
101	DESPALME DE TERRENO DE FORMA MANUAL, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME.	M3	15.00	0.00	0.00	15.00	441.49	0.00	0.00	441.49	6,622.35	0.00	0.00	6,622.35	
102-2	RELLEVO EN CAJA DE CIMENTACION CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP. HIDRATADO CON AGUA, INCL. MATERIAL, CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, A MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	30.00	0.00	0.00	30.00	351.55	0.00	0.00	351.55	10,546.50	0.00	0.00	10,546.50	
A02	CIMENTACIONES									SUMA PRELIMINARES	23,951.80			23,951.80	
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC-100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.	M2	9.84	0.00	0.00	9.84	119.06	0.00	0.00	119.06	1,171.55	0.00	0.00	1,171.55	
104	CONTRATRADE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 30 CM CON CONCRETO FC-200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX CM. INCLUYE: CIMENTADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESMOLDADO.	ML	49.20	0.00	0.00	49.20	306.46	0.00	0.00	306.46	15,077.83	0.00	0.00	15,077.83	
105	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INC. ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	3.42	0.00	0.00	3.42	96.87	0.00	0.00	96.87	331.30	0.00	0.00	331.30	
										SUMA CIMENTACIONES	16,580.68			16,580.68	
 GABRIELA BARRIOS HERNANDEZ CONTRATISTA  ING. GERARDO CUEVAS MARTINEZ SUPERVISOR  ING. JAVIER BARRIOS BALCAZAR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ TESORERO  ANDRES VALENCIANO RIOS PRESIDENTE MUNICIPAL															

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA																	
OBRA:		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MICHAPAN DE OSORIO			CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES RUGA SA DE CV			TELEFONO:		922 2 23 01 75		IMPORTE CONTRATO C/IVA:		\$289,290.43	
TIPO:		ADJUDICACION DIRECTA			DOMICILIO:		CALLE FLORES MAGON 204 A			REG. FED. DE CAUS.:		CRU1509144D3		0 % ANTICIPO RECIBIDO:		\$ -	
LUGAR:		MICHAPAN DE OSORIO			COLONIA:		TAMARINDO			CONTRATO N°:		2018301420701		PERIODO EJECUC. PROGR.:		10 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
PROGR.:		FISM-DF 2018			CIUDAD:		ACAYUCAN, VER			FECHA DE CONTRATO:		07/12/2018		PERIODO EJECUCION REAL:		10 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
CLAVE		CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES					
					VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO	
A03		ALBAÑILERIA															
110	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR DE DIMENSIONES 10X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:8, ACABADO COMUN			M2	86.11	0.00	0.00	88.11	263.90	0.00	0.00	263.90	23,252.23	0.00	0.00	23,252.23	
111	CASTILLO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, 15X16 CM ARMADA CON ARVEX, INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.			ML	26.40	0.00	0.00	26.40	207.19	0.00	0.00	207.19	5,469.82	0.00	0.00	5,469.82	
112	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, 15X20 CM ARMADA CON ARVEX, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.			ML	49.20	0.00	0.00	49.20	238.29	0.00	0.00	238.29	11,723.87	0.00	0.00	11,723.87	
113	PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL FC= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA Y POLVOREADO DE CEMENTO GRIS, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.			M2	46.00	0.00	0.00	48.00	369.08	0.00	0.00	369.08	17,115.84	0.00	0.00	17,115.84	
114	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR FC=250 KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10 CON CIMBRA APARENTE DE PINO TIPO CIMBRAPLAY DE 16 MM. INCLUYE: ADITIVO PARA EL RAPIDO FRAGUADO, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.			M2	63.48	0.00	0.00	63.48	713.91	0.00	0.00	713.91	45,319.01	0.00	0.00	45,319.01	
A04		CANCELERIA							SUMA ALBAÑILERIA				103,480.77			103,480.77	
120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO CON PERFILES COMERCIALES DE 2" DE ANCHO Y VENTANERIA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR.			M2	7.20	0.00	0.00	7.20	1,708.75	0.00	0.00	1,708.75	12,303.00	0.00	0.00	12,303.00	
121	FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA FABRICADA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.			PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	2,937.25	0.00	0.00	2,937.25	8,811.75	0.00	0.00	8,811.75	
											SUMA CANCELERIA		21,114.75			21,114.75	
 GABRIELA SALVATIERRA HERNANDEZ CONTRATISTA  ING. GERARDO IGLESIAS MARTINEZ SUPERVISOR  ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ TESORERO  ANDRES VALENCIA RIOS PRESIDENTE MUNICIPAL																	

GABRIELA SANJUAN PERNANDEZ
CONTRATISTA

ING. GERARDO GONZALEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO

ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MICHAPAN DE OSORIO		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES RUGA SA DE CV		TELEFONO: 922 2 23 01 75		IMPORTE CONTRATO CIVA: \$289,290.43	
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA		DOMICILIO: CALLE FLORES MAGON 204 A		REG. FED. DE CAUS.: CRU1509144D3		0 % ANTICIPO RECIBIDO: \$	
LUGAR: MICHAPAN DE OSORIO		COLONIA: TAMARINDO		CONTRATO N°: 2018301420701		PERIODO EJECUC. PROGR.: 10 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
PROGR.: FISM-DF 2018		CIUDAD: ACAYUCAN, VER		FECHA DE CONTRATO: 07/12/2018		PERIODO EJECUCION REAL: 10 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	

GABRIELA SALVADOR HERNANDEZ
CONTRATISTA

ING. GERARDO IGLESIAS MARTINEZ
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO

ANDRES VALENCIA ROS
PRESIDENTE MUNICIPAL

