



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	
FONDO:	FISMDF 2019	
No. DE OBRA:	2019301420076	FECHA DE ELABORACION:
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA HACIENDA	
EJERCICIO:		2019
LOCALIDAD:		LA HACIENDA
FECHA DE ELABORACION:		04/10/2019
HOJA		1 DE 4

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
A	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN LA HACIENDA													
A01	PRELIMINARES													
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO ELES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION	M2	63.48	0.00	0.00	63.48	8.66	0.00	0.00	8.66	549.74	0.00	0.00	549.74
A02	CIMENTACIONES													
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	8.82	0.00	0.00	8.82	212.54	0.00	0.00	212.54	1,874.60	0.00	0.00	1,874.60
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F.C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.	M2	23.04	0.00	0.00	23.04	131.30	0.00	0.00	131.30	3,025.16	0.00	0.00	3,025.16
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F.C.=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (38#) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	682.19	0.00	0.00	682.19	8,186.28	0.00	0.00	8,186.28
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 38# Y ESTRIOS DEL NO. 2 @ 10 CM, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F.C=250 KG/CM2, INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	470.78	0.00	0.00	470.78	5,649.36	0.00	0.00	5,649.36
104-1	CONTRATASE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO F.C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARRILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIOS DEL NO. 2 @ 20.00 CMS, INCLUYE: CIBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIBRADO.	ML	48.00	0.00	0.00	48.00	299.99	0.00	0.00	299.99	14,399.82	0.00	0.00	14,399.82
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	4.14	0.00	0.00	4.14	138.72	0.00	0.00	138.72	574.30	0.00	0.00	574.30
SUBTOTALES HOJAS											34,258.95	0.00	0.00	34,258.95
SUMA TOTALES											34,258.95	0.00	0.00	34,258.95

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTRADO PARA PAGO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

GEORGINA GARCIA AGUIRRE
ADMINISTRADOR UNICO
EJECUTO

AUDRES VALENZUELA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vc. Bp.

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZADO PARA PAGO

ABD. JAIMO GONZALEZ MORALES
SUPERVISOR EXTERNO
VERIFICO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA		EJERCICIO:	2019	
FONDO:	FISIMF 2019		LOCALIDAD:	LA HACIENDA	
No. DE OBRA:	2019031420076		FECHA DE ELABORACION:	04/10/2019	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA HACIENDA		HOJA	2	DE 4

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A03	ALBAÑILERIA													
289	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	78.33	0.00	0.00	78.33	238.88	0.00	0.00	238.88	18,711.47	0.00	0.00	18,711.47
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	42.57	0.00	0.00	42.57	228.49	0.00	0.00	228.49	9,726.82	0.00	0.00	9,726.82
115	CADENA DE GERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	48.00	0.00	0.00	48.00	238.40	0.00	0.00	238.40	11,443.20	0.00	0.00	11,443.20
116	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS. INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	28.40	0.00	0.00	28.40	210.17	0.00	0.00	210.17	5,948.49	0.00	0.00	5,948.49
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4". ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-9/10-10. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	46.09	0.00	0.00	46.09	377.52	0.00	0.00	377.52	17,022.38	0.00	0.00	17,022.38
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	66.24	0.00	0.00	66.24	798.93	0.00	0.00	798.93	52,921.12	0.00	0.00	52,921.12
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T.	M2	6.21	0.00	0.00	6.21	240.03	0.00	0.00	240.03	1,490.99	0.00	0.00	1,490.99
			SUBTOTALES HOJAS											
			SUMA TOTALES											
			151,123.02											

GEORGINA GARCIA AGUIRRE
ADMINISTRADOR UNICO
EJECUTO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ARQ. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUPERVISOR EXTERNO
VERIFICO

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTRADO PARA PAGO

ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vc. Br.

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA		EJERCICIO:	2019	
FONDO:	FISMDF 2019		LOCALIDAD:	LA HACIENDA	
Nº. DE OBRA:	2019001420076		FECHA DE ELABORACION:	04/10/2019	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA HACIENDA		HOJA	3	4

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA					PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE		
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A04	CANCELERIA													
121	FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.98 X 2.18 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20. INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO. BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	2,672.47	0.00	0.00	2,672.47	8,017.41	0.00	0.00	8,017.41
120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO. UNA FILA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: COLOCACION MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.64	0.00	0.00	8.64	1,701.21	0.00	0.00	1,701.21	14,698.46	0.00	0.00	14,698.46
A05	ACABADOS													
125	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2. ESPESOR PROMEDIO 2 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	206.43	0.00	0.00	206.43	163.75	0.00	0.00	163.75	33,802.91	0.00	0.00	33,802.91
126	APLANADO FINO EN PLAFONES, A REGLA Y NIVEL, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	61.32	0.00	0.00	61.32	203.72	0.00	0.00	203.72	12,492.11	0.00	0.00	12,492.11
127	EMBOQUILLADO PERILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	101.04	0.00	0.00	101.04	96.46	0.00	0.00	96.46	9,746.32	0.00	0.00	9,746.32
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: UNA MANO DE SELADOR Y DOS DE PINTURA.	M2	260.19	0.00	0.00	260.19	82.48	0.00	0.00	82.48	21,460.47	0.00	0.00	21,460.47
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBALADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL. PROPORCION 4X1. ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GRANADA POR 5 AÑOS	M2	66.24	0.00	0.00	66.24	286.73	0.00	0.00	286.73	17,801.96	0.00	0.00	17,801.96
SUBTOTALS HOJAS			117,919.63			0.00			0.00			0.00		
SUMA TOTALES			268,942.65			0.00			0.00			0.00		

LIC. JOSE MANUEL SÁNCHEZ PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

ING. DAVID AMEROSO RÍAS
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
VERIFICADO

ANDRÉS VAL ENCIÑAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vº. Bº.

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PÚBLICAS
AUTORIZADO PARA PAGO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMOF 2019	LOCALIDAD:	LA HACIENDA
No. DE OBRA:	2019301420076	FECHA DE ELABORACION:	03/07/1900
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA HACIENDA	HOJA	4 DE 4

[illegible]

U.C. JOSE MANUEL SACRAMENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

ING. DAVID AMBROSIO GAYAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

GEORGINA GARCIA AGUIRRE
ADMINISTRADOR UNICO
EJECUTO

_____ ANDRÉS VALENCIA ROS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vto. Bo. _____

_____ ARQ. JAIRO GONZÁLEZ MORALES
SUPERVISOR EXTERNO
VERIFICADO _____

ING. ALAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO

CONCENTRADO			
ESTIMACION	IMPORTE SI IVA	IMPORTE CI IVA	
1) UNO NORMAL	151.123,02	175.402,70	
2) DOS FINAQUITO	129.741,78	150.500,47	
TOTAL	\$ 280.864,80	\$ 325.903,17	
CONTRATO:	IMPORTE SI IVA	IMPORTE CI IVA	
CONVENIO V/O	280.864,80	325.903,17	
TOTAL	\$ 280.864,80	\$ 325.903,17	
IMPORTE	\$	-	0,00
SALDO	\$	\$	-

IVA	44,938.37	0.00	0.00	44,938.37
TOTAL	280,864.80	0.00	0.00	280,864.80