

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN ENTREGA

COMPañIA CONTRATISTA: **DESARROLLO ESTRUCTURAL, CIVIL Y ELECTRICO
S.A. DE C.V**
REPRESENTADA POR: **C. MARIO MIXCOATL COATL**
PUESTO: **REPRESENTANTE LEGAL**

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.
REPRESENTADA POR: **C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS**
PUESTO: **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**
REPRESENTADA POR : **ING. JAVIER BARRIENTOS BALCÁZAR**
PUESTO: **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE OBRA: **2018301420002**
NOMBRE DE LA OBRA: **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA
COLONIA LA ESPERANZA DE SAN JUAN EVANGELISTA**
CONTRATO NUM: **2018301420002**
MONTO DE LA TAREA: **\$ 1,109,335.45**
MONTO EJECUTADO: **\$ 1,109,335.45**
FECHA DE INICIO CONTRATO: **20 DE SEPTIEMBRE DE 2018**
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: **23 DE NOVIEMBRE DE 2018**
FECHA DE INICIO REAL: **20 DE SEPTIEMBRE DE 2018**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL: **23 DE NOVIEMBRE DE 2018**

EN LA CIUDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.
SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**, REUNIDOS EN LA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, PARA LA ENTREGA POR PARTE DE LA COMPAÑIA
CONTRATISTA Y LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO

DE LA SIGUIENTE OBRA CON NUM. **2018301420002** DENOMINADA “**AMPLIACION DE RED
ELECTRICA EN LA COLONIA LA ESPERANZA DE SAN JUAN EVANGELISTA.**”

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES
QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA
OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN
CUMPLIENDO CON LAS METAS Y ESPECIFICACIONES CONTRATADAS POR LO QUE ESTA EN
CONDICIONES DE SER RECIBIDA

CABE SEÑALAR QUE ESTA RECEPCIÓN NO LIBERA A LA COMPAÑIA CONTRATISTA DE
CUALQUIER DESPERFECTO O VICIOS OCULTOS QUE LE RESULTARE, POR LO CUAL SU
RESPONSABILIDAD ESTARA VIGENTE DURANTE UN AÑO A PARTIR DE ESTA FECHA DE
RECEPCIÓN.



DESARROLLO ESTRUCTURAL, CIVIL Y ELÉCTRICO S.A. DE C.V.

OBRA CIVIL • CERCAS DE MALLA CICLÓN • ALUMBRADO PÚBLICO • AGUA POTABLE
PAVIMENTOS PROYECTOS • ESTRUCTURAS METÁLICAS • TUBOS CURVOS

RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS	PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ING. JAVIER BARRIENTOS BALCÁZAR	DIRECTOR DE OBRAS

ENTREGA POR LA COMPAÑÍA CONTRATISTA

C. MARIO MIXCOATL COATL	REPRESENTANTE LEGAL
--------------------------------	----------------------------

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS LOS QUE INTERVIENEN EN ELLA.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCÁZAR
DIRECTOR DE OBRAS

POR LA COMPAÑÍA CONTRATISTA

C. MARIO MIXCOATL COATL
REPRESENTANTE LEGAL.