

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE 30DPR1971J DE LA LOCALIDAD DE ZACATAL										CONTRATISTA: C. MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMA		TELÉFONO: 0		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 699,219.34	
OBRA:		REG. FED. DE CAUS.: BEPM921001ENA		MONTA ANTICIPO RECIBIDO: \$		PERIODO EJECUC. PROGR.: 26 - Oct - 2020 AL 22 - Feb - 2021		PERIODO EJECUC. REAL: 26 - Oct - 2020 AL 22 - Feb - 2021							
TIPO: LICITACIÓN RESTRINGIDA		CALLE: ALLENDE No. 32		CONTRATO N°: 2020301420023		FECHA DE CONTRATO: 21 de Octubre del 2020									
LUGAR: ZACATAL		CHINAMECA													
PROGR.: EDUCACIÓN															
CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO	
A	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE														
A01	PRELIMINARES														
100	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO, POR MEDIOS MANUALES ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA EN EL AREA DE TRABAJO. (P.U.O.T.)	M2	396.80	0.00	0.00	396.80	\$ 8.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8.47	\$10,165.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$10,165.02	
100-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA	ML	99.20	0.00	0.00	99.20	\$12.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$12.40	\$1,230.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1,230.08	
100-2	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR. INC. APILÉ DE MATERIAL HASTA PRIMER ESTACION DE 20 MTS.	M3	4.94	0.00	0.00	4.94	\$360.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$360.88	\$1,782.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1,782.75	
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	18.01	0.00	0.00	18.01	\$210.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$210.51	\$3,791.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$3,791.29	
A02	OBRA CIVIL										\$130,306.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$130,306.11	
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	M2	24.08	0.00	0.00	24.08	\$130.63	\$ 0.00	\$ 0.00	\$130.63	\$3,145.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$3,145.57	
160-15	CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 80 X 80 X 15 CMS. DE CIMENTACION DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL. ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4 (1/2" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, DOBLE PARRILLA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	14.00	0.00	0.00	14.00	\$968.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$968.34	\$13,556.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$13,556.76	
161-11	DADO DE CIMENTACION DE 30X30X60 CM ARMADA CON 8 VAR. DE 1/2 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20 CM. CON CONCRETO FC=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	PZA	14.00	0.00	0.00	14.00	\$771.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$771.40	\$10,799.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$10,799.60	
104-10	CONTRATRABE DE CIMENTACION DE SECCION 20 X 20 CM. CON CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)	ML	84.00	0.00	0.00	84.00	\$429.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$429.84	\$36,106.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$36,106.56	
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	11.10	0.00	0.00	11.10	\$95.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$95.86	\$953.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$953.05	
105-11	CARGA Y ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. (P.U.O.T.)	M3	8.64	0.00	0.00	8.64	\$48.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$48.43	\$418.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$418.44	
130-10	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, ESPOLVOREADO CON CEMENTO GRIS Y REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. (P.U.O.T.)	M2	68.16	0.00	0.00	68.16	\$391.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$391.91	\$26,712.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$26,712.59	
165-11	COLUMNAS CIRCULARES EN ESTRUCTURA DE 30 CM DE DIAMETRO REFORZADA CON 6 VAR. DE 1/2" Y ESTRIBOS CIRCULARES CON VAR. DE 3/8" @ 15 CMS. CON CONCRETO FC= 250 KG/CM2 INCLUYE: SONOTUBO DE 30 CMS DE DIAMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, VIBRADO Y CURADO. (P.U.O.T.)	ML	42.00	0.00	0.00	42.00	\$919.37	\$ 0.00	\$ 0.00	\$919.37	\$38,613.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$38,613.64	
SUMA DE HOJA 1											\$140,471.13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$140,471.13	

EJECUTÓ

MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMA
Representante Legal

AUTORIZÓ

ARO. JOSÉ LUIS HIRATA PAVÓN
Director de Obras Públicas

V. B.

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE 30DPRI1971J DE LA LOCALIDAD DE ZACATL															
CONTRATISTA: C. MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMA															
TELÉFONO: 0															
REG. FED. DE CAUS.: BEPM021001ENA															
CONTRATO N°: 20200301420023															
DOMICILIO: CALLE: ALLENDE No. 32															
CIUDAD: CHINAMECA															
FECHA DE CONTRATO: 21 de Octubre del 2020															
PERIODO EJECUC. PROGR.: 26 - Oct. - 2020 AL 22 - Feb. - 2021															
PERIODO EJECUCION REAL: 26 - Oct. - 2020 AL 22 - Feb. - 2021															
IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 899,219.34															
MONTA ANTICIPO RECIBIDO: \$															
IMPORTE PRESUP. \$369,295.69															
IMPORTE ADITIVAS \$0.00															
IMPORTE DEDUCTIVAS \$0.00															
IMPORTE FINQUITO \$369,295.69															
PRECIOS UNITARIOS															
P. U. PRESUP. \$257.40															
P. U. INCREMENT. \$0.00															
P. U. DECREMENT. \$0.00															
P. U. FINQUITO \$257.40															
VOL. PRESUP. 24.00															
VOL. ADITIVAS 0.00															
VOL. DEDUCT. 0.00															
VOL. FINQUITO 24.00															
CANTIDADES DE OBRA															
VOL. PRESUP. 24.00															
VOL. ADITIVAS 0.00															
VOL. DEDUCT. 0.00															
VOL. FINQUITO 24.00															
UNIDAD PZA															
ESTRUCTURA															
CONSTRUCCION DE CLIP-1 Y CLIP-2, PARA COLOCACION DE CONTRAVIENTOS A BASE DE ANGULO A.C. DE 4" X 3/8" Y PLACA A.C. DE 1/4" DE 20 X 30 CMS., CON UN BARRENO DE 5/8" EN ANGULO, Y REFUERZO DOBLE DE PLACA DE 1/4" DE 10X 5 CMS., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE CARGA EN SENTIDO TRANSVERSAL CON MONTEN DE 6" X 2" CAL. 12 SOLDADOS EN FORMA DE CAJA SEGUN DISEÑO CON ELECTRODO 6013 Y REFUERZOS HORIZONTAL Y VERTICAL CON MONTEN DE 6" X 2" CAL. 12 EN FORMA DE CAJA. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, ELEVACION, NIVELACION, FIJACION EN SITIO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 A 5.60 MTS. Y UNA MANO DE PINTURA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. (P.U.O.T.)															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN DE 3" X 1 1/2" CAL. 14 EN FORMA HORIZONTAL Y UN REFUERZO PARA VOLITEO CON REDONDO LISO DE 1/2", A UNA ALTURA DE 3.00 A 5.60 MTS. INCLUYE: SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO A UNA MANO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. (P.U.O.T.)															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE: SOLDADURA, PRIMARIO A UNA MANO, PRIMARIO ANTICORROSIVO A UNA MANO, ELEVACION CON EQUIPO MANUAL SIN FUERZA MOTRIZ, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA CON TRABAJO A BASE DE MONTEN DE 6" X 2" CAL. 12 SOLDADOS EN FORMA DE CAJA SEGUN DISEÑO CON ELECTRODO 6013. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, ELEVACION, NIVELACION, FIJACION EN SITIO HASTA UNA ALTURA DE 5.60 M. Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. (P.U.O.T.)															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE (F1), PARA CANALON DE PTR 1" X 1" DE 2.68 MM. SEGUN DISEÑO, SOLDADO CON ELECTRODO 6013. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, ELEVACION, NIVELACION, FIJACION EN SITIO HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. (P.U.O.T.)															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE (F2), PARA CANALON DE PTR 1"X1" DE 2.68 MM. SEGUN DISEÑO, SOLDADO CON ELECTRODO 6013. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, ELEVACION, NIVELACION, FIJACION EN SITIO HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. (P.U.O.T.)															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA R-72 CALIBRE 26 CANAL CUADRADO DE 8.95 MTS INCLUYE: PIJAS AUTO TALADRANTES DE 1/4 X 1", EQUIPO DE FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA. (P.U.O.T.)															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA R-72 CALIBRE 26 CANAL CUADRADO, HASTA UNA ALTURA DE 5.60 MTS INCLUYE: PIJAS AUTO TALADRANTES DE 1/4 X 1", EQUIPO DE FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA. (P.U.O.T.)															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLETTE PARA LAMINA R-72 INC. PIJAS AUTO TALADRANTES, INCLUYE: EQUIPO DE FIJACION, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. (P.U.O.T.)															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA EXAGONAL TIPO MR-12 ALTA RESISTENCIA CON ARANDELA A-12, PARA TENSAR LOS CONTRAVIENTOS, HASTA UNA ALTURA DE 5.60 MTS., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.															
SUMA DE HOJA 2															
\$369,295.69															
\$0.00															
\$0.00															
\$369,295.69															

EJECUTO

MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMA
Representante Legal

AUTORIZO

ARQ. JOSE LUIS HIRATA PAVON
Director de Obras Publicas
Página 2 de 4

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
Presidente Municipal

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATISTA: C. MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMA										TELEFONO: 0		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 699,218.34			
EN LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 30DPR1971J DE LA LOCALIDAD DE ZACATAN										REG. FED. DE CAUS.: BEPM921001ENA		MONTO ANTICIPO RECIBIDO: \$			
LICITACION RESTRINGIDA EDUCACION ZACATAN										CONTRATO N°: 2020301420023		PERIODO EJECUC. PROGR.: 26-Oct-2020 AL 22-Feb-2021			
CIUDAD: CHINAMECA										FECHA DE CONTRATO: 21 de Octubre del 2020		PERIODO EJECUCION REAL: 26-Oct-2020 AL 22-Feb-2021			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES						
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO	
A04	DESCARGA PLUVIAL														
175-71	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, CAL 26, SEGUN DISEÑO, CON ORIFICIO Y DETALLE CON TUBO DE 4" PARA BAJANTE INC. SOLDADURA, DESPERDICIOS, DOBLES, EQUIPO DE FIJACION, MATERIALES, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y MANO DE OBRA. (P.U.O.T.)	ML	49.60	0.00	0.00	49.60	\$368.79	\$0.00	\$0.00	\$368.79	\$0.00	\$0.00	\$368.79	\$0.00	
176	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTES DE AGUA PLUVIALES CON TUBO DE PVC DE 4" (4 ML), COPLE DE F406, DE 4" ROSCA INTERIOR, CONECTOR MACHO DE PVC 4", CON 2 CODOS DE 45° Y UN CODO DE 90° EN LA SALIDA Y EN LA LLEGADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	\$851.84	\$0.00	\$0.00	\$851.84	\$0.00	\$0.00	\$851.84	\$0.00	
177	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.60X0.80X0.80 M. MEDIDAS DE EXTERIOR CON MUROS A BASE DE BLOCK MACIZO 10-20-40 CMS., ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3, CON APLANADO, PULIDO EN EL INTERIOR, CON TAPA DE 6 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO DE F'c=160 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	\$1,239.49	\$0.00	\$0.00	\$1,239.49	\$0.00	\$0.00	\$1,239.49	\$0.00	
177-142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO, CON COPLES DE 4", INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	39.20	0.00	0.00	39.20	\$83.63	\$0.00	\$0.00	\$83.63	\$0.00	\$0.00	\$83.63	\$0.00	
A05	ACABADOS														
128	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, EN TRABES Y PLAFON, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO Y PASTE NECESARIO. (P.U.O.T.)	M2	110.71	0.00	0.00	110.71	\$91.65	\$0.00	\$0.00	\$91.65	\$0.00	\$0.00	\$91.65	\$0.00	
175-1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA, INCLUYE: LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y THINNER, A UNA ALTURA DE 0.00 MTS HASTA 5.60 MTS. (P.U.O.T.)	M2	179.97	0.00	0.00	179.97	\$99.87	\$0.00	\$0.00	\$99.87	\$0.00	\$0.00	\$99.87	\$0.00	
A06	INSTALACION ELECTRICA														
180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 3/4" INC. PUJA DE 1", TAQUETE DE 3/4" Y ABRAZADERA TIPO UNA PARA TUBO DE 3/4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	60.00	0.00	0.00	60.00	\$35.57	\$0.00	\$0.00	\$35.57	\$0.00	\$0.00	\$35.57	\$0.00	
181-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIFLEX CORRUGADA COLOR NARANJA DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	20.00	0.00	0.00	20.00	\$22.23	\$0.00	\$0.00	\$22.23	\$0.00	\$0.00	\$22.23	\$0.00	
181	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE TIPO LED DE 100 WATTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	\$1,606.66	\$0.00	\$0.00	\$1,606.66	\$0.00	\$0.00	\$1,606.66	\$0.00	
182	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDUIT DE 4X4 CONSIDERAR UNA ALTURA DE 4.0 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	\$58.28	\$0.00	\$0.00	\$58.28	\$0.00	\$0.00	\$58.28	\$0.00	
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-01, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$375.62	\$0.00	\$0.00	\$375.62	\$0.00	\$0.00	\$375.62	\$0.00	
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$304.73	\$0.00	\$0.00	\$304.73	\$0.00	\$0.00	\$304.73	\$0.00	
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANIEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE	ML	160.00	0.00	0.00	160.00	\$28.07	\$0.00	\$0.00	\$28.07	\$0.00	\$0.00	\$28.07	\$0.00	
SUMA DE HOJA 3										\$77,316.28	\$0.00	\$0.00	\$77,316.28	\$0.00	

EJECUTÓ

MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMA
Representante Legal

AUTORIZÓ

ARQ. JOSE LUIS HIRATA PAVÓN
Director de Obras Públicas

Vo.Bo.

C. ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal

FINIQUITO DE OBRA															
CONSTRUCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE 30DP1971J DE LA LOCALIDAD DE ZACATL															
OBRA:		CONTRATISTA: C. MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMA										IMPORTE DE CONTRATO CON IVA			
TIPO:		LICITACIÓN RESTRINGIDA										MONTA ANTCIPO RECIBIDO: \$ 699,219.34			
LUGAR:		ZACATL										PERIODO EJECUC. PROGR.: 26 - Oct - 2020 AL 22 - Feb - 2021			
PROGR:		EDUCACIÓN										PERIODO EJECUCION REAL: 26 - Oct - 2020 AL 22 - Feb - 2021			
DOMICILIO:		CALLE: ALLENDE No. 32										REG. FED. DE CAUS.: BEPMS21001ENA			
CIUDAD:		CHINAMECA										CONTRATO N°: 2020301420023			
												FECHA DE CONTRATO: 21 de Octubre del 2020			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES			IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO					
177	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.60X0.60X0.60 M. MEDIDAS DE EXTERIOR CON MUROS A BASE DE BLOCK MACIZO 10-20-40 CMS., ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3, CON APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR, CON TAPA DE 5 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO DE FC=150 KG/M2, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,239.49	\$0.00	\$0.00	\$1,239.49	\$1,239.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239.49
A07	PLACAS														
111-PL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA CON EL LOGO DEL MUNICIPIO Y LOS DATOS DE LA OBRA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$10,274.40	\$0.00	\$0.00	\$10,274.40	\$10,274.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,274.40
A08	TERMINACIÓN DE OBRA														
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. (P.U.O.T.)	M2	396.80	0.00	0.00	396.80	\$10.53	\$0.00	\$0.00	\$10.53	\$4,178.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,178.30
SUMAS TOTALES:															
RESUMEN DE PARTIDAS:															
A	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	1 NORMAL	2 FINIQUITO	3	4	5	6	7	8	9	SUMA				
A01	PRELIMINARES	10,165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,165.02	10,165.02	0.00	0.00	10,165.02
A02	OBRA CIVIL	129,887.67	418.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,306.11	130,306.11	0.00	0.00	130,306.11
A03	ESTRUCTURA	221,930.93	147,354.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,295.69	369,295.69	0.00	0.00	369,295.69
A04	DESCARGA PLUVIAL	0.00	34,118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,118.26	34,118.26	0.00	0.00	34,118.26
A05	ACABADOS	0.00	28,120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,120.17	28,120.17	0.00	0.00	28,120.17
A06	INSTALACION ELECTRICA	418.46	16,388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,317.34	16,317.34	0.00	0.00	16,317.34
A07	PLACAS	0.00	10,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,274.40	10,274.40	0.00	0.00	10,274.40
A08	TERMINACIÓN DE OBRA	382,402.08	240,373.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,775.29	602,775.29	0.00	0.00	602,775.29
SUMA:		57,884.33	38,459.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,444.05	96,444.05	0.00	0.00	96,444.05
TOTALES:		420,386.41	278,832.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,219.34	699,219.34	0.00	0.00	699,219.34
ANTICIPO AMORTIZADO CIVIA:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIA:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTA POR ESTIMAR:		\$													
MONTA TOTAL FINIQUITO:		\$ 699,219.34													

EJECUTÓ

MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMA
Representante Legal

ARQ. JOSE LUIS HIBATA PAVÓN
Representante Legal

C. ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal