

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

2018 2021

FINIQUITO DE OBRA																		
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 30DPK3756G DE LA LOCALIDAD DE BAJO LAS PALMAS						CONTRATISTA: C. REYNA POLO TIRADO				TELEFONO: 0		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA					
	LICITACIÓN RESTRINGIDA BAJO LAS PALMAS						DOMICILIO: CALLE: MIGUEL HIDALGO No. 6 CIUDAD: CHINAMECA						REG. FED. DE CAUS.: POTR880106AAA		MONTO ANTIPOSO RECIBIDO:			
													CONTRATO N°: 2020301420020		PERIODO EJECUC. PROGR: 23 - Oct.- 2020			
	TIPO:							FECHA DE CONTRATO: 21 de Octubre del 2020						PERIODO EJECUCIÓN REAL: 23 - Oct.- 2020				
PROGR:	EDUCACIÓN												AL 19 - Feb.- 2021					
CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES							
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO				
A	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE						TOTAL PRELIMINARES				\$21,076.16	\$0.00	\$0.00	\$21,076.16				
A01	PRELIMINARES																	
100	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO, POR MEDIOS MANUALES ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA EN EL AREA DE TRABAJO. (P.U.O.T.)	M2	390.40	0.00	0.00	390.40	8.47	0.00	0.00	8.47	\$3,306.69	\$0.00	\$0.00	\$3,306.69				
100-2	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR. INC. APILE DE MATERIAL HASTA PRIMER ESTACION DE 20 MTS.	M3	36.66	0.00	0.00	36.66	360.88	0.00	0.00	360.88	\$13,229.86	\$0.00	\$0.00	\$13,229.86				
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	21.56	0.00	0.00	21.56	210.51	0.00	0.00	210.51	\$4,538.60	\$0.00	\$0.00	\$4,538.60				
A02	OBRA CIVIL						TOTAL OBRA CIVIL				\$196,167.08	\$0.00	\$0.00	\$196,167.08				
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	M2	24.08	0.00	0.00	24.08	130.63	0.00	0.00	130.63	\$3,146.57	\$0.00	\$0.00	\$3,146.57				
160-15	CONSTRUCCION DE CONCRETO FC=260 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 4 (1/2" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, DOBLE PARRILLA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	PZA	14.00	0.00	0.00	14.00	856.91	0.00	0.00	856.91	\$11,996.74	\$0.00	\$0.00	\$11,996.74				
161-11	DADO DE CIMENTACION DE 30X30X80 CM ARMADA CON 8 VAR. DE 1/2 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20 CM. CON CONCRETO FC=260 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	PZA	14.00	0.00	0.00	14.00	771.40	0.00	0.00	771.40	\$10,799.60	\$0.00	\$0.00	\$10,799.60				
104-10	CONTRABATE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM. CON CONCRETO FC=260 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)	ML	84.00	0.00	0.00	84.00	405.78	0.00	0.00	405.78	\$34,085.52	\$0.00	\$0.00	\$34,085.52				
130-10	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, ESPOLVORADO CON CEMENTO GRIS Y REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8 /10-10. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. (P.U.O.T.)	M2	389.41	0.00	0.00	389.41	270.46	0.00	0.00	270.46	\$105,315.93	\$0.00	\$0.00	\$105,315.93				
165-11	COLUMNAS CIRCULARES EN ESTRUCTURA DE 30 CM DE DIAMETRO REFORZADA CON 6 VAR. DE 1/2" Y ESTRIBOS CIRCULARES CON VAR. DE 3/8" @ 15 CMS. CON CONCRETO FC= 260 KG/CM2. INCLUYE: SONOTUBO DE 30 CMS DE DIAMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, VIBRADO Y CURADO. (P.U.O.T.)	ML	42.00	0.00	0.00	42.00	733.66	0.00	0.00	733.66	\$30,813.72	\$0.00	\$0.00	\$30,813.72				
A03	ESTRUCTURA						TOTAL ESTRUCTURA				\$316,826.72	\$0.00	\$0.00	\$316,826.72				
3054687	CONSTRUCCION DE CLIP-1 Y CLIP-2, PARA COLOCACION DE CONTRAVIENTOS A BASE DE ANGULO AC. DE 4" X 3/8" Y PLACA AC. DE 1/4" DE 20 X 30 CMS., CON UN BARRENO DE 5/8" EN ANGULO, Y REFUERZO DOBLE DE PLACA DE 1/4" DE 10X 5 CMS., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	24.00	0.00	0.00	24.00	257.40	0.00	0.00	257.40	\$6,177.60	\$0.00	\$0.00	\$6,177.60				
							SUMA HOJA 1				\$223,409.63	\$0.00	\$0.00	\$223,409.63				

Elicitò

AUTORIZO

REYNA POLO TIRADO
Representante Legal

ARQ. JOSÉ LUIS MIRATA PAVÓN
Director de Obras Públicas

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
Presidente Municipal

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA																
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 30DPR3736G DE LA LOCALIDAD DE BAJO LAS PALMAS				CONTRATISTA:	C. REYNA POLO TIRADO		TELEFONO:	0		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA			\$	710,570.06	
TIPO:	LICITACIÓN RESTRINGIDA				DOMICILIO:	CALLE: MIGUEL HIDALGO No. 6		REG. FED. DE CAUS.:	POTR880106AAA		MONTO ANTICIPO RECIBIDO:			\$		
LUGAR:	BAJO LAS PALMAS							CONTRATO N°:	2020301420020		PERIODO EJECUC. PROGR.:			23 - Oct.- 2020 AL 19 - Feb.- 2021		
PROGR.:	EDUCACIÓN				CIUDAD:	CHINAMECA		FECHA DE CONTRATO:	21 de Octubre del 2020		PERIODO EJECUCION REAL:			23 - Oct.- 2020 AL 19 - Feb.- 2021		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE TOTALES					
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO		
A	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE															
30505-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE CARGA EN SENTIDO TRANSVERSAL CON MONTEN DE 6" X 2" CAL 12 SOLDADOS EN FORMA DE CAJA SEGUN DISEÑO CON ELECTRODO 8013 Y REFUERZOS HORIZONTAL Y VERTICAL CON MONTEN DE 6" X 2" CAL 12 EN FORMA DE CAJA. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, ELEVACION, NIVELACION, FIJACION EN SITIO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 A 5.60 MTS. Y UNA MANO DE PINTURA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. (P.U.O.T.)	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	14,152.41	0.00	0.00	14,152.41				\$0.00	\$70,762.05	\$70,762.05
30501	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN DE 3" X 1 1/2" CAL 14 EN FORMA HORIZONTAL Y UN REFUERZO PARA VOLTEO CON REDONDO LISO DE 1/2" A UNA ALTURA DE 3.00 A 5.60 MTS. INCLUYE: SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO A UNA MANO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	ML	340.20	0.00	0.00	340.20	153.29	0.00	0.00	153.29				\$0.00	\$52,149.26	\$52,149.26
30501-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORRES A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, PRIMARIO A UNA MANO, PRIMARIO ANTICORROSIVO A UNA MANO, ELEVACION CON EQUIPO, MANUAL SIN FUERZA MOTRIZ, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	ML	197.76	0.00	0.00	197.76	99.45	0.00	0.00	99.45				\$0.00	\$19,667.23	\$19,667.23
30501-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA CON TRABE A BASE DE MONTEN DE 6" X 2" CAL 12 SOLDADOS EN FORMA DE CAJA SEGUN DISEÑO CON ELECTRODO 8013. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, ELEVACION, NIVELACION, FIJACION EN SITIO HASTA UNA ALTURA DE 5.60 M. Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. (P.U.O.T.)	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	20,965.32	0.00	0.00	20,965.32				\$0.00	\$41,930.64	\$41,930.64
30501-110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE (F1), PARA CANALON DE PTR "1X1" DE 2.68 MM. SEGUN DISEÑO, SOLDADO CON ELECTRODO 8013. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, ELEVACION, NIVELACION, FIJACION EN SITIO HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. (P.U.O.T.)	PZA	14.00	0.00	0.00	14.00	131.51	0.00	0.00	131.51				\$0.00	\$1,841.14	\$1,841.14
30501-110-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE (F2), PARA CANALON DE PTR "1X1" DE 2.68 MM. SEGUN DISEÑO, SOLDADO CON ELECTRODO 8013. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, ELEVACION, NIVELACION, FIJACION EN SITIO HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. (P.U.O.T.)	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	139.15	0.00	0.00	139.15				\$0.00	\$1,669.80	\$1,669.80
791-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA R-72 CALIBRE 26 CANAL CUADRADO DE 8.35 MTS INCLUYE: PIJAS AUTO TALADRANTES DE 1/4 X 1", EQUIPO DE FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA. (P.U.O.T.)	M2	407.48	0.00	0.00	407.48	258.76	0.00	0.00	258.76				\$0.00	\$105,439.52	\$105,439.52
791-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA R-72 CALIBRE 26 CANAL CUADRADO, HASTA UNA ALTURA DE 5.60 MTS INCLUYE: PIJAS AUTO TALADRANTES DE 1/4 X 1", EQUIPO DE FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA. (P.U.O.T.)	M2	38.74	0.00	0.00	38.74	258.76	0.00	0.00	258.76				\$0.00	\$10,024.36	\$10,024.36
175-7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE PARA LAMINA R-72 INC. PIJAS AUTOTALADRANTES. INCLUYE: EQUIPO DE FIJACION, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. (P.U.O.T.)	ML	24.40	0.00	0.00	24.40	250.59	0.00	0.00	250.59				\$0.00	\$6,114.40	\$6,114.40
175-89	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA EXAGONAL TIPO MR-12 ALTA RESISTENCIA CON ARANDELA A-12, PARA TENSAR LOS CONTRAVIENTOS, HASTA UNA ALTURA DE 5.60 MTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	24.00	0.00	0.00	24.00	43.78	0.00	0.00	43.78				\$0.00	\$1,050.72	\$1,050.72
										SUMA HOJA 2		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,649.12	\$310,649.12

EJECUTÓ

AUTORIZÓ
ARQ. JOSÉ LUIS MIRATA-PAVÓN
Director de Obras Públicas

Vo Bo

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
Presidente Municipal

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA													
OBRA:		CONTRATISTA: C. REYNA POLO TIRADO				TELEFONO: 0		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA		\$ 710,570.06			
TIPO:		LICITACION RESTRINGIDA				REG. FED. DE CAUS.: POTR880106AAAA		MONTA ANTICIPO RECIBIDO:		\$			
LUGAR:		BAJO LAS PALMAS				CONTRATO N°: 2020301420020		PERIODO EJECUC. PROGR.: 23 - Oct.- 2020		AL 19 - Feb.- 2021			
PROGR.:		EDUCACIÓN				FECHA DE CONTRATO: 21 de Octubre del 2020		PERIODO EJECUCION REAL: 23 - Oct.- 2020		AL 19 - Feb.- 2021			
CLAVE	CONCEPTO		UNIDAD		VOL. PRESUP.	CANTIDADES DE OBRA		PRECIOS UNITARIOS		IMPORTES TOTALES		IMPORTE FINIQUITO	
A	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE					VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	
DESCARGA PLUVIAL													
A04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, CAL 26, SEGUN DISEÑO, CON ORIFICIO Y DETALLE CON TUBO DE 4" PARA BAJANTE INC. SOLDADURA, DESPERDICIOS, DOBLES, EQUIPO DE FIJACION MATERIALES, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y MANO DE OBRA. (P.U.O.T.)		ML		49.20	0.00	0.00	49.20	331.06	0.00	0.00	331.06	
176	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTES DE AGUA PLUVIALES CON TUBO DE PVC DE 4" (4 ML), COPLE DE FcGg DE 4" ROSCA INTERIOR, CONECTOR MACHO DE PVC 4", CON 2 CODOS DE 45° Y UN CODO DE 90° EN LA SALIDA Y EN LA LLEGADA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		PZA		6.00	0.00	0.00	6.00	851.84	0.00	0.00	851.84	
177	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.60X0.60 M. MEDIDAS DE EXTERIOR CON MUROS A BASE DE BLOCK MACIZO 10-20-40 CMS., ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3, CON APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR, CON TAPA DE 5 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO DE F'c=160 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		PZA		6.00	0.00	0.00	6.00	1,239.49	0.00	0.00	1,239.49	
177-142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO, CON COPLES DE 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.		ML		39.20	0.00	0.00	39.20	83.63	0.00	0.00	83.63	
A05	ACABADOS								TOTAL ACABADOS				
128	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, EN TRABES Y PLAFON, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO Y PASTE NECESARIO. (P.U.O.T.)		M2		79.98	0.00	0.00	79.98	84.58	0.00	0.00	84.58	
175-1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA, INCLUYE: LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y THINNER, A UNA ALTURA DE 0.00 MTS HASTA 5.60 MTS. (P.U.O.T.)		M2		179.97	0.00	0.00	179.97	79.86	0.00	0.00	79.86	
A06	INSTALACION ELECTRICA								TOTAL INSTALACION ELECTRICA				
180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 3/4" INC. PUA DE 1", TAQUETE DE 3/4" Y ABRAZADERA TIPO UNA PARA TUBO DE 3/4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		ML		60.00	0.00	0.00	60.00	35.57	0.00	0.00	35.57	
181-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIPEX CORRUGADA COLOR NARANJA DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.		ML		6.50	0.00	0.00	6.50	22.23	0.00	0.00	22.23	
181	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE TIPO LED DE 100 WATTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		PZA		4.00	0.00	0.00	4.00	1,606.66	0.00	0.00	1,606.66	
182	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDUIT DE 4X4 CONSIDERAR UNA ALTURA DE 4.0 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		PZA		5.00	0.00	0.00	5.00	58.28	0.00	0.00	58.28	
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-01. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		PZA		1.00	0.00	0.00	1.00	375.62	0.00	0.00	375.62	
175-7-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP.		PZA		1.00	0.00	0.00	1.00	304.73	0.00	0.00	304.73	
175-71-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANIEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE		ML		132.20	0.00	0.00	132.20	28.07	0.00	0.00	28.07	
									SUMA HOJA 3				
									\$66,639.48			\$66,639.48	

FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 30DPR3758G DE LA LOCALIDAD DE BAJO LAS PALMAS																
OBRA:	CONTRATISTA: C. REYNA POLO TIRADO				TELÉFONO: 0		IMPORTE DE CONTRATO CIVIVA									
TIPO:	LICITACIÓN RESTRINGIDA				REG. FED. DE CAUS.: POTR080106AAA		MONTO ANTERIOR RECIBIDO:									
LUGAR:	BAJO LAS PALMAS				CONTRATO N°: 2020301420020		PERIODO EJECUC. PROGR.: 23 - Oct.- 2020									
PROGR.:	EDUCACIÓN				FECHA DE CONTRATO: 21 de Octubre del 2020		PERIODO EJECUCIÓN REAL: 23 - Oct.- 2020									
CIUDAD: CHINAMECA																
CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE PRESUP.		IMPORTE ADITIVAS		IMPORTE DEDUCTIVAS		IMPORTE FINIQUITO	
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO						
A	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE															
177	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.60X0.60X0.60 M. MEDIDAS DE EXTERIOR CON MUROS A BASE DE BLOCK MACIZO 10-20-40 CMS. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3, CON APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR, CON TAPA DE 5 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	1,239.49	0.00	0.00	1,239.49	\$1,239.49	\$0.00	\$0.00	\$1,239.49		
A07	PLACAS									TOTAL PLACAS	\$6,511.57	\$0.00	\$0.00	\$6,511.57		
111-PL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA CON EL LOGO DEL MUNICIPIO Y LOS DATOS DE LA OBRA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	6,511.57	0.00	0.00	6,511.57	\$6,511.57	\$0.00	\$0.00	\$6,511.57		
A08	TERMINACION DE OBRA									TOTAL TERMINACION DE OBRA	\$4,110.91	\$0.00	\$0.00	\$4,110.91		
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. (P.U.O.T.)	M2	390.40	0.00	0.00	390.40	10.53	0.00	0.00	10.53	\$4,110.91	\$0.00	\$0.00	\$4,110.91		
										SUMA HOJA 4	\$11,861.97	\$0.00	\$0.00	\$11,861.97		
											\$612,560.40	\$0.00	\$0.00	\$612,560.40		
SUMAS TOTALES:																
RESUMEN DE PARTIDAS:																
A01	PRELIMINARES		21,075.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$21,075.15	\$0.00	\$0.00	\$21,075.15		
A02	OBRA CIVIL		\$90,841.15	\$105,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$196,157.08	\$0.00	\$0.00	\$196,157.08		
A03	ESTRUCTURA		\$252,795.88	\$64,030.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$316,826.72	\$0.00	\$0.00	\$316,826.72		
A04	DESCARGA PLUVIAL		\$0.00	\$32,114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$32,114.43	\$0.00	\$0.00	\$32,114.43		
A05	ACABADOS		\$14,372.40	\$6,764.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$21,137.11	\$0.00	\$0.00	\$21,137.11		
A06	INSTALACION ELECTRICA		\$0.00	\$14,627.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$14,627.43	\$0.00	\$0.00	\$14,627.43		
A07	PLACAS		\$0.00	\$6,511.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6,511.57	\$0.00	\$0.00	\$6,511.57		
A08	TERMINACION DE OBRA		\$0.00	\$4,110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,110.91	\$0.00	\$0.00	\$4,110.91		
SUMA:			\$379,084.68	\$233,475.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$612,560.40	\$0.00	\$0.00	\$612,560.40		
16% I. V. A.:			\$60,653.65	\$37,356.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$98,009.66	\$0.00	\$0.00	\$98,009.66		
T O T A L E S :			\$439,738.23	\$270,831.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$710,570.06	\$0.00	\$0.00	\$710,570.06		
ANTICIPO AMORTIZADO CIVIA:			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIA:			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
MONTO TOTAL FINIQUITO:						\$710,570.06				\$710,570.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,570.06		
MONTO POR ESTIMAR:						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$				

EJECUTÓ

REYNA POLO TIRADO
Representante Legal

AUTORIZÓ

ABQ. JOSÉ LUIS MIRANDA PAVÓN
Director de Obras Públicas

Vo Po

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
Presidente Municipal