

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

SAN JUAN EVANGELISTA
GOBIERNO MUNICIPAL

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA ESPERANZA DE SAN JUAN										DESARROLLO ESTRUCTURAL, CIVIL Y ELECTRICO S.A. DE C.V.										IMPORTE DE CONTRATO + AMPLIACION DE CONTRATO CON IVA									
TIPO: LICITACION RESTRICTIVA										CONTRATISTA: ELECTRICO S.A. DE C.V.										TELEFONO: 222 285 87 02									
LUGAR: SAN JUAN EVANGELISTA										DOMICILIO: CALLE MIGUEL HIDALGO No. 103										REG. FED. DE CAUS.: DEC000064BUA									
PROGR.: FSR - 07-2018										CIUDAD: SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA										CONTRATO N°: 201801420002									
																				FECHA DE CONTRATO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018									
																				PERIODO EJECUC. PROGR.: 20-sep-18 AL 23-nov-18									
																				PERIODO EJECUCION REAL: 20-sep-18 AL 23-nov-18									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES			IMPORTES			IMPORTES														
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO															
A1	AMPLIACION DE RED ELECTRICA																												
	POSTES																												
10010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL, 12 750 CON GRUA INC. TRAZO DE LA LINEA, UBICACION DE LA POSTERA, A EXCAVACION A MANO DE CEPA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA A MANO DE PIEDRA PARA EL PLOMEADO DE POSTES, HINCAJO DE POSTE CON GRUA, PLOMEADO Y ALINEADO DE POSTES, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO DE RELLENO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM ALTERNADO CON CAPAS DE PIEDRA DE RIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	7.00	0.00	27.00	8,958.53	0.00	0.00	8,958.53	179,170.60	62,709.71	0.00		241,880.31														
A2	ESTRUCTURAS																												
20110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VISO INCLUIVE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	5,622.16	0.00	0.00	5,622.16	5,622.16	0.00	0.00		5,622.16														
20120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VISO INCLUIVE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	6.00	3.00	0.00	9.00	8,971.89	0.00	0.00	8,971.89	53,831.34	28915.67	0.00		80,747.01														
20210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA, TESOVARO INCLUIVE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	11,263.53	0.00	0.00	11,263.53	11,263.53	0.00	0.00		11,263.53														
20080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA, TIPO VISOVARO INCLUIVE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	5.00	1.00	0.00	6.00	12,976.60	0.00	0.00	12,976.60	64,883.00	12976.60	0.00		77,859.60														
20100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA, TIPO VISOVARO INCLUIVE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	15,383.26	0.00	0.00	15,383.26	15,383.26	0.00	0.00		15,383.26														
20130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 27 KV PARA LINEA BIFASICA INCLUIVE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	2.00	0.00	3.00	8,413.67	0.00	0.00	8,413.67	8,413.67	16827.34	0.00		25,241.01														
TOTAL DE ESTRUCTURAS											159,396.06	62,719.61	-		216,115.67														

ING. MARIO MACOATL COATL
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO
SUPERVISOR

ING. JAVIER ARRENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ANDRES VALENCIA ROS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLOMIA LA ESPERANZA, DE SAN JUAN EVANGELISTA										DESARROLLO ESTRUCTURAL, CIVIL Y ELECTRICO S.A. DE C.V.										IMPORTE DE CONTRATO + AMPLIACION DE CONTRATO CON IVA																			
LUGAR: SAN JUAN EVANGELISTA										CONTRATISTA: DOMICILIO: CALLE MIGUEL HIDALGO No.103										TELEFONO: 222 285 97 02																			
PROG.: RPN - 05 2018										CIUDAD: SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA										REG. FED. DE CAUS.: DEC080804EUA																			
CONCEPTO										CANTIDADES DE OBRA										PRECIOS UNITARIOS										IMPORTES TOTALES									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO																									
A3	RETENIDAS																																						
30010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA, RSA, INCLUYE EXCAVACION A MANO DE CERRA PARA ANCLA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO DE RELLENO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM, ALTERNADO CON CAPAS DE PIEDRA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, COLOCACION INELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	1.00	-	2,095.38	0.00	0.00	2,095.38	2,095.38	0.00	2095.38																										
30110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RPP INCLUYE, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO A UNA ALTURA DE 9 A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	2.00	0.00	9.00	2,805.68	0.00	0.00	2,805.68	19,639.76	5611.36	0.00	25,251.12																									
30030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA REA INC, SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL, REFORZADO POR 9C-400, EXCAVACION A MANO DE CERRA PARA ANCLA Y PARA POSTE, HINCADO DE POSTE CON GRUA, PLOMEADO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO DE RELLENO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM, ALTERNADO CON CAPAS DE PIEDRA DE RIO, CARGA, ACARREO, DESCARGA DE MATERIALES, COLOCACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	3.00	0.00	9.00	5,622.58	0.00	0.00	5,622.58	33,735.48	16867.74	0.00	50,603.22																									
30070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RIVERA INC, SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL, REFORZADO POR 9C-400, EXCAVACION A MANO DE CERRA PARA ANCLA Y PARA POSTE, HINCADO DE POSTE CON GRUA, PLOMEADO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO DE RELLENO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM, ALTERNADO CON CAPAS DE PIEDRA DE RIO, CARGA, ACARREO, DESCARGA DE MATERIALES, COLOCACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	2.00	0.00	9.00	7,789.44	0.00	0.00	7,789.44	54,526.08	15578.88	0.00	70,104.96																									
A4	TRANSFORMADORES										109,996.70	38,057.88	2,095.38	145,989.20																									
40010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 10 KVA 13200/120, 240 V AUTOPROTEGIDO EN ALTA Y BAJA TENSION, MCA, PROTECTOR SIMILAR, INC, CARGA, ACARREOS, MANIOBRAS DE DESCARGA, ELEVACION HASTA 10 MTS DE ALTURA, HERRAJES DE CONEXION Y FIJACION, CABLE DE 600 VOLTS EN BUS, SISTEMA DE TIERRA, X, ALAMBRE DE CU No. 4, CONECTORES Y SOLDADURA CON CARGA CADWELD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	3.00	0.00	1.00	2.00	33,683.52	0.00	0.00	33,683.52	101,050.56	0.00	33683.52	67,367.04																									
40020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 15 KVA 13200/120, 240 V AUTOPROTEGIDO EN ALTA Y BAJA TENSION, MCA, PROTECTOR SIMILAR, INC, CARGA, ACARREOS, MANIOBRAS DE DESCARGA, ELEVACION HASTA 10 MTS DE ALTURA, HERRAJES DE CONEXION Y FIJACION, CABLE DE 600 VOLTS EN BUS, SISTEMA DE TIERRA, X, ALAMBRE DE CU No. 4, CONECTORES Y SOLDADURA CON CARGA CADWELD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	5.00	3.00	0.00	8.00	38,047.72	0.00	0.00	38,047.72	190,238.60	114743.16	0.00	304,381.76																									
TOTAL DE TRANSFORMADORES											291,289.16	114,143.16	33,683.52	371,745.80																									

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA



SAN JUAN EVANGELISTA
GOBIERNO MUNICIPAL

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA ESPERANZA DE SAN JUAN

TIPO: EVANGELISTA

PROG.: LICITACION RESTINGIDA

LUGAR: SAN JUAN EVANGELISTA

PROG.: PBR - 07-2018

CONTRATISTA: DESARROLLO ESTRUCTURAL, CMA Y ELECTRICOS S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE MIGUEL HIDALGO No. 103

COLUMA: BARRIO COVOTEPIC DE SAN BERNARDINO

CIUDAD: TLAXCALANCHO

TELÉFONO: 222 288 97 02

REG. FED. DE CAUS.: DECOR00049104

CONTRATO N°: 2018001420002

FECHA DE CONTRATO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

IMPORTE DE CONTRATO + AMPLIACION DE CONTRATO CON IVA

30 % ANTERIO RECIBIDO:

PERIODO EJECUC. PROG.: 20-sep-18 AL 23-nov-18

PERIODO EJECUCION REAL: 20-sep-18 AL 23-nov-18

CLAVE	CONCEPTO	UNID. DADA	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A5	CONDUCTORES													
50010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR ACSR 30 EN MEDIA TENSION INC. CARGA, ACARREO, TENDIDO, TENSIONADO DE CONDUCTOR AMARRE EN ESTRUCTURAS, COLOCACION SOBRE CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS DONDE CRUCE EL CONDUCTOR FIJACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	1,300.00	494.00	0.00	1,794.00	41.48	0.00	0.00	41.48	53,924.00	20,491.12	0.00	74,415.12
50020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR ACSR 10 EN BAJA TENSION, INC. CARGA, ACARREO, TENDIDO, TENSIONADO DE CONDUCTOR AMARRE EN ESTRUCTURAS, COLOCACION SOBRE CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS DONDE CRUCE EL CONDUCTOR FIJACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	400.00	0.00	5.00	395.00	30.03	0.00	0.00	30.03	12,012.00	0.00	0.00	11,961.85
50030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR MULTIFIL 24 CALIBRE 10 NAB EN BAJA TENSION, INC. CARGA, ACARREO, TENDIDO, TENSIONADO DE CONDUCTOR AMARRE EN ESTRUCTURAS, COLOCACION SOBRE CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS DONDE CRUCE EL CONDUCTOR FIJACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	606.00	250.2762	0.00	856.2762	92.47	0.00	0.00	92.47	56,036.82	23,143.04	0.00	79,179.86
A6	DISPOSITIVOS													
60010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P+MENSAJA BS INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA DE DISPOSITIVO EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 7 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	3.00	0.00	8.00	2,333.41	0.00	0.00	2,333.41	11,667.05	7,000.23	0.00	18,667.28
60040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P3 INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA DE DISPOSITIVO EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 7 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	2.00	0.00	9.00	1,713.57	0.00	0.00	1,713.57	11,994.99	3,427.14	0.00	15,422.13
60050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P3 INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA DE DISPOSITIVO EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 7 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	1,299.93	0.00	0.00	1,299.93	1,299.93	0.00	0.00	1,299.93
60090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P3 INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA DE DISPOSITIVO EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 7 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	2.00	0.00	6.00	2,419.49	0.00	0.00	2,419.49	9,677.96	4,838.98	0.00	14,516.94
60120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P3 INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA DE DISPOSITIVO EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 7 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	0.00	2.00	-	2,301.35	0.00	0.00	2,301.35	4,602.70	0.00	4,602.70	-
60140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO BUS PARA ACOMETIDA INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA DE DISPOSITIVO EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 7 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	1.00	-	3,751.15	0.00	0.00	3,751.15	3,751.15	0.00	3,751.15	-
60150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUAJANTE A TIERRA 1K, INC. VARIILLA CONWELD DE 3 MTS, CONECTOR Y SOLDADURA CONWELD Y BUAJANTE DE CU NO 4 CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA DE DISPOSITIVO EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 7 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	5.00	0.00	17.00	2,365.85	0.00	0.00	2,365.85	28,270.20	11,779.25	0.00	40,049.45
60180	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN B.T. SIN MEDIDOR CON CABLE TMD 8 INC. AISLADORES, CONDUCTOR PARA ACOMETIDA, CONECTORES TIPO UJC, INC. INCLUYE MULETE DE ACOMETIDA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, DESTENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, ELEVACION, CONEXION A 7 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	6.00	0.00	22.00	1,452.09	0.00	0.00	1,452.09	23,233.44	8,712.54	0.00	31,945.98
TOTAL DE CONDUCTORES														
TOTAL DE DISPOSITIVOS														
TOTAL DE OBRAS														
TOTAL DE OBRAS														

ING. MARCELO COATL
CONTRATISTA

ING. CARLOS RIVAS
SUPERVISOR

Página 3 de 4

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ANDRÉS VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

SAN JUAN EVANGELISTA
GOBIERNO MUNICIPAL

FINIQUITO DE OBRA														
OBRA:		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA ESPERANZA DE SAN JUAN												
TIPO:		EVALUISTA												
LUGAR:		LICITACION RESTRINGIDA												
PROGR.:		SAN JUAN EVANGELISTA												
		FSM - OF 2018												
		CONTRATISTA: DESARROLLO ESTRUCTURAL, CIVIL Y ELECTRO S.A. DE C.V.												
		DOMICILIO: CALLE MIGUEL HIDALGO No.103												
		BARRIO COVOTPEC DE SAN BERNARDINO												
		CIUDAD: SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA												
		TELEFONO: 222 285 97 02												
		REG. FED. DE CAUS.: DEC090004B/UA												
		CONTRATO N°: 2018011420002												
		FECHA DE CONTRATO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018												
		IMPORTE DE CONTRATO + AMPLIACION DE CONTRATO CON IVA												
		30 % ANTICIPO RECIBIDO:												
		PERIODO EJECUC. PROGR.: 20-sep-18												
		PERIODO EJECUCION REAL: 20-sep-18												
		AL 23-nov-18												
		5												
		1,484,109.46												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												
		332,800.64												
		5												

ING. MARCONI COATL CONTRATISTA

ING. DAVID MENDOZA RIVAS SUPERVISOR

ING. JAVIER ESPERANZA BALCAZAR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ANDRES VALENCA ROS PRESIDENTA MUNICIPAL