

FINIQUITO DE OBRA														
OBRA: REHABILITACION DE DISEÑO SANITARIO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION JUJUITA			CONTRATISTA: C. INFRACO ANTONIO DOMINGUEZ MORALES			TELÉFONO: 0			IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 594,974.86			MONTOS ANTICIPO RECIBIDO: \$ 297,487.43		
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA			DOMICILIO: NOCHEBUENA No. 101			REG. FED. DE CAUS.: 2021301420004			PERIODO EJECUC. PROGR.: 19-may-21 AL 02-jul-21			PERIODO EJECUCION REAL: 19-may-21 AL 02-jul-21		
LUGAR: ESTACION JUJUITA			CIUDAD: COATZACOALCOS			FECHA DE CONTRATO: 17 de mayo del 2021			IMPORTE PRESUP. 193,632.68			IMPORTE ADITIVAS -		
PROGR.: DRENAJE			VOL. PRESUP. 131.10			VOL. DEDUCT. 0.00			VOL. FINIQUITO 131.10			IMPORTE PRESUP. 193,632.68		
CLAVE	C O N C E P T O	UNI-DAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE PRESUP.			IMPORTE ADITIVAS		
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO					
DESCARGAS DOMICILIARIAS														
A03	100-1	M2	131.10	0.00	0.00	10.41	0.00	0.00	10.41	1,364.75	0.00	0.00	0.00	1,364.75
	102	M3	171.29	0.00	0.00	212.38	0.00	0.00	212.38	38,378.57	0.00	0.00	0.00	38,378.57
	200637	ML	218.50	0.00	0.00	232.09	0.00	0.00	232.09	50,711.67	0.00	0.00	0.00	50,711.67
	20016-12	PZA	23.00	0.00	0.00	505.11	0.00	0.00	505.11	11,617.53	0.00	0.00	0.00	11,617.53
	20005	M3	13.11	0.00	0.00	544.57	0.00	0.00	544.57	7,139.31	0.00	0.00	0.00	7,139.31
	41	M3	153.81	0.00	0.00	189.06	0.00	0.00	189.06	29,079.32	0.00	0.00	0.00	29,079.32
	105-1	M3	21.85	0.00	0.00	8.49	0.00	0.00	8.49	185.51	0.00	0.00	0.00	185.51
	20012-1	M3	21.85	0.00	0.00	27.62	0.00	0.00	27.62	603.50	0.00	0.00	0.00	603.50
	20012-2	M3/KM	43.70	0.00	0.00	16.45	0.00	0.00	16.45	718.87	0.00	0.00	0.00	718.87
	30135	PZA	23.00	0.00	0.00	2,427.55	0.00	0.00	2,427.55	55,833.65	0.00	0.00	0.00	55,833.65
	A04	M2	382.10	0.00	0.00	6.80	0.00	0.00	6.80	2,598.28	0.00	0.00	0.00	2,598.28
SUMAS TOTALES:			ESTIMACIONES			TOTAL HOJA N° 2			IMPORTE PRESUP. 512,909.36			IMPORTE ADITIVAS -		
RESUMEN DE PARTIDAS:			FINIQUITO			SUMA			IMPORTE PRESUP. 11,196.86			IMPORTE ADITIVAS 305,481.54		
A01	DESAMANTEAMIENTO		11,196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11,196.86
A02	RED DE ATARJEAS		305,481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	305,481.54
A03	DESCARGAS DOMICILIARIAS		193,632.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,632.68	0.00	0.00	0.00	0.00	193,632.68
A04	TERMINACION		2,598.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.28
S U M A :			512,909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	512,909.36
16% I. V. A. :			82,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82,065.50
T O T A L E S :			594,974.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,974.86	0.00	0.00	0.00	0.00	594,974.86
ANTICIPO AMORTIZADO CIVIL:			297,487.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,487.43	0.00	0.00	0.00	0.00	297,487.43
ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIL:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTOS POR ESTIMAR:			IMPORTE PRESUP. 512,909.36			IMPORTE ADITIVAS -			IMPORTE PRESUP. 11,196.86			IMPORTE ADITIVAS 305,481.54		
MONTOS POR ESTIMAR:			IMPORTE PRESUP. 512,909.36			IMPORTE ADITIVAS -			IMPORTE PRESUP. 11,196.86			IMPORTE ADITIVAS 305,481.54		

EJECUTÓ

[Firma]

MARCO ANTONIO DOMINGUEZ MORALES
Representante Legal

AUTORIZO

[Firma]

ARQ. JOSE-LUIS HIRATA-FAVON
Director de Obras Publicas

Vq/Bo

[Firma]

C. ANDRES VALENQUIA RIOS
Presidente Municipal

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA														
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION JUANTA		CONTRATISTA: C. MARCO ANTONIO DOMINGUEZ MORALES		TELEFONO: 0		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 594,974.86								
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA		DOMICILIO: NOCHEBUENA No. 101		REG. FED. DE CAUSE: DOMMS0812KVJ		MONTO ANTICIPO RECIBIDO: \$ 297,487.43								
LUGAR: ESTACION JUANTA		CIUDAD: COATZACOALCOS		CONTRATO N°: 2021301420014		PERIODO EJECUC. PROGR: 19-may-21 AL 02-jul-21								
PROGR.: DRENAJE		PRECIO DE CONTRATO: 17 de mayo del 2021		FECHA DE CONTRATO: 17 de mayo del 2021		PERIODO EJECUCION REAL: 19-may-21 AL 02-jul-21								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MOCTEZUMA													
A01	DESAMANTEAMIENTO									11,196.86	-	-	11,196.86	
20001	DESAMANTEAMIENTO Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE SIN RECUPERACION, EN LA RED SANITARIA DE LA CALLE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3.00 MTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	241.00	0.00	0.00	241.00	46.46	0.00	0.00	46.46	11,196.86	0.00	0.00	
A02	RED DE ATARJEAS									305,481.54	-	-	305,481.54	
100-1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA EN EL AREA DE TRABAJO	M2	251.00	0.00	0.00	251.00	10.41	0.00	0.00	10.41	2,612.91	0.00	0.00	
102-4	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ARME DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	296.04	0.00	0.00	296.04	72.04	0.00	0.00	72.04	21,326.72	0.00	0.00	
20005	TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS, INC. APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	79.74	0.00	0.00	79.74	544.57	0.00	0.00	544.57	43,424.01	0.00	0.00	
640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S/20 SANITARIO DE 12" (30 CM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	241.00	0.00	0.00	241.00	517.37	0.00	0.00	517.37	124,686.17	0.00	0.00	
41	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALANINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	145.45	0.00	0.00	145.45	189.06	0.00	0.00	189.06	27,498.78	0.00	0.00	
42	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANOS EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	43.77	0.00	0.00	43.77	417.03	0.00	0.00	417.03	18,253.40	0.00	0.00	
48	POZOS DE VISTA TIPO "COMUN", HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, MURO A BASE DE TABICON CURVO 7X14X28 EN FORMA DE CONO, APLANADO PULIDO INTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y ESCALONES DE PIEDRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y DESPERDICIOS NO INCLUYE BROCAL Y TAPA.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	8,171.69	0.00	0.00	8,171.69	16,343.38	0.00	0.00	
49	POZOS DE VISTA TIPO "COMUN", HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD, CON ARENERO DE 50 CM DE PROFUNDIDAD SIN MEDIA CAÑA, PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, MURO A BASE DE TABICON CURVO 7X14X28 EN FORMA DE CONO, APLANADO PULIDO INTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y ESCALONES DE PIEDRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y DESPERDICIOS NO INCLUYE BROCAL Y TAPA.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	10,760.50	0.00	0.00	10,760.50	21,521.00	0.00	0.00	
217-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (PESADO), INCLUYE: MORTERO PARA PEGAR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	2,536.18	0.00	0.00	2,536.18	10,144.72	0.00	0.00	
20010	PRUEBA DE ESCURRIMIENTO CONSISTENTE EN VACIADO DE AGUA CON PIPA EN POZO DE VISITA	LT	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1.67	0.00	0.00	1.67	6,680.00	0.00	0.00	
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	188.24	0.00	0.00	188.24	8.49	0.00	0.00	8.49	1,598.16	0.00	0.00	
20012-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERA PROVISIONAL, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3	188.24	0.00	0.00	188.24	27.62	0.00	0.00	27.62	5,199.19	0.00	0.00	
20012-2	ACARREO A KM SUBSECUENTE DE MATERIALES MIXTOS PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERO SUAVE, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3/KM	376.48	0.00	0.00	376.48	16.45	0.00	0.00	16.45	6,193.10	0.00	0.00	
EJECUTÓ			AUTORIZÓ				TOTAL HOJA N° 1				316,678.40	-	-	

EJECUTÓ

AUTORIZÓ

Vo Bo

C. MARCO ANTONIO DOMINGUEZ MORALES
Representante Legal

ARC. JOSE LUIS HIRATA PAVON
Director de Obras Publicas
Página 1 de 2

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
Presidente Municipal