

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:		SAN JUAN EVANGELISTA		EJERCICIO:		2019	
FONDO:		FISM-DF 2019		LOCALIDAD:		NUEVO LAZARO CARDENAS	
No. DE OBRA:		2019301420031		FECHA DE ELABORACION:		06/12/2019	
DESCRIPCION DE LA OBRA:				CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAZARO CARDENAS			
HOJA				1 DE 5			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A01	PRELIMINARES													
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION.	M2	126.86	0.00	0.00	126.86	9.43	0.00	0.00	9.43	1,197.23	0.00	0.00	1,197.23
A02	CIMENTACIONES													
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	17.64	0.00	0.00	17.64	212.54	0.00	0.00	212.54	3,749.21	0.00	0.00	3,749.21
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.	M2	46.08	0.00	0.00	46.08	131.73	0.00	0.00	131.73	6,070.12	0.00	0.00	6,070.12
100-16	CONCRETO FC=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUEZO DEL NO. 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA SILO CORRECTA EIFICACION.	PZA	24.00	0.00	0.00	24.00	756.91	0.00	0.00	756.91	18,165.84	0.00	0.00	18,165.84
100-17	3/8" Y ESTRIOS DEL NO. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2, INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SILO CORRECTA EIFICACION.	PZA	24.00	0.00	0.00	24.00	475.12	0.00	0.00	475.12	11,402.88	0.00	0.00	11,402.88
104-1	CONTRATASE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIOS DEL NO. 2 @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	96.00	0.00	0.00	96.00	311.22	0.00	0.00	311.22	29,877.12	0.00	0.00	29,877.12
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	8.28	0.00	0.00	8.28	138.72	0.00	0.00	138.72	1,148.60	0.00	0.00	1,148.60
A03	ALBAÑILERIA													
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	156.66	0.00	0.00	156.66	249.93	0.00	0.00	249.93	39,154.03	0.00	0.00	39,154.03
SUBTOTALES HOJAS											110,765.03	0.00	0.00	110,765.03
SUMA TOTALES											110,765.03	0.00	0.00	110,765.03

BEATRIZ JOMAR FERNANDEZ MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ABQ. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUPERVISOR EXTERNO
VERIFICO

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

C. ANDRES VALENZUELA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vo. Bo.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISM-DF 2019	LOCALIDAD:	NOVO LAZARO CARDENAS

No. DE OBRA:	2019301420031	FECHA DE ELABORACION:	06/12/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAZARO CARDENAS	HOJA	2 DE 5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F.C.=200 KG/C.M2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	85.14	0.00	0.00	85.14	229.05	0.00	0.00	229.05	19,501.32	0.00	0.00	19,501.32
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F.C.=200 KG/C.M2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	96.00	0.00	0.00	96.00	238.98	0.00	0.00	238.98	22,942.08	0.00	0.00	22,942.08
116	CASTILLO DE CONCRETO F.C.=200 KG/C.M2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	52.80	0.00	0.00	52.80	210.73	0.00	0.00	210.73	11,126.54	0.00	0.00	11,126.54
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C.=150 KG/C.M2, AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	90.18	0.00	0.00	90.18	379.14	0.00	0.00	379.14	34,190.85	0.00	0.00	34,190.85
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM, ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F.C. = 200 KG/C.M2, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	132.48	0.00	0.00	132.48	847.34	0.00	0.00	847.34	112,255.60	0.00	0.00	112,255.60
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F.C.=150 KG/C.M2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T.	M2	12.42	0.00	0.00	12.42	244.07	0.00	0.00	244.07	3,031.35	0.00	0.00	3,031.35
SUBTOTALES HOJAS											203,047.74	0.00	0.00	203,047.74
SUMA TOTALES											313,812.77	0.00	0.00	313,812.77

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
No. Bo.

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO

BEATRIZ DOMINGUEZ MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

ARG. JIRO GONZALEZ MORALES
SUPERVISOR EXTERNO
VERIFICO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISM-DF 2019	LOCALIDAD:	NUOVO LAZARO CARDENAS

No. DE OBRA:	2019301420031	FECHA DE ELABORACION:	06/12/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAZARO CARDENAS	HOJA	3 DE 5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADTIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADTIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A04	CANCELERIA													
121	FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20. INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	3,098.70	0.00	0.00	3,098.70	18,592.20	0.00	0.00	18,592.20
120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO. UNA FILA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		17.28	0.00	0.00	17.28	1,760.04	0.00	0.00	17,600.04	30,413.48	0.00	0.00	30,413.48
A05	ACABADOS										0.00			0.00
125	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO. ARENA 1:2. ESPESOR PROMEDIO 2 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.		412.86	0.00	0.00	412.86	164.02	0.00	0.00	164.02	67,717.30	0.00	0.00	67,717.30
126	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO. ARENA 1:4. ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. INCLUYE: ACABADO, PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.		122.64	0.00	0.00	122.64	221.29	0.00	0.00	221.29	27,139.01	0.00	0.00	27,139.01
127	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.		202.08	0.00	0.00	202.08	96.77	0.00	0.00	96.77	19,565.28	0.00	0.00	19,565.28
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: UNA MANO DE SELADOR Y DOS DE PINTURA.		520.38	0.00	0.00	520.38	84.16	0.00	0.00	84.16	43,795.18	0.00	0.00	43,795.18
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL. PROPORCION 4X1. ACABADO TERRACOTA. POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS		132.48	0.00	0.00	132.48	275.06	0.00	0.00	275.06	36,439.95	0.00	0.00	36,439.95
SUBTOTALES HOJAS											243,652.41	0.00	0.00	243,652.41
SUMA TOTALES											557,465.18	0.00	0.00	557,465.18

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO

BEATRIZ GUANAHUATO MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL
FISCUTO

ANDRÉS GONZÁLEZ MORALES
SUPERVISOR EXTERNO
VERIFICO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISM-DF 2019	LOCALIDAD:	NUOVO LAZARO CARDENAS

No. DE OBRA:	201901420031	FECHA DE ELABORACION:	06/12/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAZARO CARDENAS	HOJA	4 DE 5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A06	INSTALACION ELECTRICA													
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	50.26	0.00	0.00	50.26	603.12	0.00	0.00	603.12
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA, INCLUYE INC. MATERIALES, NO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	57.22	0.00	0.00	57.22	686.64	0.00	0.00	686.64
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO, INCLUYE INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	18.00	0.00	0.00	18.00	82.45	0.00	0.00	82.45	1,484.10	0.00	0.00	1,484.10
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FLUACION.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	74.13	0.00	0.00	74.13	889.56	0.00	0.00	889.56
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	83.62	0.00	0.00	83.62	501.72	0.00	0.00	501.72
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	57.87	0.00	0.00	57.87	347.22	0.00	0.00	347.22
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CO2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	388.91	0.00	0.00	388.91	2,333.46	0.00	0.00	2,333.46
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	295.58	0.00	0.00	295.58	3,546.96	0.00	0.00	3,546.96
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	75.00	0.00	0.00	75.00	27.80	0.00	0.00	27.80	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00
141	RAURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	18.00	0.00	0.00	18.00	86.87	0.00	0.00	86.87	1,563.66	0.00	0.00	1,563.66
SUBTOTALES HOJAS											14,041.44	0.00	0.00	14,041.44
SUMA TOTALES											571,506.62	0.00	0.00	571,506.62

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

BEATRIZ TOLOMEY MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

C. ANDRES VALENCA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vo. Bo

ARG. JAIRO GONZALEZ MORTES
SUPERVISOR EXTERNO
VERIFICO

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PÚBLICAS
AUTORIZÓ PARA PAGO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISM-DF 2019	LOCALIDAD:	NUEVO LAZARO CARDENAS
No. DE OBRA:	2019301420031	FECHA DE ELABORACION:	06/12/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAZARO CARDENAS	HOJA	5 DE 5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE	ML	150.00	0.00	0.00	150.00	27.74	0.00	0.00	27.74	4,161.00	0.00	0.00	4,161.00
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE	ML	60.00	0.00	0.00	60.00	31.78	0.00	0.00	31.78	1,906.80	0.00	0.00	1,906.80
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	237.48	0.00	0.00	237.48	2,849.76	0.00	0.00	2,849.76
A07	LIMPIEZA										0.00			0.00
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	132.48	0.00	0.00	132.48	8.60	0.00	0.00	8.60	1,139.33	0.00	0.00	1,139.33
SUBTOTALES HOJAS											10,056.89	0.00	0.00	10,056.89
SUMA TOTALES											581,563.51	0.00	0.00	581,563.51
IVA											93,050.16	0.00	0.00	93,050.16
TOTAL											674,613.67	0.00	0.00	674,613.67

CONCENTRADO			
ESTIMACION	IMPORTE SIIVA	IMPORTE C/IVA	
1 (UNO) NORMAL	\$ 235,944.35	\$ 273,695.45	
2 (DOS) FINIQUITO	\$ 345,619.16	\$ 400,918.22	
TOTAL	\$ 581,563.51	\$ 674,613.67	

BEATRIZ GONZALEZ MARTIN REPRESENTANTE LEGAL EJECUTIVO ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO DIR. OBRAS PUBLICAS AUTORIZO PARA PAGO ING. ANDRES VALENZUELA RIOS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL V. Bo.	ING. DAVID AMBROSIO RIVAS SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS VERIFICÓ LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ TESORERO MUNICIPAL ENTERADO PARA PAGO ABQ. JAIRO GONZALEZ MORALES SUPERVISOR EXTERNO VERIFICÓ
---	---

CONTRATO: \$ 581,563.51 CONVENIO Y/O EXCEDENTES TOTAL \$ 581,563.51 IMPORTE FINIQUITO \$ 581,563.51 SALDO \$ -	IMPORTE C/IVA 674,613.67 674,613.67 674,613.67 674,613.67 674,613.67
---	---