



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINQUITO DE OBRA														
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA TERMINAL DE LOS TAXIS EN LA CABECERA MUNICIPAL			CONTRATISTA: OLIVIA LAGUNES VASQUEZ		TELÉFONO: 0		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 263,661.00							
LICITACION RESTRINGIDA SAN JUAN EVANGELISTA			DOMICILIO: MIGUEL HIDALGO No. 6 CHINAMECA		REG. FED. DE CAUS: LAVI070302493		MONTANTO ANTICIPO RECIBIDO: \$							
CONSTRUCCION			CIUDAD:		CONTRATO N°: 201301420402		PERIODO EJECUC. PROGR.: DE OCTUBRE DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021							
					FECHA DE CONTRATO: 18 DE OCTUBRE DEL 2021		PERIODO EJECUCION REAL: DE OCTUBRE DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE PRESUP.		IMPORTE FINQUITO	
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO	
A	TECHADO DE TAXISTA													
A01	PRELIMINAR													
100A	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA EN EL AREA DE TRABAJO	M2	57.15	0.00	0.00	57.15	9.65	0.00	0.00	9.65	0.00	0.00	551.50	
DEM01	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR. INC. APILÉ DE MATERIAL HASTA PRIMER ESTACION DE 20 MTS.	M3	0.35	0.00	0.00	0.35	425.89	0.00	0.00	425.89	0.00	0.00	149.06	
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	4.35	0.00	0.00	4.35	221.80	0.00	0.00	221.80	0.00	0.00	964.83	
A02	OBRA CIVIL									TOTAL DE PRELIMINAR			1,865.39	
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KGCM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	M2	10.96	0.00	0.00	10.96	137.73	0.00	0.00	137.73	0.00	0.00	1,509.52	
160-16	CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 60 X 60 X 15 CMS. DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KGCM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8") Ø @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	650.53	0.00	0.00	650.53	0.00	0.00	5,204.24	
161-11	EQUIPO DE CIMENTACION DE 30X30X90 CM ARMADA CON 8 VAR. DE 1/2 Y ESTRIBOS DEL No. 3 Ø 20 CM. CON CONCRETO F'C=250 KGCM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	855.66	0.00	0.00	855.66	0.00	0.00	6,845.28	
104-10	CONTRATARSE DE CIMENTACION DE SECCION 20 X 20 CM. CON CONCRETO F'C=250 KGCM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 Ø 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)	ML	40.38	0.00	0.00	40.38	428.10	0.00	0.00	428.10	0.00	0.00	17,286.68	
103-2	MURO DE ENRACE CON BLOCK MACIZO DE 20 CM DE ESPESOR DE DIMENSIONES DE 10X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN.	M2	4.04	0.00	0.00	4.04	559.66	0.00	0.00	559.66	0.00	0.00	2,261.03	
105	RELLEVO COMPACTADO CON FISON DE TRABAJO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	1.18	0.00	0.00	1.18	144.86	0.00	0.00	144.86	0.00	0.00	170.93	
105-11	CARGA Y ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. (P.U.O.T.)	M3	5.87	0.00	0.00	5.87	47.44	0.00	0.00	47.44	0.00	0.00	278.47	


OLIVIA LAGUNES VASQUEZ
Representante Legal


ARQ. JOSÉ LUIS HIRIART PAVÓN
Director de Obras Públicas


C. ADRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA														
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA TERMINAL DE LOS TAXIS EN LA CABECERA MUNICIPAL			CONTRATISTA: OLIVIA LAGUNES VASQUEZ			TELEFONO: 0			IMPORTE DE CONTRATO CON IVA					
TIPO: LICITACION RESTRICTIVA			DOMICILIO: SAN JUAN EVANGELISTA			REG. FED. DE CAUS.: LA/07030243			MONTO ANTICIPO RECIBIDO:					
LUGAR: CONSTRUCCION			CIUDAD: CHINAMECA			CONTRATO N°: 202/130/420402			PERIODO EJECUC. PROGR.: DE OCTUBRE DEL 2 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021					
PROGR.: CONSTRUCCION						FECHA DE CONTRATO: 18 DE OCTUBRE DEL 2021			PERIODO EJECUCION REAL: DE OCTUBRE DEL 2 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES			IMPORTE FINIQUITO		
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.		IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS
130-10	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, ESPOLVOREADO CON CEMENTO GRIS Y REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. (P.U.O.T.)	M2	72.15	0.00	0.00	72.15	405.87	0.00	0.00	405.87	29,283.52	0.00	0.00	29,283.52
165-11	CM DE DIAMETRO REFORZADA CON 6 VAR. DE 1/2" Y ESTRIBOS CIRCULARES CON VAR. DE 3/8" @ 15 CMS. CON CONCRETO FC= 250 KG/CM2. INCLUYE: SONOTUBO DE 30 CMS DE DIAMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, VIBRADO Y CURADO. (P.U.O.T.)	ML	22.96	0.00	0.00	22.96	1,070.81	0.00	0.00	1,070.81	24,585.80	0.00	0.00	24,585.80
165-12	CONSTRUCCION DE MOLDEURA DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 150 KG/CM2 DE 60x60x15 CMS. ACABADO ESCOBILLADO, ESPOLVOREADO CON CEMENTO GRIS INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. (P.U.O.T.)	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	287.68	0.00	0.00	287.68	2,301.44	0.00	0.00	2,301.44
ESC01	CONSTRUCCION DE ESCALON DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 150 KG/CM2 DE 19x25 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, ESPOLVOREADO CON CEMENTO GRIS INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. (P.U.O.T.)	ML	11.80	0.00	0.00	11.80	543.19	0.00	0.00	543.19	6,409.64	0.00	0.00	6,409.64
30501	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN DE 3" X 1 1/2" CAL. 14 EN FORMA HORIZONTAL Y UN REFUERZO PARA VOLTEO CON REDONDO LISO DE 1/2", A UNA ALTURA DE 3.00 A 5.60 MTS. INCLUYE: SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO A UNA MANO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	ML	70.00	0.00	0.00	70.00	249.85	0.00	0.00	249.85	17,489.50	0.00	0.00	17,489.50
30505-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA CON TRABE A BASE DE MONTEN DE 6" X 2" CAL. 14 SEGUN DISEÑO CON ELECTRODO 6013. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, ELEVACION, NIVELACION, FIJACION EN SITIO HASTA UNA ALTURA DE 5.60 M. Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. (P.U.O.T.)	ML	24.40	0.00	0.00	24.40	310.44	0.00	0.00	310.44	7,574.74	0.00	0.00	7,574.74
950-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM GALVATEJA CALIBRE 26 DE 6.10 MTS INCLUYE: PIJAS AUTO TALADRANTES DE 1/4 X 1". EQUIPO DE FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA. (P.U.O.T.)	M2	85.40	0.00	0.00	85.40	465.32	0.00	0.00	465.32	39,738.33	0.00	0.00	39,738.33
128	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, EN TRABES Y PLAFON, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO Y PASTE NECESARIO. (P.U.O.T.)	M2	36.37	0.00	0.00	36.37	91.21	0.00	0.00	91.21	3,317.31	0.00	0.00	3,317.31
175-1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA, INCLUYE: LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y THINNER, A UNA ALTURA DE 0.00 MTS HASTA 5.60 MTS. (P.U.O.T.)	M2	38.77	0.00	0.00	38.77	101.88	0.00	0.00	101.88	3,949.89	0.00	0.00	3,949.89
MOB-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA MODELO COLONIAL MARCA ARYDEK O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, PINTADA Y COLOCADA EN EL SITIO. (P.U.O.T.)	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	6,394.89	0.00	0.00	6,394.89	31,974.45	0.00	0.00	31,974.45


OLIVIA LAGUNES VASQUEZ
Representante Legal


ARQ. JOSÉ LUIS HIRIATA BAYÓN
Director de Obras Públicas


C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
Presidente Municipal

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA TERMINAL DE LOS TAXIS EN LA CABECERA MUNICIPAL										FINIQUITO DE OBRA					IMPORTE DE CONTRATO CON IVA					
OBRA:	MUNICIPAL			CONTRATISTA:	OLIVIA LAGIMIER VASQUEZ			TELEFONO:	0			MONTO ANTICIPO RECIBIDO:			\$			263,661.00		
TIPO:	LICITACION RESTRINGIDA			DOMICILIO:	MIGUEL HIDALGO No. 6 CHINAMECA			CONTRATO N°:	2021301420402			PERIODO EJECUC. PROGR.:			DE OCTUBRE DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			-		
LUGAR:	SAN JUAN EVANGELISTA			CUIDAD:	CHINAMECA			FECHA DE CONTRATO:	18 DE OCTUBRE DEL 2021			PERIODO EJECUCION REAL:			DE OCTUBRE DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			-		
PROG.:	CONSTRUCCION																			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL. PRESUP.	VOL. ACTIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ACTIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO						
A03	INSTALACION ELECTRICA										200,180.77	-	-	200,180.77						
180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUITO DE PVC DE 3/4" INC. PUA DE 1", TAQUETE DE 3/4" Y ABRAZADERA TIPO UNA PARA TUBO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	20.10	0.00	0.00	20.10	38.89	0.00	0.00	38.89	781.69	0.00	0.00	781.69						
181	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE TIPO LED DE 100 WATTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	1,614.75	0.00	0.00	1,614.75	4,844.25	0.00	0.00	4,844.25						
182	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDUITO DE 4X4 CONSIDERAR UNA ALTURA DE 4.0 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	64.78	0.00	0.00	64.78	194.34	0.00	0.00	194.34						
182-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJAS DE PVC DE 2"x 4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	43.49	0.00	0.00	43.49	43.49	0.00	0.00	43.49						
182-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS/PLACA DE 1 SALIDA Y 1 APAGADOR SENCILLO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	150.36	0.00	0.00	150.36	150.36	0.00	0.00	150.36						
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CO-02. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	657.07	0.00	0.00	657.07	657.07	0.00	0.00	657.07						
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	403.87	0.00	0.00	403.87	403.87	0.00	0.00	403.87						
185-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	61.80	0.00	0.00	61.80	71.42	0.00	0.00	71.42	4,413.76	0.00	0.00	4,413.76						
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	18.60	0.00	0.00	18.60	74.61	0.00	0.00	74.61	1,387.75	0.00	0.00	1,387.75						
A04	PLACAS										12,876.58	-	-	12,876.58						
111-PL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA CON EL LOGO DEL MUNICIPIO Y LOS DATOS DE LA OBRA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	11,437.75	0.00	0.00	11,437.75	11,437.75	0.00	0.00	11,437.75						
A05	TERMINACION DE OBRA										11,437.75	-	-	11,437.75						
145	LIEMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. (P.U.O.T.)	M2	106.43	0.00	0.00	106.43	10.65	0.00	0.00	10.65	1,133.48	0.00	0.00	1,133.48						
SUMAS TOTALES:											227,293.97	-	-	227,293.97						
RESUMEN DE PARTIDAS:																				
A01	PRELIMINAR		1,665.39	0.00	0.00	1,665.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.39	0.00	0.00	1,665.39						
A02	OBRA CIVIL		160,939.12	0.00	0.00	160,939.12	0.00	0.00	0.00	0.00	200,180.77	0.00	0.00	200,180.77						
A03	INSTALACION ELECTRICA		0.00	12,876.58	0.00	12,876.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876.58	0.00	0.00	12,876.58						
A04	PLACAS		0.00	11,437.75	0.00	11,437.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11,437.75	0.00	0.00	11,437.75						
A05	TERMINACION DE OBRA		0.00	1,133.48	0.00	1,133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.48	0.00	0.00	1,133.48						
S U M A :											227,293.97	0.00	0.00	227,293.97						
16% I. V. A. :											36,367.03	0.00	0.00	36,367.03						
T O T A L E S :											263,661.00	0.00	0.00	263,661.00						
ANTICIPO AMORTIZADO CIVIL:											0.00	0.00	0.00	0.00						
ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIL:											0.00	0.00	0.00	0.00						
MONTO TOTAL FINQUITO:											263,661.00	0.00	0.00	263,661.00						
MONTO POR ESTIMAR:											0.00	0.00	0.00	0.00						

EJECUTIVO
OLIVIA LADINES VASQUEZ
Representante Legal

AUTORIZO
ARQ. JOSE LUIS HIRATA RAYON
Director de Obras Públicas

C. ANDRÉS VALENCIA RIOS
Presidente Municipal