

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	
FONDO:	FISM-DF 2019	
No. DE OBRA:	2019301420024	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA	
FECHA DE ELABORACION:	23/11/2019	
LOCALIDAD:	QUETZALAPA	
HOJA	1	DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A01	PRELIMINARES													
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO E/ES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION.	M2	63.48	21.16	0.00	84.64	8.60	0.00	0.00	8.60	545.93	181.98	0.00	727.91
A02	CIMENTACIONES													
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	8.82	2.94	0.00	11.76	212.01	0.00	0.00	212.01	1,869.83	623.31	0.00	2,493.24
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.	M2	23.04	7.68	0.00	30.72	131.37	0.00	0.00	131.37	3,026.76	1008.92	0.00	4,035.68
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUEZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	12.00	4.00	0.00	16.00	681.64	0.00	0.00	681.64	8,179.68	2726.56	0.00	10,906.24
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIOS DEL NO. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	12.00	4.00	0.00	16.00	470.00	0.00	0.00	470.00	5,640.00	1880.00	0.00	7,520.00
104-1	CONTRAIRABE DE CIMENTACION DE SECCION 20 X 20 CM CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIOS DEL NO. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIBRADO.	ML	48.00	16.00	0.00	64.00	300.19	0.00	0.00	300.19	14,409.12	4803.04	0.00	19,212.16
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	4.14	1.38	0.00	5.52	138.36	0.00	0.00	138.36	672.81	190.94	0.00	763.75
SUBTOTALES HOJAS											34,244.23	11,414.75	0.00	45,658.98
SUMA TOTALES											34,244.23	11,414.75	0.00	45,658.98

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ARG. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUPERVISOR EXTERNO
VERIFICO

ANDRES VALENIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vo. Bo.

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO

ILSE YRUES NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:		SAN JUAN EVANGELISTA	
FONDO:		FSM-DE 2019	
EJERCICIO:		2019	
LOCALIDAD:		QUETZALAPA	
No. DE OBRA:	2019301420024		
FECHA DE ELABORACION:	23/1/2019		
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA		
HOJA	2	DE	6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A03	ALBANILERIA													
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	79.33	26.11	0.00	104.44	239.00	0.00	0.00	239.00	18,720.87	6240.29	0.00	24,961.16
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2. 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	42.57	14.19	0.00	56.76	228.46	0.00	0.00	228.46	9,725.54	3241.85	0.00	12,967.39
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2. 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	48.00	16.00	0.00	64.00	238.34	0.00	0.00	238.34	11,440.32	3813.44	0.00	15,253.76
116	CASTILLO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2. 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS. INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	26.40	8.80	0.00	35.20	210.23	0.00	0.00	210.23	5,550.07	1850.02	0.00	7,400.09
113	TRUQUEO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2. 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS. INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	45.09	15.03	0.00	60.12	377.42	0.00	0.00	377.42	17,017.87	5672.62	0.00	22,690.49
SUBTOTALES HOJAS											62,454.67	20,918.22	0.00	83,372.89
SUMA TOTALES											96,098.90	32,232.97	0.00	128,331.87

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ TESORERO MUNICIPAL ENTERADO PARA PAGO LIC. JUANES NAABARETE REPRESENTANTE LEGAL EJECUTO	ING. DAVID AMBROSIO RIVAS SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS VERIFICO ARQ. JUAN GONZALEZ MORALES SUPERVISOR EXTERNO VERIFICO	ANDRES VALENCA RIOS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL V6. Bo. ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO DIR. OBRAS PUBLICAS AUTORIZO PARA PAGO
--	--	---

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA


DATOS GENERALES


MUNICIPIO:		SAN JUAN EVANGELISTA		EJERCICIO:		2019	
FONDO:		FISM-DE 2019		LOCALIDAD:		QUETZALAPA	
No. DE OBRA:		2019301420024		FECHA DE ELABORACION:		23/11/2019	
DESCRIPCION DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA		HOJA		3 DE 6	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
114-3	VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	66.24	22.08	0.00	88.32	799.90	0.00	0.00	799.90	52,985.39	17661.79	0.00	70,647.17
010132-1	DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYEMATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T.	M2	6.21	2.07	0.00	8.28	240.22	0.00	0.00	240.22	1,491.77	497.26	0.00	1,989.03
A04	CANCELERIA													
121	FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.99 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	1.00	0.00	4.00	2,677.10	0.00	0.00	2677.10	8,031.30	2677.10	0.00	10,708.40
120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FLUJA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.64	2.88	0.00	11.52	1,703.94	0.00	0.00	1703.94	14,722.04	4907.35	0.00	19,629.39
A05	ACABADOS													
125	APLANADO COMUN EN MUROS A PIOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	208.43	68.81	0.00	275.24	163.59	0.00	0.00	163.59	33,769.88	11256.63	0.00	45,026.51
SUBTOTALES HOJAS			111,000.37	37,000.13	0.00	148,000.50								
SUMA TOTALES			207,699.27	89,233.10	0.00	276,932.37								


 LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ENTERADO PARA PAGO
 REPRESENTANTE LEGAL
 ELEGUTO


 ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 VERIFICO
 ARQ. JAIRO GONZALEZ MORALES
 SUPERVISOR EXTERNO


 JADRES VALENZUELA RIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Vo. Bo.


 ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
 DIR. OBRAS PUBLICAS
 AUTORIZO PARA PAGO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA		EJERCICIO:	2019	
FONDO:	FISM-DF 2019		LOCALIDAD:	QUETZALAPA	
No. DE OBRA:	2019301420024		FECHA DE ELABORACION:	23/11/2019	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA		HOJA	4	DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
126	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	61.32	20.44	0.00	81.76	203.48	0.00	0.00	203.48	12,477.39	4159.13	0.00	16,636.52
127	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	101.04	33.68	0.00	134.72	96.50	0.00	0.00	96.50	9,750.36	3250.12	0.00	13,000.48
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA.	M2	280.19	86.73	0.00	346.92	82.56	0.00	0.00	82.56	21,481.29	7160.43	0.00	28,641.72
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBALADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL. PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS	M2	66.24	22.08	0.00	88.32	265.41	0.00	0.00	265.41	17,590.76	5860.25	0.00	23,441.01
A06	INSTALACION ELECTRICA													
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	2.00	0.00	8.00	50.13	0.00	0.00	50.13	300.78	100.26	0.00	401.04
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA, INCLUYE: INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	2.00	0.00	8.00	57.07	0.00	0.00	57.07	342.42	114.14	0.00	456.56
							SUBTOTALES HOJAS				61,933.00			
							SUMA TOTALES				269,632.27			
											20,644.33			
											0.00			
											82,577.33			
											89,877.43			
											0.00			
											359,509.70			

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMDF	LOCALIDAD:	QUETZALAPA

No. DE OBRA:	2019301420024	FECHA DE ELABORACION:	23/11/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA	HOJA	5 DE 6


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	8.00	3.00	0.00	12.00	82.24	0.00	0.00	82.24	740.16	246.72	0.00	986.88
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION.	PZA	6.00	2.00	0.00	8.00	73.94	0.00	0.00	73.94	443.64	147.98	0.00	591.62
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	3.00	1.00	0.00	4.00	57.06	0.00	0.00	57.06	171.18	57.06	0.00	228.24
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	3.00	1.00	0.00	4.00	57.72	0.00	0.00	57.72	173.16	57.72	0.00	230.88
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA 002. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	3.00	1.00	0.00	4.00	387.90	0.00	0.00	387.90	1,163.70	387.90	0.00	1,551.60
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	2.00	0.00	8.00	294.81	0.00	0.00	294.81	1,768.86	589.62	0.00	2,358.48
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUA. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	37.50	12.50	0.00	50.00	27.72	0.00	0.00	27.72	1,039.50	346.50	0.00	1,386.00
SUBTOTALS HOJAS											5,500.20	1,833.40	0.00	7,333.60
SUMA TOTALES											275,132.47	91,710.83	0.00	366,843.30


 LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ENTERADO PARA PAGO


 LIC. DAVID AMBRÓSIO RIVAS
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 VERIFICO


 ARQ. JAIRO GONZÁLEZ MORALES
 SUPERVISOR EXTERNO
 VERIFICO


 ANDRÉS VALENCIA RÍOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Vo. Bo.


 ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
 DIR. OBRAS PÚBLICAS
 AUTORIZO PARA PAGO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISM-DE 2019	LOCALIDAD:	QUETZALAPA
No. DE OBRA:	2019301420024	FECHA DE ELABORACION:	23/12/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA	HOJA	6 DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
141	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLDUCTO DE 13 MM. INC. RESANE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	9.00	3.00	0.00	12.00	86.64	0.00	0.00	86.64	779.76	259.92	0.00	1,039.68
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE	ML	75.00	25.00	0.00	#REF!	27.67	0.00	0.00	27.67	2,075.25	691.75	0.00	2,767.00
186	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE	ML	30.00	10.00	0.00	30.00	31.89	0.00	0.00	31.89	950.70	316.90	0.00	1,267.60
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION.	PZA	6.00	2.00	0.00	6.00	236.85	0.00	0.00	236.85	1,421.10	473.70	0.00	1,894.80
A07	LIMPIEZA													
146	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	66.24	22.08	0.00	66.24	8.21	0.00	0.00	8.21	543.83	181.28	0.00	725.11
SUBTOTALES HOJAS														
SUMA TOTALES														
N/A														
TOTAL														

IMPORTE PRESUP.	44,944.50	IMPORTE ADITIVAS	14,981.50	IMPORTE DEDUCTIVAS	0.00	IMPORTE FINIQUITO	59,926.00
TOTAL	325,847.61	108,615.88	0.00	434,463.49			


CONCENTRADO

ESTIMACION	IMPORTE SIIVA	IMPORTE C/IVA
1 (UNO) NORMAL	\$ 280,903.11	\$ 325,847.61
2 (DOS) FINIQUITO	\$ 93,634.38	\$ 108,615.88
TOTAL	\$ 374,537.49	\$ 434,463.49

CONTRATO:	\$ 280,903.11	\$ 325,847.61
CONVENIO Y/O EXCEDENTES	\$ 93,634.38	\$ 108,615.88
TOTAL	\$ 374,537.49	\$ 434,463.49

IMPORTE FINIQUITO	\$ 374,537.49	\$ 434,463.49
SALDO	\$ -	\$ -


LUIS VARGAS NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO


ING. JUAN SALAZAR VELAZCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO


ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vo. Bo.


ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICÓ


LIC. JOSE MANUEL GARRINVENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO


ARQ. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUPERVISOR EXTERNO
VERIFICÓ