



# ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

## FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

### DATOS GENERALES

|            |                      |            |           |
|------------|----------------------|------------|-----------|
| MUNICIPIO: | SAN JUAN EVANGELISTA | EJERCICIO: | 2019      |
| FONDO:     | FSM-DF 2019          | LOCALIDAD: | J. MORENO |

|                         |                                                                  |                       |                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| No. DE OBRA:            | 2019301420018                                                    | FECHA DE ELABORACION: | 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| DESCRIPCION DE LA OBRA: | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE J. MORENO | HOJA                  | 1 DE 4                   |

| CLAVE  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA                   |               |             |               | PRECIOS UNITARIOS |                  |                  |                | IMPORTES        |                  |                    |                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        | VOL. PRESUP.                         | VOL. ADITIVAS | VOL. DEDUC. | VOL. FINQUITO | P. U. PRESUP.     | P. U. INCREMENT. | P. U. DECREMENT. | P. U. FINQUITO | IMPORTE PRESUP. | IMPORTE ADITIVAS | IMPORTE DEDUCTIVAS | IMPORTE FINQUITO |
| A1     | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                      |               |             |               |                   |                  |                  |                |                 |                  |                    |                  |
| 100    | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION.                                                                                                                                                   | M2     | 169.28                               | 0.00          | 42.32       | 126.96        | 9.44              | 0.00             | 0.00             | 9.44           | 1,198.50        | 0.00             | 399.50             | 1,198.50         |
| A2     | CIMENTACIONES                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                      |               |             |               |                   |                  |                  |                |                 |                  |                    |                  |
| 102    | EXCAVACION A MANO EN CERCAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.                                                                                | M3     | 23.52                                | 0.00          | 5.88        | 17.64         | 212.55            | 0.00             | 0.00             | 212.55         | 3,749.38        | 0.00             | 1,249.79           | 3,749.38         |
| 103    | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.                                                                                                  | M2     | 61.44                                | 0.00          | 15.36       | 46.08         | 132.44            | 0.00             | 0.00             | 132.44         | 6,102.84        | 0.00             | 2,034.28           | 6,102.84         |
| 100-16 | ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO.3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA    | 32.00                                | 0.00          | 8.00        | 24.00         | 759.36            | 0.00             | 0.00             | 759.36         | 18,224.64       | 0.00             | 6,074.88           | 18,224.64        |
| 100-17 | DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                    | PZA    | 32.00                                | 0.00          | 8.00        | 24.00         | 475.85            | 0.00             | 0.00             | 475.85         | 11,420.40       | 0.00             | 3,806.80           | 11,420.40        |
| 104-1  | CONTRATRAPE DE CIMENTACION DE SECCION 20 X 20 CM CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIBRADO.                                             | ML     | 128.00                               | 0.00          | 32.00       | 96.00         | 313.14            | 0.00             | 0.00             | 313.14         | 30,061.44       | 0.00             | 10,020.48          | 30,061.44        |
| 105    | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.                                                                                     | M3     | 11.04                                | 0.00          | 2.76        | 8.28          | 138.72            | 0.00             | 0.00             | 138.72         | 1,148.60        | 0.00             | 382.87             | 1,148.60         |
| A03    | ALBAÑILERIA                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                      |               |             |               |                   |                  |                  |                |                 |                  |                    |                  |
| 269    | MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO                                                                              | M3     | 208.88                               | 0.00          | 62.22       | 156.66        | 251.42            | 0.00             | 0.00             | 251.42         | 39,387.46       | 0.00             | 13,129.15          | 39,387.46        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        | SUBTOTALES HOJAS                     |               |             |               |                   |                  |                  |                |                 |                  |                    |                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        | SUMA TOTALES                         |               |             |               |                   |                  |                  |                |                 |                  |                    |                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 111,293.26 0.00 37,097.75 111,293.26 |               |             |               |                   |                  |                  |                |                 |                  |                    |                  |

BEATRIZ TONAHAY MATEO MARTIN  
REPRESENTANTE LEGAL  
EJECUTO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS  
VERIFICO

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO  
DIR. OBRAS PUBLICAS  
AUTORIZO PARA PAGO

LIO. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL  
ENTERADO PARA PAGO

C. ANDRES VALENCIA RIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Vo. Bp.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ  
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

|                         |                                                                  |  |                       |                          |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|------|
| MUNICIPIO:              | SAN JUAN EVANGELISTA                                             |  | EJERCICIO:            | 2019                     |      |
| FONDO:                  | FISM-DF 2019                                                     |  | LOCALIDAD:            | J. MORENO                |      |
| No. DE OBRA:            | 2019301420018                                                    |  | FECHA DE ELABORACION: | 08 DE DICIEMBRE DEL 2019 |      |
| DESCRIPCION DE LA OBRA: | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE J. MORENO |  | HOJA                  | 2                        | DE 4 |

| CLAVE    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA                                    |              |             |               | PRECIOS UNITARIOS |                 |                 |                | IMPORTE         |                 |                    |                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | VOL. PRESUP.                                          | VOL. ADITVAS | VOL. DEDUC. | VOL. FINQUITO | P. U. PRESUP.     | P. U. INCREMEN. | P. U. DECREMEN. | P. U. FINQUITO | IMPORTE PRESUP. | IMPORTE ADITVAS | IMPORTE DEDUCTIVAS | IMPORTE FINQUITO |
| 111-1    | CADENA, INTERMEDIA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEY DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.                                                                                                                                   | ML     | 113.52                                                | 0.00         | 28.38       | 85.14         | 230.12            | 0.00            | 0.00            | 230.12         | 19,592.42       | 0.00            | 6,530.81           | 19,592.42        |
| 115      | CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEY DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.                                                                                                                                | ML     | 128.00                                                | 0.00         | 32.00       | 96.00         | 240.04            | 0.00            | 0.00            | 240.04         | 23,043.84       | 0.00            | 7,661.28           | 23,043.84        |
| 116      | CASTILLO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEY DE 8X15 CMS, INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.                                                                                                                                                  | ML     | 70.40                                                 | 0.00         | 17.60       | 52.80         | 211.82            | 0.00            | 0.00            | 211.82         | 11,184.10       | 0.00            | 3,728.03           | 11,184.10        |
| 113      | PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=160 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.                                                     | M2     | 120.24                                                | 0.00         | 30.06       | 90.18         | 380.69            | 0.00            | 0.00            | 380.69         | 34,330.62       | 0.00            | 11,443.54          | 34,330.62        |
| 114-3    | LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM, ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC = 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2     | 176.64                                                | 0.00         | 44.16       | 132.48        | 853.46            | 0.00            | 0.00            | 853.46         | 113,066.38      | 0.00            | 37,688.79          | 113,066.38       |
| 010132-1 | BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO FC=160 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T.                           | M2     | 16.56                                                 | 0.00         | 4.14        | 12.42         | 245.44            | 0.00            | 0.00            | 245.44         | 3,048.36        | 0.00            | 1,016.12           | 3,048.36         |
| A04      | CANCELERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                       |              |             |               |                   |                 |                 |                |                 |                 |                    |                  |
| 121      | FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                      | PZA    | 8.00                                                  | 0.00         | 2.00        | 6.00          | 3,121.79          | 0.00            | 0.00            | 3,121.79       | 19,730.74       | 0.00            | 6,243.58           | 19,730.74        |
| 120      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FILA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.        | M2     | 23.04                                                 | 0.00         | 5.76        | 17.28         | 1,774.53          | 0.00            | 0.00            | 1,774.53       | 30,663.88       | 0.00            | 10,221.29          | 30,663.88        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | SUBTOTALES HOJAS 253,660.34 0.00 84,533.44 253,660.34 |              |             |               |                   |                 |                 |                |                 |                 |                    |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | SUMA TOTALES 364,953.60 0.00 121,651.19 364,953.60    |              |             |               |                   |                 |                 |                |                 |                 |                    |                  |

BEATRIZ OAHERRA MARTIN  
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO  
DIR. OBRAS PUBLICAS  
AUTORIZO PARA PAGO

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL  
ENTERADO PARA PAGO

C. ANDRES VALENCA RIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Vo. Bo.

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS  
VERIFICO

ARQ. JORGE GONZALEZ MORALES  
SUPERVISOR EXTERNO  
VERIFICO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ  
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

|                         |                                                                  |                       |                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO:              | SAN JUAN EVANGELISTA                                             | EJERCICIO:            | 2019                     |
| FONDO:                  | FISM-DF 2019                                                     | LOCALIDAD:            | J. MORENO                |
| No. DE OBRA:            | 2019301420018                                                    | FECHA DE ELABORACION: | 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| DESCRIPCION DE LA OBRA: | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE J. MORENO | HOJA                  | 3 DE 4                   |

| CLAVE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA |               |             |               | PRECIOS UNITARIOS |                  |                  |                | IMPORTE         |                  |                    |                  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|--|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                 |        | VOL. PRESUP.       | VOL. ADITIVAS | VOL. DEDUC. | VOL. FINQUITO | P. U. PRESUP.     | P. U. INCREMENT. | P. U. DECREMENT. | P. U. FINQUITO | IMPORTE PRESUP. | IMPORTE ADITIVAS | IMPORTE DEDUCTIVAS | IMPORTE FINQUITO |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                 |        |                    |               |             |               |                   |                  |                  |                |                 |                  |                    |                  |  |  |
| A06   | ACABADOS                                                                                                                                                                                                        |        |                    |               |             |               |                   |                  |                  |                |                 |                  |                    |                  |  |  |
| 288   | APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.                                | M2     | 550.48             | 0.00          | 137.62      | 412.86        | 164.57            | 0.00             | 0.00             | 164.57         | 67,944.37       | 0.00             | 22,646.12          | 67,944.37        |  |  |
| 126   | APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.                             | M2     | 163.52             | 0.00          | 40.88       | 122.64        | 221.86            | 0.00             | 0.00             | 221.86         | 27,208.91       | 0.00             | 9,089.64           | 27,208.91        |  |  |
| 127   | EMBOQUILLADO PERIFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.                                                                     | ML     | 269.44             | 0.00          | 67.36       | 202.08        | 97.38             | 0.00             | 0.00             | 97.38          | 19,678.55       | 0.00             | 6,569.52           | 19,678.55        |  |  |
| 128   | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELADOR Y DOS DE PINTURA.                                                         | M2     | 693.84             | 0.00          | 173.46      | 520.38        | 84.48             | 0.00             | 0.00             | 84.48          | 43,961.70       | 0.00             | 14,653.90          | 43,961.70        |  |  |
| 129   | IMPERMEABILIZACION EN FRIO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBALDO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS | M2     | 176.64             | 0.00          | 44.16       | 132.48        | 275.80            | 0.00             | 0.00             | 275.80         | 36,537.98       | 0.00             | 12,179.33          | 36,537.98        |  |  |
| A06   | INSTALACION ELECTRICA                                                                                                                                                                                           |        |                    |               |             |               |                   |                  |                  |                |                 |                  |                    |                  |  |  |
| 135   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA                                                                                                      | PZA    | 16.00              | 0.00          | 4.00        | 12.00         | 50.47             | 0.00             | 0.00             | 50.47          | 605.64          | 0.00             | 201.88             | 605.64           |  |  |
| 136   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA                                                                                                                        | PZA    | 16.00              | 0.00          | 4.00        | 12.00         | 57.31             | 0.00             | 0.00             | 57.31          | 687.72          | 0.00             | 229.24             | 687.72           |  |  |
| 137   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA                                                                                                                       | PZA    | 24.00              | 0.00          | 6.00        | 18.00         | 82.68             | 0.00             | 0.00             | 82.68          | 1,488.24        | 0.00             | 496.08             | 1,488.24         |  |  |
| 138   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION.                                                                                                                                | PZA    | 16.00              | 0.00          | 4.00        | 12.00         | 74.43             | 0.00             | 0.00             | 74.43          | 893.16          | 0.00             | 297.72             | 893.16           |  |  |
| 139   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA                                                                                                           | PZA    | 8.00               | 0.00          | 2.00        | 6.00          | 83.88             | 0.00             | 0.00             | 83.88          | 503.28          | 0.00             | 167.76             | 503.28           |  |  |
| 139-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA                                                                                                          | PZA    | 8.00               | 0.00          | 2.00        | 6.00          | 58.12             | 0.00             | 0.00             | 58.12          | 348.72          | 0.00             | 116.24             | 348.72           |  |  |
| 183   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA                                                                                                                 | PZA    | 8.00               | 0.00          | 2.00        | 6.00          | 390.36            | 0.00             | 0.00             | 390.36         | 2,342.16        | 0.00             | 780.72             | 2,342.16         |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                 |        | SUBTOTALS HOJAS    |               |             |               | 202,200.43        | 0.00             | 67,400.15        | 202,200.43     |                 |                  |                    |                  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                 |        | SUMA TOTALES       |               |             |               | 567,154.03        | 0.00             | 189,051.34       | 567,154.03     |                 |                  |                    |                  |  |  |

BEATRIZ TORRES MATEO MARTIN  
REPRESENTANTE LEGAL  
EJECUTO


LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL  
ENTERADO PARA PAGO

ING. DAVID AMBROSIO RIVA  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLI

ING. JAIR GONZALEZ MORALES  
SUPERVISOR EXTERNO  
VERIFICO

C. ANDRES VALENCIA RIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Vo. Bo.

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO  
DIR. OBRAS PUBLICAS  
AUTORIZO PARA PAGO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ  
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

|                         |                                                                  |                       |                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO:              | SAN JUAN EVANGELISTA                                             | EJERCICIO:            | 2019                     |
| FONDO:                  | FISM-DF 2019                                                     | LOCALIDAD:            | J. MORENO                |
| No. DE OBRA:            | 2019301420018                                                    | FECHA DE ELABORACION: | 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| DESCRIPCION DE LA OBRA: | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE J. MORENO | HOJA                  | 4 DE 4                   |

| CLAVE            | CONCEPTO                                                                                                        | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA |               |             |                | PRECIOS UNITARIOS |                  |                  |                 | IMPORTE         |                  |                    |                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|
|                  |                                                                                                                 |        | VOL. PRESUP.       | VOL. ADITIVAS | VOL. DEDUC. | VOL. FINIQUITO | P. U. PRESUP.     | P. U. INCREMENT. | P. U. DECREMENT. | P. U. FINIQUITO | IMPORTE PRESUP. | IMPORTE ADITIVAS | IMPORTE DEDUCTIVAS | IMPORTE FINIQUITO |
| 184              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC. MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA    | 16.00              | 0.00          | 4.00        | 12.00          | 296.87            | 0.00             | 0.00             | 296.87          | 3,562.44        | 0.00             | 1,187.48           | 3,562.44          |
| 140-1            | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA. INC. MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA         | ML     | 100.00             | 0.00          | 25.00       | 75.00          | 27.91             | 0.00             | 0.00             | 27.91           | 2,093.25        | 0.00             | 697.75             | 2,093.25          |
| 141              | RAVURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC. RESANE. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA                | ML     | 24.00              | 0.00          | 6.00        | 18.00          | 86.87             | 0.00             | 0.00             | 86.87           | 1,563.66        | 0.00             | 521.22             | 1,563.66          |
| 142              | SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE                      | ML     | 200.00             | 0.00          | 50.00       | 150.00         | 27.83             | 0.00             | 0.00             | 27.83           | 4,174.50        | 0.00             | 1,391.50           | 4,174.50          |
| 185              | SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE                      | ML     | 80.00              | 0.00          | 20.00       | 60.00          | 31.94             | 0.00             | 0.00             | 31.94           | 1,916.40        | 0.00             | 638.80             | 1,916.40          |
| 143              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET. CONEXION E INSTALACION.                  | PZA    | 16.00              | 0.00          | 4.00        | 12.00          | 239.14            | 0.00             | 0.00             | 239.14          | 2,869.68        | 0.00             | 966.66             | 2,869.68          |
| A07              | LIMPIEZA                                                                                                        |        |                    |               |             |                |                   |                  |                  |                 |                 |                  |                    |                   |
| 145              | LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA                                                                                    | M2     | 176.64             | 0.00          | 44.16       | 132.48         | 8.60              | 0.00             | 0.00             | 8.60            | 1,139.33        | 0.00             | 379.78             | 1,139.33          |
| SUBTOTALES HOJAS |                                                                                                                 |        | 17,319.26          | 0.00          | 5773.09     | 17,319.26      |                   |                  |                  |                 |                 |                  |                    |                   |
| SUMA TOTALES     |                                                                                                                 |        | 584,473.29         | 0.00          | 194,824.43  | 584,473.29     |                   |                  |                  |                 |                 |                  |                    |                   |
| IVA              |                                                                                                                 |        | 93,516.73          | 0.00          | 31,171.91   | 93,516.73      |                   |                  |                  |                 |                 |                  |                    |                   |
| TOTAL            |                                                                                                                 |        | 677,989.02         | 0.00          | 225,996.34  | 677,989.02     |                   |                  |                  |                 |                 |                  |                    |                   |

CONCENTRADO

|                   |                |               |
|-------------------|----------------|---------------|
| ESTIMACION        | IMPORTE SI/IVA | IMPORTE C/IVA |
| 1 (CONV)          | \$ 303,614.43  | \$ 352,192.74 |
| 2 (DOS) FINIQUITO | \$ 280,868.86  | \$ 325,796.28 |
| TOTAL             | \$ 584,473.29  | \$ 677,989.02 |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| CONTRATO:               | IMPORTE SI/IVA | IMPORTE C/IVA |
| CONVENIO V/O EXCEDENTES | \$ 779,297.72  | \$ 903,985.36 |
| TOTAL                   | \$ 779,297.72  | \$ 903,985.36 |

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| IMPORTE FINIQUITO | \$ 584,473.29 | \$ 677,989.02 |
| SALDO             | \$ 194,824.43 | \$ 225,996.34 |

BEATRIZ TOMAS MATEO MARTIN  
REPRESENTANTE LEGAL  
EJECUTO

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO  
DIR. OBRAS PUBLICAS  
AUTORIZO PARA PAGO

C. ANDRES VALENCIA RIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Vc/bo

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS  
VERIFICO

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL  
ENTERADO PARA PAGO

ARQ. JAIRO GONZALEZ MORALES  
SUPERVISOR EXTERNO  
VERIFICO