

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN ENTREGA

COMPañA CONTRATISTA: **DESARROLLO ESTRUCTURAL, CIVIL Y ELECTRICO  
S.A. DE C.V**  
REPRESENTADA POR: **C. MARIO MIXCOATL COATL**  
PUESTO: **REPRESENTANTE LEGAL**

### RECIBE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.  
REPRESENTADA POR: **C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS**  
PUESTO: **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
REPRESENTADA POR : **ING. JAVIER BARRIENTOS BALCÁZAR**  
PUESTO: **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

### DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE OBRA: **2018301420210**  
NOMBRE DE LA OBRA: **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS  
CALLES LOS CLAVELES, EL MIRADOR, LAS AZUCENAS Y LAS  
BUGAMBILIAS DE LA COLONIA LAS FLORES DE SAN JUAN  
EVANGELISTA**

CONTRATO NUM: **2018301420210**  
MONTO DE LA TAREA: **\$ 936,927.33**  
MONTO EJECUTADO: **\$ 936,927.33**  
FECHA DE INICIO CONTRATO: **18 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: **16 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
FECHA DE INICIO REAL: **18 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
FECHA DE TERMINACIÓN REAL: **16 DE NOVIEMBRE DE 2018**

EN LA CIUDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.  
SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA **20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**, REUNIDOS EN LA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, PARA LA ENTREGA POR PARTE DE LA COMPAÑIA  
CONTRATISTA Y LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO

DE LA SIGUIENTE OBRA CON NUM. **2018301420210** DENOMINADA “AMPLIACION DE RED  
ELECTRICA EN LAS CALLES LOS CLAVELES, EL MIRADOR, AZUCENAS Y BUGAMBILIAS DE  
SAN JUAN EVANGELISTA.”

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES  
QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA  
OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN  
CUMPLIENDO CON LAS METAS Y ESPECIFICACIONES CONTRATADAS POR LO QUE ESTA EN  
CONDICIONES DE SER RECIBIDA



DESARROLLO ESTRUCTURAL, CIVIL Y ELÉCTRICO S.A. DE C.V.

**DESARROLLO ESTRUCTURAL, CIVIL Y ELÉCTRICO S.A. DE C.V.**

OBRA CIVIL • CERCAS DE MALLA CICLÓN • ALUMBRADO PÚBLICO • AGUA POTABLE  
PAVIMENTOS PROYECTOS • ESTRUCTURAS METÁLICAS • CURVAS CURVAS

CABE SEÑALAR QUE ESTA RECEPCIÓN NO LIBERA A LA COMPAÑÍA CONTRATISTA DE CUALQUIER DESPERFECTO O VICIOS OCULTOS QUE LE RESULTARE, POR LO CUAL SU RESPONSABILIDAD ESTARA VIGENTE DURANTE UN AÑO A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCIÓN.

**RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO**

<b>C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS</b>	<b>PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</b>
<b>ING. JAVIER BARRIENTOS BALCÁZAR</b>	<b>DIRECTOR DE OBRAS</b>

**ENTREGA POR LA COMPAÑÍA CONTRATISTA**

<b>C. MARIO MIXCOATL COATL</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>
--------------------------------	----------------------------

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS LOS QUE INTERVIENEN EN ELLA.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

**C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS**  
PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL

**ING. JAVIER BARRIENTOS BALCÁZAR**  
DIRECTOR DE OBRAS

POR LA COMPAÑÍA CONTRATISTA

**C. MARIO MIXCOATL COATL**  
REPRESENTANTE LEGAL.