

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA		EJERCICIO:	2019	
FONDO:	FISIMF		LOCALIDAD:	VILLA ALTA	
No. DE OBRA:	2019301420099		FECHA DE ELABORACION:	25/11/2019	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALTA		HOJA	1	DE 5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A01	PRELIMINARES													
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO ELES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION.	M2	105.80	0.00	0.00	105.80	9.43	0.00	0.00	9.43	997.69	0.00	0.00	997.69
A02	CIMENTACIONES													
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	14.70	0.00	0.00	14.70	212.54	0.00	0.00	212.54	3,124.34	0.00	0.00	3,124.34
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	38.40	0.00	0.00	38.40	131.69	0.00	0.00	131.69	5,056.90	0.00	0.00	5,056.90
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" @ 20 CM EN AMOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	20.00	0.00	0.00	20.00	756.78	0.00	0.00	756.78	15,135.60	0.00	0.00	15,135.60
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	20.00	0.00	0.00	20.00	475.10	0.00	0.00	475.10	9,502.00	0.00	0.00	9,502.00
104-1	CONCRETO FC=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	80.00	0.00	0.00	80.00	311.10	0.00	0.00	311.10	24,888.00	0.00	0.00	24,888.00
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	6.90	0.00	0.00	6.90	138.72	0.00	0.00	138.72	957.17	0.00	0.00	957.17
SUBTOTALES HOJAS											59,661.70	0.00	0.00	59,661.70
SUMA TOTALES											59,661.70	0.00	0.00	59,661.70


 LIC. JOSE MANUEL SARMENTO PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ENTERADO PARA PAGO
 JOSIMAR VALDERRAMA HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 EJECUTO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 VERIFICO


 C. ANDRES VALENCIANO RIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 No. Bo.


 ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
 DIR. OBRAS PÚBLICAS
 AUTORIZO PARA PAGO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA		EJERCICIO:	2019	
FONDO:	FISMDF		LOCALIDAD:	VILLA ALTA	

No. DE OBRA:	2019301420089		FECHA DE ELABORACION:	25/11/2019	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALTA		HOJA	2	DE 5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA					PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADIVTAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADIVTAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A03	ALBAÑILERIA													
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	130.55	0.00	0.00	130.55	249.91	0.00	0.00	249.91	32,625.75	0.00	0.00	32,625.75
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	70.95	0.00	0.00	70.95	228.00	0.00	0.00	228.00	16,247.55	0.00	0.00	16,247.55
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	80.00	0.00	0.00	80.00	238.91	0.00	0.00	238.91	19,112.80	0.00	0.00	19,112.80
116	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS. INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	44.00	0.00	0.00	44.00	210.66	0.00	0.00	210.66	9,269.04	0.00	0.00	9,269.04
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=180 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". ACABADO PLIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	75.15	0.00	0.00	75.15	379.07	0.00	0.00	379.07	28,487.11	0.00	0.00	28,487.11
114-3	VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	110.40	0.00	0.00	110.40	847.02	0.00	0.00	847.02	93,511.01	0.00	0.00	93,511.01
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2. DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T.	M2	10.35	0.00	0.00	10.35	243.99	0.00	0.00	243.99	2,525.30	0.00	0.00	2,525.30
SUBTOTALES HOJAS											201,776.56	0.00	0.00	201,776.56
SUMA TOTALES											261,440.26	0.00	0.00	261,440.26

 L.C. JOSE MANUEL SARRIENTO PEREZ TESORERO MUNICIPAL ENTERADO PARA PAGO	 ING. DAVID AMBROSIO RIVAS SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS VERIFICO	 ARQ. JAIRO GONZALEZ MORALES SUPERVISOR EXTERNO VERIFICO	 C. ANDRES VALENCIA RIOS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL V.O. B.P.	 ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO DIR. OBRAS PUBLICAS AUTORIZO PARA PAGO
 JOSE MARIA VALDIVIA HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL EJECUTO				

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA		EJERCICIO:	2019	
FONDO:	FISMDF		LOCALIDAD:	VILLA ALTA	
No. DE OBRA:	2019301420089		FECHA DE ELABORACION:	29/11/2019	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALTA		HOJA	3	DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA					PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADTIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADTIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
A04	CANCELERIA													
121	FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	3,097.55	0.00	0.00	3097.55	15,487.75	0.00	0.00	15,487.75
120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2° COLOR BLANCO, UNA FILA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	14.40	0.00	0.00	14.40	1,759.32	0.00	0.00	1759.32	25,334.21	0.00	0.00	25,334.21
A06	ACABADOS													
125	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	344.05	0.00	0.00	344.05	164.00	0.00	0.00	164.00	56,424.20	0.00	0.00	56,424.20
126	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	102.20	0.00	0.00	102.20	221.27	0.00	0.00	221.27	22,613.79	0.00	0.00	22,613.79
127	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO- CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	168.40	0.00	0.00	168.40	96.72	0.00	0.00	96.72	16,287.65	0.00	0.00	16,287.65
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA.	M2	433.65	0.00	0.00	433.65	84.15	0.00	0.00	84.15	36,491.65	0.00	0.00	36,491.65
SUBTOTALES HOJAS											172,639.25	0.00	0.00	172,639.25
SUMA TOTALES											434,079.51	0.00	0.00	434,079.51

 L.C. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ TESORERO MUNICIPAL ENTERADO PARA PAGO	 ING. DAVID AMBROSIO RIVAS SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS VERIFICO
 C. ANDRES VALENCIA RIOS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL V. B.	 ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO DIR. OBRAS PUBLICAS AUTORIZO PARA PAGO
 J. VALDIVIA HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL EJECUTO	 ART. AIRO GONZALEZ MORALES SUPERVISOR EXTERNO VERIFICO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMDF	LOCALIDAD:	VILLA ALTA

No. DE OBRA:	2019301420089	FECHA DE ELABORACION:	29/1/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALTA	HOJA	4 DE 5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A05	ACABADOS													
129	INTERMEABILIZACION EN FRIO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPOCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS	M2	110.40	0.00	0.00	110.40	275.01	0.00	0.00	275.01	30,361.10	0.00	0.00	30,361.10
A06	INSTALACION ELECTRICA													
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAYA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	50.26	0.00	0.00	50.26	502.60	0.00	0.00	502.60
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA INC. MATERIALES, NO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	57.22	0.00	0.00	57.22	572.20	0.00	0.00	572.20
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	82.43	0.00	0.00	82.43	1,236.45	0.00	0.00	1,236.45
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INC. CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION.	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	74.12	0.00	0.00	74.12	741.20	0.00	0.00	741.20
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	83.60	0.00	0.00	83.60	418.00	0.00	0.00	418.00
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	57.85	0.00	0.00	57.85	289.25	0.00	0.00	289.25
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CO2. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	388.83	0.00	0.00	388.83	1,944.15	0.00	0.00	1,944.15
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	295.52	0.00	0.00	295.52	2,955.20	0.00	0.00	2,955.20
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	62.50	0.00	0.00	62.50	27.80	0.00	0.00	27.80	1,737.50	0.00	0.00	1,737.50
SUBTOTALES HOJAS											40,757.65	0.00	0.00	40,757.65
SUMA TOTALES											474,837.16	0.00	0.00	474,837.16

L.C. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

JOSEFA VALDIVIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ABRAHAM GONZALEZ MORALES
SUPERVISOR EXTERNO
VERIFICO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
V.O. Br.

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA		EJERCICIO:	2019	
FONDO:	FISMDF		LOCALIDAD:	VILLA ALTA	
No. DE OBRA:	2019301420089		FECHA DE ELABORACION:	25/1/2019	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALTA		HOJA	5	DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA					PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADTIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADTIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A06	INSTALACION ELECTRICA													
141	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	15.00	0.00	0.00	15.00	86.87	0.00	0.00	86.87	1,303.05	0.00	0.00	1,303.05
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE	ML	125.00	0.00	0.00	125.00	27.74	0.00	0.00	27.74	3,467.50	0.00	0.00	3,467.50
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE	ML	50.00	0.00	0.00	50.00	31.77	0.00	0.00	31.77	1,588.50	0.00	0.00	1,588.50
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUETI CONEXION E INSTALACION.	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	237.39	0.00	0.00	237.39	2,373.90	0.00	0.00	2,373.90
A07	LIMPIEZA													
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	110.40	0.00	0.00	110.40	8.60	0.00	0.00	8.60	949.44	0.00	0.00	949.44
SUBTOTALS HOJAS											9,682.39	0.00	0.00	9,682.39
SUMA TOTALES											484,519.55	0.00	0.00	484,519.55
TOTAL											77,523.13	0.00	0.00	77,523.13
TOTAL											562,042.68	0.00	0.00	562,042.68

CONCENTRADO		IMPORTE SI/VA	IMPORTE C/IVA
ESTIMACION			
1(UNO) NORMAL		202,808.36	235,257.69
2DOS(FINIQUITO)		281,711.20	326,784.99
TOTAL		484,519.55	562,042.68

CONTRATO:	IMPORTE SI/VA	IMPORTE C/IVA
\$ 484,519.55	\$ 484,519.55	\$ 562,042.68
CONVENIO V/O		
TOTAL	\$ 484,519.55	\$ 562,042.68
IMPORTE	\$ 484,519.55	\$ 562,042.68
SALDO	\$ -	\$ -



JOSIMAR VALDERRAMA HERNANDEZ
EJECUTO




ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
AUTORIZO PARA PAGO



ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
VERIFICO



LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
ENTERADO PARA PAGO



C. ANDRES VALENCIA RIOS
Vo.Bo.



ARO. JAIRO GONZALEZ MORALES
VERIFICO