

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMADE	LOCALIDAD:	SAN JUAN EVANGELISTA
No. DE OBRA:	2019301420003	FECHA DE ELABORACION:	01/09/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN JUAN EVANGELISTA	HOJA	1 DE 4

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A01	PRELIMINARES													
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION.	M2	169.28	42.32	0.00	211.60	9.43	0.00	0.00	9.43	1,596.31	399.08	0.00	1,995.39
A02	CIMENTACIONES													
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	10.28	19.12	0.00	29.40	214.78	0.00	0.00	214.78	2,207.94	4,106.59	0.00	6,314.53
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.	M2	40.96	35.84	0.00	76.80	133.18	0.00	0.00	133.18	5,455.05	4,773.17	0.00	10,228.22
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACOERO DE REFUERZO DEL NO.3 (3/8" Ø) @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	40.00	0.00	40.00	764.27	0.00	0.00	764.27	0.00	30,570.80	0.00	30,570.80
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIOS DEL NO. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	0.00	40.00	0.00	40.00	479.12	0.00	0.00	479.12	0.00	19,164.80	0.00	19,164.80
104	CONTRATRAPE DE CIMENTACION DE SECCION 20 X 30 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIOS DEL NO. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	128.00	32.00	0.00	160.00	299.37	0.00	0.00	299.37	38,319.36	9,579.84	0.00	47,899.20
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	3.04	10.76	0.00	13.80	139.22	0.00	0.00	139.22	423.23	1,498.01	0.00	1,921.24
A03	ALBANILERIA													
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	208.88	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	53,265.40	0.00	53,265.40	0.00
269-1	MURO DE BLOCK DE 10 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	0.00	261.10	0.00	261.10	0.00	0.00	0.00	275.51	0.00	71,935.66	0.00	71,935.66
			SUBTOTALES HOJAS											
			SUMA TOTALES											
			101,267.29	142,027.95		53,265.40							190,029.84	
			101,267.29	142,027.95		53,265.40							190,029.84	

VERONICA VALENCIA CORDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

J.C. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

NG. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vo. Bo.

ARC. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMDF	LOCALIDAD:	SAN JUAN EVANGELISTA
No. DE OBRA:	2019301420003	FECHA DE ELABORACION:	01/08/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN JUAN EVANGELISTA	HOJA	2 DE 4

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARRABO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	113.52	28.38	0.00	141.90	230.05	0.00	0.00	230.05	26,115.28	6,528.82	0.00	32,644.10
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARRABO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	128.00	32.00	0.00	160.00	240.64	0.00	0.00	240.64	30,801.92	7,700.48	0.00	38,502.40
116	CASTILLO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARRABO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	70.40	17.60	0.00	88.00	212.44	0.00	0.00	212.44	14,955.78	3,738.94	0.00	18,694.72
113-1	PISO DE 8 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, ACREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	120.24	30.06	0.00	150.30	383.45	0.00	0.00	383.45	46,106.03	11,526.51	0.00	57,632.54
114	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 8 CM, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC = 200 KG/CM2, ACREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	176.64	0.00	0.00	176.64	710.00	0.00	0.00	0.00	125,414.40	0.00	125,414.40	0.00
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM, ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC = 200 KG/CM2, ACREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	0.00	220.80	0.00	220.80	0.00	0.00	0.00	846.50	0.00	187,348.80	0.00	187,348.80
BAND-1	BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR DE COCRETO HECHO EN OBRA DE FC=150KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO DE FRONTERAS, COLADO	M2	0.00	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00	220.19	0.00	4,557.93	0.00	4,557.93
A04	CANCELERIA													
121	FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA, CAL. 20, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00	2.00	0.00	10.00	2,646.42	0.00	0.00	2,646.42	21,171.36	5,292.84	0.00	26,464.20
120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FILA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, DE ESPESOR, INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	23.04	0.00	0.00	0.00	1,705.08	0.00	0.00	0.00	39,285.04	0.00	39,285.04	0.00
120-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FILA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, DE ESPESOR, INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2,356.46	0.00	47,129.20	0.00	47,129.20
SUBTOTALES HOJAS			369,849.80	273,625.52		164,699.44	412,973.88							
SUMA TOTALES			405,417.09	415,851.47		217,964.84	603,003.72							

VERONICA VALENCIA CORDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

NG. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vo. Bo.

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZADO PARA PAGO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMDF	LOCALIDAD:	SAN JUAN EVANGELISTA
No. DE OBRA:	2019301420003	FECHA DE ELABORACION:	01/08/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN JUAN EVANGELISTA	HOJA	3 DE 4

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA					PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE		
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A06	ACABADOS													
125	ARLANADO COMLIN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	550.48	0.00	550.48	0.00	165.96	0.00	0.00	0.00	91,357.66	0.00	91,357.66	0.00
288-1	ARLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	0.00	688.10	0.00	688.10	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	152,070.10	0.00	152,070.10
126	ARLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	163.52	0.00	163.52	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	36,955.52	0.00	36,955.52	0.00
126-1	ARLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	0.00	204.40	0.00	204.40	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	47,216.40	0.00	47,216.40
127	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CAHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	269.44	67.36	0.00	336.80	96.76	0.00	0.00	96.76	26,071.01	6,517.75	0.00	32,588.77
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA.	M2	693.84	173.46	0.00	867.30	84.16	0.00	0.00	84.16	58,393.57	14,586.39	0.00	72,979.97
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBALADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL, PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS	M2	176.64	44.16	0.00	220.80	275.04	0.00	0.00	275.04	48,583.07	12,145.77	0.00	60,728.83
A06	INSTALACION ELECTRICA													
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	8.00	2.00	0.00	10.00	50.28	0.00	0.00	50.28	402.24	100.56	0.00	502.80
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA, INCLUYE: INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	57.34	0.00	0.00	57.34	573.40	0.00	0.00	573.40
SUBTOTALES HOJAS			262,336.48	232,648.97	128,313.18	366,672.27								
SUMA TOTALES			667,453.57	648,500.45	346,278.02	989,675.99								

LIC. JOSE MANUEL SARMENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
-F62

VERONICA VALENCIA CORDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

NG. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vo. Bo.

ABO. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMD	LOCALIDAD:	SAN JUAN EVANGELISTA
No. DE OBRA:	2019301420003	FECHA DE ELABORACION:	01/08/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN JUAN EVANGELISTA	HOLA	4 DE 4

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	24.00	6.00	0.00	30.00	82.47	0.00	0.00	82.47	1,979.28	494.82	0.00	2,474.10
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIACION.	PZA	16.00	4.00	0.00	20.00	74.20	0.00	0.00	74.20	1,187.20	296.80	0.00	1,484.00
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	8.00	2.00	0.00	10.00	83.62	0.00	0.00	83.62	668.96	167.24	0.00	836.20
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	PZA	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	101.89	0.00	1,018.90	0.00	1,018.90
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA GOZ. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	8.00	2.00	0.00	10.00	387.55	0.00	0.00	387.55	3,100.40	775.10	0.00	3,875.50
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	16.00	4.00	0.00	20.00	295.61	0.00	0.00	295.61	4,729.76	1,182.44	0.00	5,912.20
140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 13 MM. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	100.00	0.00	0.00	0.00	21.92	0.00	0.00	21.92	2,192.00	0.00	2,192.00	0.00
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	ML	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	22.99	0.00	2,873.75	0.00	2,873.75
141	RAUVRADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	24.00	6.00	0.00	30.00	86.83	0.00	0.00	86.83	2,083.92	520.98	0.00	2,604.90
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VIVANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE	ML	200.00	50.00	0.00	250.00	27.74	0.00	0.00	27.74	5,548.00	1,387.00	0.00	6,935.00
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VIVANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE	ML	80.00	20.00	0.00	100.00	31.77	0.00	0.00	31.77	2,541.60	635.40	0.00	3,177.00
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VIVANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE	PZA	16.00	4.00	0.00	20.00	237.48	0.00	0.00	237.48	3,799.68	949.92	0.00	4,749.60
A07	LIMPIEZA	M2	176.64	44.16	0.00	220.80	13.92	0.00	0.00	13.92	2,458.83	614.71	0.00	3,073.54
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2												

SUBTOTALS HOJAS	2,456.83	614.71	0.00	3,073.54
SUMA TOTALES	30,289.63	10,917.06	2,192.00	39,014.69
IVA	697,742.20	659,417.50	348,489.02	1,008,690.68
TOTAL	111,638.75	105,506.80	55,755.04	161,390.51
	809,380.95	764,924.31	404,224.07	1,170,081.20

CONCENTRADO

ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
1(UNO)	\$ 369,803.36	\$ 428,971.90
1 A (UNO A)	\$ 248,351.67	\$ 288,087.94
1 B (UNO B) FINQUITO	\$ 390,535.66	\$ 453,021.36
TOTAL	\$ 1,008,690.69	\$ 1,170,081.20

CONTRATO:	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
CONVENIO Y/O EXCEDENTES	\$ 697,742.20	\$ 809,380.95
TOTAL	\$ 310,948.48	\$ 360,700.25
	\$ 1,008,690.68	\$ 1,170,081.20

IMPORTE LE FINQUITO	\$ 1,008,690.68	\$ 1,170,081.20
SALDO	\$ -	\$ -

VERONICA VALENCIA CONDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTIVO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTRADO PARA PAGO

ABO. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vo. Bo.