



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA		EJERCICIO:	2019	
FONDO:	FISMDF		LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA	
No. DE OBRA:	2019301420032		FECHA DE ELABORACION:	06/12/2019	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA		HOJA	1	DE 5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA					PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A01	PRELIMINARES													
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION	M2	169.28	0.00	0.00	132.48	9.44	0.00	0.00	9.44	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
A02	CIMENTACIONES													
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	23.52	0.00	0.00	23.52	212.55	0.00	0.00	212.55	4,999.18	0.00	0.00	4,999.18
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F.C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. ESPESOR INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL Y EQUIPO	M2	61.44	0.00	0.00	61.44	132.47	0.00	0.00	132.47	8,138.96	0.00	0.00	8,138.96
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F.C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (36" @) 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	32.00	0.00	0.00	32.00	759.47	0.00	0.00	759.47	24,303.04	0.00	0.00	24,303.04
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F.C=250 KG/CM2, INCLUYE: CORTES, DOBLES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	32.00	0.00	0.00	32.00	475.89	0.00	0.00	475.89	15,228.48	0.00	0.00	15,228.48
104-1	CONTRATASE DE CIMENTACION DE SECCION 20 X 20 CM CON CONCRETO F.C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	128.00	0.00	0.00	128.00	313.25	0.00	0.00	313.25	40,096.00	0.00	0.00	40,096.00
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	11.04	0.00	0.00	11.04	138.72	0.00	0.00	138.72	1,531.47	0.00	0.00	1,531.47
A03	ALBANILERIA													
269	MURO DE BLOQUE HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	208.88	0.00	0.00	208.88	251.60	0.00	0.00	251.60	52,564.21	0.00	0.00	52,564.21
SUBTOTALES HOJAS			148,449.33	0.00	0.00	148,449.33								
SUMA TOTALES			148,449.33	0.00	0.00	148,449.33								

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vc. Bp

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PÚBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO

BEATRIZ DOMESTICO MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

ING. JAIR GONZALEZ MORALES
SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA		EJERCICIO:	2019	
FONDO:	FISMDF		LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA	
No. DE OBRA:	2019301420052		FECHA DE ELABORACION:	08/12/2019	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	ONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA		HOJA	2	DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	113.52	0.00	0.00	113.52	230.18	0.00	0.00	230.18	26,130.03	0.00	0.00	26,130.03
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	128.00	0.00	0.00	128.00	240.08	0.00	0.00	240.08	30,730.24	0.00	0.00	30,730.24
116	CASTILLO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	70.40	0.00	0.00	70.40	211.85	0.00	0.00	211.85	14,914.24	0.00	0.00	14,914.24
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	120.24	0.00	0.00	120.24	380.77	0.00	0.00	380.77	45,783.78	0.00	0.00	45,783.78
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM, ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC = 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	176.64	0.00	0.00	176.64	853.79	0.00	0.00	853.79	150,813.47	0.00	0.00	150,813.47
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	M2	16.56	0.00	0.00	16.56	245.51	0.00	0.00	245.51	4,065.65	0.00	0.00	4,065.65
A04	CANCELERIA													
121	FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.98 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA CAL. 20, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	3,122.98	0.00	0.00	3,122.98	24,983.84	0.00	0.00	24,983.84
SUBTOTALES HOJAS											297,421.25	0.00	0.00	297,421.25
SUMA TOTALES											445,870.58	0.00	0.00	445,870.58

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ TESORERO MUNICIPAL ENTERADO PARA PAGO	ING. DAVID AMBROSIO RIVAS SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS VERIFICO
BEATRIZ TOMATE MARTIN RESPONSABLE LEGAL EJECUTO	ARO JAIRO GONZALEZ MORALES SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS VERIFICO
C. ANDRES VALENCIA RIOS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL V.O. Bo.	ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO DIR. OBRAS PUBLICAS AUTORIZADO PARA PAGO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMDF	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA

No. DE OBRA:	2019301420052	FECHA DE ELABORACION:	06/12/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA	HOJA	3 DE 5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADTIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADTIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO. UNA FILA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	23.04	0.00	0.00	23.04	1,775.26	0.00	0.00	1775.26	40,901.99	0.00	0.00	40,901.99
A05	ACABADOS													
125	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	550.48	0.00	0.00	550.48	164.60	0.00	0.00	164.60	90,609.01	0.00	0.00	90,609.01
126	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	163.52	0.00	0.00	163.52	221.88	0.00	0.00	221.88	36,281.82	0.00	0.00	36,281.82
127	EMBOQUILADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO- CALHODA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	269.44	0.00	0.00	269.44	97.41	0.00	0.00	97.41	26,246.15	0.00	0.00	26,246.15
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA.	M2	693.84	0.00	0.00	693.84	84.49	0.00	0.00	84.49	58,622.54	0.00	0.00	58,622.54
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBALADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS	M2	176.64	0.00	0.00	176.64	275.84	0.00	0.00	275.84	48,724.38	0.00	0.00	48,724.38
A06	INSTALACION ELECTRICA													
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	16.00	0.00	0.00	16.00	50.49	0.00	0.00	50.49	807.84	0.00	0.00	807.84
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALLUPA. INCLUYE: INC: MATERIALES, NO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	16.00	0.00	0.00	16.00	57.32	0.00	0.00	57.32	917.12	0.00	0.00	917.12
SUBTOTALS HOJAS											303,110.85	0.00	0.00	303,110.85
SUMA TOTALES											748,981.43	0.00	0.00	748,981.43

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO


C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vc. Bo.

BEATRIZ JOSEFINA MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ANGEL JAIRO GONZALEZ MORALES
SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PÚBLICAS
AUTORIZA PARA PAGO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMEF	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA
No. DE OBRA:	2018301420052	FECHA DE ELABORACION:	06/12/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA	HOJA	4 DE 5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	24.00	0.00	0.00	24.00	82.69	0.00	0.00	82.69	1,984.56	0.00	0.00	1,984.56
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIACION.	PZA	16.00	0.00	0.00	16.00	74.44	0.00	0.00	74.44	1,191.04	0.00	0.00	1,191.04
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	83.89	0.00	0.00	83.89	671.12	0.00	0.00	671.12
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	58.14	0.00	0.00	58.14	465.12	0.00	0.00	465.12
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	390.43	0.00	0.00	390.43	3,123.44	0.00	0.00	3,123.44
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON	PZA	16.00	0.00	0.00	16.00	296.93	0.00	0.00	296.93	4,750.88	0.00	0.00	4,750.88
140-1	GUIA. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	100.00	0.00	0.00	100.00	27.92	0.00	0.00	27.92	2,792.00	0.00	0.00	2,792.00
141	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	24.00	0.00	0.00	24.00	86.87	0.00	0.00	86.87	2,084.88	0.00	0.00	2,084.88
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINAVEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE	ML	200.00	0.00	0.00	200.00	27.83	0.00	0.00	27.83	5,566.00	0.00	0.00	5,566.00
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINAVEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE	ML	80.00	0.00	0.00	80.00	31.96	0.00	0.00	31.96	2,556.80	0.00	0.00	2,556.80
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION.	PZA	16.00	0.00	0.00	16.00	239.24	0.00	0.00	239.24	3,827.84	0.00	0.00	3,827.84
SUBTOTALS HOJAS											29,013.68	0.00	0.00	29,013.68
SUMA TOTALES											777,995.11	0.00	0.00	777,995.11

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

BEATRIZ TENDERO Y MATEO MARTIN
FISCAL LEGAL
EJECUTO

JRG. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

C. ANDRES VALENZUELA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
V.O. B8

ABD. ALFARO GONZALEZ MORALES
SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PÚBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO



FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	26/130.0336	
FONDO:	FSIMDF	LOCALIDAD:	18/02/1984	
No. DE OBRA:	20/1930/1420052	FECHA DE ELABORACION:	06/05/2025	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERRMOSA	HOJA	5	DE 5

[illegible]

CONCENTRADO			
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	
1(UNO)NORMAL	\$ 303,710.99	\$	362,304.75
1(UNO)NORMAL	\$ 475,803.23	\$	661,931.75
TOTAL	\$ 779,514.22	\$	904,236.50

CONTRATO:	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
\$ 779,514.22	\$	904,236.50

CONVENIO Y/O EXCEDENTES	TOTAL
\$ 779,514.22	\$ 904,236.50

IMPORTE FINICUITO	IMPORTE
\$ 779,514.22	\$ 904,236.50
\$ -	\$ -

BEATRIZ DONAHERY
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTÓ

3. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO

~~C. ANDRES VALENCIA RIOS~~
~~PRESIDENTE MUNICIPAL~~
~~Vq. Bo.~~

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICÓ

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTÉRADO PARA PAGO

RECIBO
SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICÓ