

FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE TEJADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CLAVE 300UN0622G DE LA LOCALIDAD DE LA CERQUILLA											
CONTRATISTA:	C. REYNA POLO TIRADO				TELÉFONO:	MONTANTO ANTICIPO RECIBIDO: \$ 436,451.45					
DOMICILIO:	CALLE: MIGUEL HIDALGO No. 6				REG. FED. DE CAUS.:	POTR080106AAA					
CIUDAD:	CHINAMECA				CONTRATO N°:	2020301420019					
ADJUDICACIÓN DIRECTA	LA CERQUILLA				FECHA DE CONTRATO:	21 de Octubre del 2020					
EDUCACIÓN					PERIODO EJECUC. PROGR.:	23 - Oct. - 2020 AL 19 - Feb. - 2021					
PERIODO EJECUCIÓN REAL:					PERIODO EJECUCIÓN REAL:	23 - Oct. - 2020 AL 19 - Feb. - 2021					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES		
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	IMPORTES ADITIVAS	IMPORTES DEDUCTIVAS	IMPORTES PRINCIPAL
A	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE										
A01	PRELIMINARES										
100	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO, POR MEDIOS MANUALES ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA EN EL AREA DE TRABAJO. (P.U.O.T.)	M2	152.00	0.00	0.00	\$8.47	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$ 13,390.47
100-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA	ML	10.00	0.00	0.00	\$12.40	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$ 1,287.44
100-2	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR. INC. APLE DE MATERIAL HASTA PRIMER ESTACION DE 20 MTS.	M3	19.41	0.00	0.00	\$360.88	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$124.00
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	23.63	0.00	0.00	\$210.51	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$7,004.68
A02	OBRA CIVIL										
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	M2	15.36	0.00	0.00	\$130.63	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$4,974.35
160-15	CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 80 X 80 X 16 CMS. DE CIMENTACION DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 4 (1/2" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, DOBLE PARRILLA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	PZA	10.00	0.00	0.00	\$968.34	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$131,361.09
161-11	DADO DE CIMENTACION DE 30X30X60 CM ARMADA CON 8 VAR. DE 1/2 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CM. CON CONCRETO FC=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	PZA	10.00	0.00	0.00	\$771.40	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$2,006.48
104-10	CONTRATARSE DE CIMENTACION DE SECCION 20 X 20 CM. CON CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20.00 CMS INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)	ML	55.50	0.00	0.00	\$429.84	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$9,683.40
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	18.96	0.00	0.00	\$124.26	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$7,714.00
105-11	CARGA Y ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. (P.U.O.T.)	M3	5.84	0.00	0.00	\$48.43	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$23,856.12
130-10	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, ESPOLVOREADO CON CEMENTO GRIS Y REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 7/10-10; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. (P.U.O.T.)	M2	147.69	0.00	0.00	\$391.91	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$2,355.97
165-11	COLUMNAS CIRCULARES EN ESTRUCTURA DE 30 CM DE DIAMETRO REFORZADA CON 6 VAR. DE 1/2" Y ESTRIBOS CIRCULARES CON VAR. DE 3/8" @ 15 CMS. CON CONCRETO FC= 250 KG/CM2 INCLUYE: SONOTUBO DE 30 CMS DE DIAMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, VIBRADO Y CURADO. (P.U.O.T.)	ML	30.00	0.00	0.00	\$919.37	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$57,881.19
SUMA HOJA 1									\$ 144,751.56	\$ -	\$ 144,751.56

EJECUTÓ

Pololo
C. REYNA POLO TIRADO
Representante Legal

AUTORIZÓ

Arq. José Luis Hiraíta Pavón
ARQ. JOSÉ LUIS HIRAITA PAVÓN
Director de Obras Públicas
Página 1 de 4

C. Andrés Valencia Ríos
C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
Presidente Municipal

FINIQUITO DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA										IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 436,451.45										
CONTRATISTA: C. REYNA POLO TIRADO										MONTA ANTICIPO RECIBIDO: \$										
DOMICILIO: CALLE: MIGUEL HIDALGO No. 8										PERIODO EJECUC. PROGR.: 23 - Oct. - 2020 AL 19 - Feb. - 2021										
TELEFONO: POTR880168AAA										PERIODO EJECUCION REAL: 23 - Oct. - 2020 AL 19 - Feb. - 2021										
CONTRATO N°: 20200601420019																				
FECHA DE CONTRATO: 21 de Octubre del 2020																				
CUIDAD: CHINAMECA																				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE PRESUP.			IMPORTE ADITIVAS			IMPORTE FINIQUITO					
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. FINIQUITO	VOL. DEDUCT.	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. TOTAL ESTRUCTURA	\$	\$	\$	\$	\$	\$				
A03	ESTRUCTURA																			
3054587	CONSTRUCCION DE CLIP-1 Y CLIP-2, PARA COLOCACION DE CONTRAVIENTOS A BASE DE ANILLO A.C. DE 4" X 3/8" Y PLACA A.C. DE 1/4" DE 20 X 30 CMS., CON UN BARRERO DE 98" EN ANILLO, Y REFUERZO DOBLE DE PLACA DE 1/4" DE 10X 5 CMS., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	\$257.40	\$0.00	\$0.00	\$257.40	\$4,118.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,118.40	\$4,118.40	
30505-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE CARGA EN SENTIDO TRANSVERSAL CON MONTEN DE 6" X 2" CAL. 12 SOLDADOS EN FORMA DE CAJA SEGUN DISEÑO CON ELECTRODO 6013 Y REFUERZOS HORIZONTALES Y VERTICALES CON MONTEN DE 6" X 2" CAL. 12 EN FORMA DE CAJA. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, ELEVACION, NIVELACION, FIJACION EN SITIO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 A 5.60 MTS. Y UNA MANO DE PINTURA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. (P.U.O.T.)	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	\$11,299.48	\$0.00	\$0.00	\$11,299.48	\$33,898.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,898.44	\$33,898.44	
30501	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN DE 3" X 1 1/2" CAL. 14 EN FORMA HORIZONTAL Y UN REFUERZO PARA VOLTEO CON REDONDO LISO DE 1/2", A UNA ALTURA DE 3.00 A 5.60 MTS. INCLUYE: SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO A UNA MANO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	ML	153.00	0.00	0.00	0.00	153.00	\$150.19	\$0.00	\$0.00	\$150.19	\$22,979.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,979.07	\$22,979.07	
30501-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, PRIMARIO A UNA MANO, PRIMARIO ANTICORROSIVO A UNA MANO, ELEVACION CON EQUIPO MANUAL SIN FUERZA MOTRIZ, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	ML	105.20	0.00	0.00	0.00	105.20	\$100.85	\$0.00	\$0.00	\$100.85	\$10,609.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,609.42	\$10,609.42	
30505-10-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA CON TRABE A BASE DE MONTEN DE 6" X 2" CAL. 12 SOLDADOS EN FORMA DE CAJA SEGUN DISEÑO CON ELECTRODO 6013. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, ELEVACION, NIVELACION, FIJACION EN SITIO HASTA UNA ALTURA DE 5.60 M. Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. (P.U.O.T.)	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	\$16,258.44	\$0.00	\$0.00	\$16,258.44	\$32,516.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,516.88	\$32,516.88	
30501-111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE (F3), PARA CANALON DE PTR. 1"X 1/8" CAL. 14 SEGUN DISEÑO, SOLDADO CON ELECTRODO 6013. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, ELEVACION, NIVELACION, FIJACION EN SITIO HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. (P.U.O.T.)	PZA	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	\$115.06	\$0.00	\$0.00	\$115.06	\$1,150.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.60	\$1,150.60	
791-109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE (F4) PARA CANALON DE PTR. 1"X 1/8" CAL. 14 SEGUN DISEÑO, SOLDADO CON ELECTRODO 6013. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, ELEVACION, NIVELACION, FIJACION EN SITIO HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. (P.U.O.T.)	PZA	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	\$122.65	\$0.00	\$0.00	\$122.65	\$981.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981.20	\$981.20	
791-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA R-72 CALIBRE 26 CANAL CUADRADO DE 8.35 MTS INCLUYE: PIJAS AUTO TALADRANTES DE 1/4 X 1", EQUIPO DE FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA. (P.U.O.T.)	M2	174.02	0.00	0.00	0.00	174.02	\$310.65	\$0.00	\$0.00	\$310.65	\$54,059.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,059.31	\$54,059.31	
791-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA R-72 CALIBRE 26 CANAL CUADRADO, HASTA UNA ALTURA DE 5.60 MTS INCLUYE: PIJAS AUTO TALADRANTES DE 1/4 X 1", EQUIPO DE FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA. (P.U.O.T.)	M2	22.14	0.00	0.00	0.00	22.14	\$322.44	\$0.00	\$0.00	\$322.44	\$7,138.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,138.82	\$7,138.82	
175-7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE PARA LAMINA R-72 INC. PIJAS AUTOTALADRANTES. INCLUYE: EQUIPO DE FIJACION, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. (P.U.O.T.)	ML	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40	\$250.59	\$0.00	\$0.00	\$250.59	\$3,859.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,859.09	\$3,859.09	

EJECUTÓ

AUTORIZÓ

VoBo

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
Presidente Municipal

ARQ. JOSÉ LUIS HIRATA PAVÓN
Director de Obras Públicas

C. REYNA POLO TIRADO
Representante Legal

FINIQUITO DE OBRA												
CONTRATISTA: C. REYNA POLO TIRADO			TELEFONO: POTR880106AAA		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 436,451.45							
DOMICILIO: CALLE: MIGUEL HIDALGO No. 6			REG. FED. DE CAUS: 2020301420019		MONTA ANTICIPO RECIBIDO: \$							
CIUDAD: CHINAMECA			CONTRATO N°: 21 de Octubre del 2020		PERIODO EJECUC. PROGR.: 23 -Oct.- 2020 AL 19 -Feb.- 2021							
			FECHA DE CONTRATO:		PERIODO EJECUCION REAL: 23 -Oct.- 2020 AL 19 -Feb.- 2021							
CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS
175-89	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA EXAGONAL TIPO M8-12 ALTA RESISTENCIA CON ARANDELA A-12 PARA TENSAR LOS CONTRAVIENTOS, HASTA UNA ALTURA DE 5.60 MTS. INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	16.00	0.00	0.00	16.00	\$43.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.48
A04	DESCARGA PLUVIAL											
175-71	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL-26 SEGUN DISEÑO CON ORIFICIO Y DETALLE CON TIPO DE 4" PARA BALANTE INC. SOLDADURA, DESPERDICIOS, DOBLES EQUIPO DE FIJACION MATERIALES, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	ML	30.80	0.00	0.00	30.80	\$368.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,358.73
176	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTES DE AGUA PLUVIALES CON TUBO DE PVC DE 4" (4 ML), COPLE DE Fo Go. de 4" ROSCA INTERIOR, CONECTOR MACHO DE PVC 4", CON 2 CODOS DE 45° Y UN CODO DE 90° EN LA SALIDA Y EN LA LLEGADA. INCLUDE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	25.20	0.00	0.00	25.20	\$219.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,526.61
177	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.60X0.60X0.60 M. MEDIDAS DE EXTERIOR CON MUROS A BASE DE BLOCK, MACIZO 10-20-40 CMS, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3, CON PLANADO PULIDO EN EL INTERIOR, CON TAPA DE 5 CM. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTRODADA CONCRETO DE FC=160 KG/CM2, INCLUDE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	\$1,239.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,436.94
177-142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO, CON COPLES DE 4". INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	38.10	0.00	0.00	38.10	\$83.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,186.30
A05	ACABADOS											
128	PIRATURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, EN TRABES Y PLAFON. INCLUDE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO Y PASTE NECESARIO. (P.U.O.T.)	M2	28.27	0.00	0.00	28.27	\$91.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590.95
175-1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA, INCLUDE: LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y THINNER, A UNA ALTURA DE 0.00 MTS HASTA 5.60 MTS. (P.U.O.T.)	M2	82.97	0.00	0.00	82.97	\$99.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,286.21
A06	INSTALACION ELECTRICA											
180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 3/4" INC. RIJA DE 1", TACUETE DE 3/4" Y ABRAZADERA TIPO UNA PARA TUBO DE 3/4". INCLUDE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	38.40	0.00	0.00	38.40	\$35.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,365.89
181	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE TIPO LED DE 100 WATTS. INCLUDE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$1,606.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,819.98
182	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAA CONDUIT DE 4X4 CONSIDERAR UNA ALTURA DE 4.0 M. INCLUDE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	\$58.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.12
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-01. INCLUDE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$375.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.62
175-7-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$304.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.73
175-71-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANIEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE	ML	76.80	0.00	0.00	76.80	\$28.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.78
						SUMA HOJA 3						
						\$ 48,341.34			\$ - \$ - \$ 48,341.34			

FINIQUITO DE OBRA														
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 30JUN0822G DE LA LOCALIDAD DE LA CERQUILLA					CONTRATISTA: C. REYNA POLO TIRADO					IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 436,451.45				
TIPO: ADJUDICACIÓN DIRECTA					DOMICILIO: CALLE: MIGUEL HIDALGO No. 8					MONTA ANTCIPO RECIBIDO: \$				
LUGAR: LA CERQUILLA					CIUDAD: CHINAMECA					PERIODO EJECUC. PROGR.: 23 - Oct. - 2020 AL 19 - Feb. - 2021				
PROGR.: EDUCACIÓN					FECHA DE CONTRATO: 21 de Octubre del 2020					PERIODO EJECUCION REAL: 23 - Oct. - 2020 AL 19 - Feb. - 2021				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A07	PLACAS													
111-PL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA CON EL LOGO DEL MUNICIPIO Y LOS DATOS DE LA OBRA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$10,246.56	\$0.00	\$0.00	\$10,246.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,246.56
A08	TERMINACIÓN DE OBRA													
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA (P.U.O.T.)	M2	152.00	0.00	0.00	152.00	\$10.53	\$0.00	\$0.00	\$1,600.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.56