



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD										FINIQUITO DE OBRA												
OBRA:	CONTRATISTA: ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ					TELEFONO:					IMPORTE DE CONTRATO CON IVA											
TPC:	DOMICILIO: C/ION LAZARNO CARDENAS N°3 COL. GUSTAVO DIAZ ORRAS 83340					REG. RES. DE CAVA: 0484703/2021					MONTO ANTICIPO RECIBIDO: \$											
LUGAR:	LA SOLEDAD					CONTRATO N°: 2021/01/02/023					PERIODO EJECUC. PROBL. AL 31-mar-21											
PROGR.:	PARQUES					FECHA DE CONTRATO: 25 de mayo de 2021					PERIODO EJECUCION REAL: AL 31-mar-21											
CLAVE	CONCEPTO					UNID.	CANTIDADES DE OBRA					PRECIOS UNITARIOS					IMPORTE					
							VOL. PRESUP.	ADITIVAS	DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ACTIVOS	TOTALES	IMPORTE FINQUITO				
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA SOLEDAD																						
PRELIMINARES																						
A1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. (P.U.O.T.)					M2	683.44	0.00	0.00	683.44	10.70	0.00	0.00	10.70	7.312.81	-	-	7.312.81				
A2	TERRACERAS																					
50024	EXTRACCION Y CARGA DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUIE: DESMANTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS					M3	422.09	0.00	0.00	422.09	72.44	0.00	0.00	72.44	180.650.91	-	-	180.650.91				
50026	ACARREO EN CAMION 1ER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRAGERIA PRONUNCIADA, MONTANOSOS REVESTIDO, NO INCLUIE: CARGA CONTAGUANA					M3	548.72	0.00	0.00	548.72	48.20	0.00	0.00	48.20	30.576.20	0.00	0.00	30.576.20				
50026-2	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO SUAVE, BRECHA, TERRAGERIA PRONUNCIADA, MONTANOSOS REVESTIDO, NO INCLUIE: CARGA CONTAGUANA					M3	6,035.89	0.00	0.00	6,035.89	16.07	0.00	0.00	16.07	26.448.30	0.00	0.00	26.448.30				
50007	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPIEN, COMPACTADO CON MAGNUMA SIN CONTROL, DE LABORATORIO, INCLUIE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO					M3	422.09	0.00	0.00	422.09	63.09	0.00	0.00	63.09	96.996.75	0.00	0.00	96.996.75				
A3	QUARNICIONES																					
102-1	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUIE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)					M3	10.66	0.00	0.00	10.66	212.94	0.00	0.00	212.94	2,269.94	0.00	0.00	2,269.94				
30201-2	HECHURA DE QUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C= 180 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 34", ACABADO VOLTEADOR, INCLUIE: CIMBRA COLADO Y DESCIMBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					ML	133.41	0.00	0.00	133.41	346.55	0.00	0.00	346.55	46,500.06	0.00	0.00	46,500.06				
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO, CON COMPACTADOR MANUAL (BALLARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION					M3	5.86	0.00	0.00	5.86	146.18	0.00	0.00	146.18	856.61	0.00	0.00	856.61				
20502	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR ANILINADO EN SUPERFICIE DE PAVIMENTO, INCLUIE: MANO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					M2	40.02	0.00	0.00	40.02	101.44	0.00	0.00	101.44	4,059.63	0.00	0.00	4,059.63				
A4	JARDINERIAS																					
102-1	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUIE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)					M3	5.47	0.00	0.00	5.47	212.94	0.00	0.00	212.94	1,164.78	0.00	0.00	1,164.78				
30201-22	HECHURA DE BORDILLO DE SECCION 10 X35 CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 34", ACABADO VOLTEADOR, INCLUIE: CIMBRA COLADO Y DESCIMBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					ML	31.10	0.00	0.00	31.10	306.89	0.00	0.00	306.89	9,544.26	0.00	0.00	9,544.26				
103	CONCRETO SIMPLE Y HECHO EN OBRA A BASE DE REVLINDEORA F'C= 100 KG/CM2 Y 5 CM. DE ESPESOR, INCLUIE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (P.U.O.T.)					M2	10.60	0.00	0.00	10.60	136.89	0.00	0.00	136.89	1,472.23	0.00	0.00	1,472.23				
115-12	CARGA DE DESPASTE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 20 X 30 CM X 4 VS. DEL N°M.3 Y ESTRIOS DEL N°M.2 @ 20 CMS. CADA UNO, INCLUIE: CIMBRADO APARENTE EN CARAS, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)					ML	53.00	0.00	0.00	53.00	391.40	0.00	0.00	391.40	20,744.20	0.00	0.00	20,744.20				
103-2	MURO DE ENRACE CON BLOCK MACIZO DE 20 CM DE ESPESOR DE DIMENSIONES DE 10X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO LOMERO.					M2	15.18	0.00	0.00	15.18	607.56	0.00	0.00	607.56	9,222.76	0.00	0.00	9,222.76				
117-2	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 20X20 CM ARMADO CON 4 VS. DEL N°M.3 Y ESTRIOS DEL N°M.2 @ 20 CMS. CADA UNO, INCLUIE: CIMBRADO APARENTE EN CARAS, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)					ML	11.55	0.00	0.00	11.55	405.82	0.00	0.00	405.82	4,687.22	0.00	0.00	4,687.22				
115-10	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 20X20 CM ARMADA CON 4 VS. DEL N°M.4 Y ESTRIOS DEL N°M.3 @ 20 CMS. INCLUIE: CIMBRA COMUN EN CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)					ML	53.00	0.00	0.00	53.00	483.85	0.00	0.00	483.85	25,644.05	0.00	0.00	25,644.05				
115-15	REPTON DE CONCRETO ARMADO DE 45 CM DE ANCHO Y 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON BARRAS ELECTRODINAMICAS #10, INCLUIE: FORADO DE NAZIF EN EL EXTREMO EXTERIOR DE LA JARDINERA ASI COMO CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)					ML	53.00	0.00	0.00	53.00	418.14	0.00	0.00	418.14	22,161.42	0.00	0.00	22,161.42				
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUIE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)					M3	2.86	0.00	0.00	2.86	146.18	0.00	0.00	146.18	416.07	0.00	0.00	416.07				
288	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. INCLUIE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)					M2	67.81	0.00	0.00	67.81	230.66	0.00	0.00	230.66	15,641.05	0.00	0.00	15,641.05				
															352.350.02	-	-	352.350.02	SUMA HOJA 1			

EJECUTO
ANTONIO SANTIZO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

DR. JOSE LUIS HIRATA PAVON
Director de Obras Públicas

C. ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal

FINQUITO DE OBRA

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD									
CONTRATISTA: ANTONIO SANTIAGO RODRIGUEZ									
DOMICILIO: C/ION LADINO GARCERAN No.3 COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 86340									
C/ION: COSOLACQUE, VERACRUZ									
REG. FED. DE CALS. 8484790326/01									
CONTRATO N°: 20210114200/09									
FECHA DE CONTRATO: 25 de mayo de 2021									
IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 1,890,184.39									
MONTO ANTERIOR RECIBIDO: \$									
PERIODO EJECUC. PROGR.: 31-mar-21 AL 31-mar-21									
PERIODO EJECUCION REAL: 31-mar-21 AL 31-mar-21									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL. PRESUP.	CANTIDADES DE OBRA VOL. FINQUITO VOL. DESCT.	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENTO	P.U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE FINQUITO
208	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN BORDILLOS Y REPISONES HASTA 2.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	74.95	0.00	0.00	82.60	82.60	6,190.87	6,190.87
25603	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE TIERRA VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10 CMS. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA Y NIVELACION.	M2	137.88	0.00	0.00	53.61	53.61	7,391.75	7,391.75
20804-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE HORNATO (DUFANTA) DE 30 CM INCLUYE TRASLADO Y PLANTADO DE LA MISMA	PZA	364.00	0.00	0.00	65.36	65.36	23,791.04	23,791.04
20804-138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA MASCAREÑA DE 1.50 MTS. DE ALTURA INCLUYE TRASLADO Y PLANTADO DE LA MISMA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	6.00	0.00	0.00	1,228.74	1,228.74	7,372.44	7,372.44
20804-139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA COCA DE 1.50 MTS. DE ALTURA INCLUYE TRASLADO Y PLANTADO DE LA MISMA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	4.00	0.00	0.00	2,034.55	2,034.55	8,138.20	8,138.20
26804	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO TIPO ALFOMERA EN MARQUETA INCLUYE: RIEGO POR 30 DIAS, DESHERBE Y LA PRIMERA PODA.	M2	137.88	0.00	0.00	70.77	70.77	9,757.77	9,757.77
A5	AREAS DE JUEGO							51,622.88	51,622.88
20804-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESBALADILLA CON CARACTERISTICAS PARA INTERPERIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	11,738.73	11,738.73	11,738.73	11,738.73
20804-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO DE TRES ASIENTOS CON CARACTERISTICAS PARA INTERPERIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	2.00	0.00	0.00	15,913.57	15,913.57	31,827.14	31,827.14
20804-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SIBE Y BAJA DE CUATRO ASIENTOS CON CARACTERISTICAS PARA INTERPERIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	8,057.01	8,057.01	8,057.01	8,057.01
A6	MOSCO							255,248.62	255,248.62
102-1	EXCAVACION A MANO EN CERAS MATERIAL SECO TIPO II PROFUNDIDAD DE 0.80 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUPES Y FONDO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	8.29	0.00	0.00	212.94	212.94	1,765.27	1,765.27
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	M2	10.37	0.00	0.00	138.89	138.89	1,440.29	1,440.29
103-1	ZAPATA CORRIJA DE CIMENTACION DE 0.60 X 0.20 MTS DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON 4 VAR No. 4 DE 20 CM. INCLUYE: CEMENTO, AGUA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	ML	17.28	0.00	0.00	768.68	768.68	13,282.79	13,282.79
103-2	MURO DE ENRACE CON BLOCK MACIZO DE 20 CM DE ESPESOR DE DIMENSIONES DE 10X20X40 CM ASIENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO GRANA.	M2	20.10	0.00	0.00	607.56	607.56	12,211.86	12,211.86
104-11	CONTRATE DE CIMENTACION DE SECCION 20 X 20 CM CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON 4 VAR No. 4 DE 20 CM. INCLUYE: CEMENTO, AGUA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	ML	17.28	0.00	0.00	470.28	470.28	8,126.44	8,126.44
115-20	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, 20X20 CM ARMADA CON 4 VAR DEL No. 4 Y ESTRIOS DEL No. 3 @ 20 CM. INCLUYE: ACABADO APARENTE EN CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.O.T.)	ML	17.28	0.00	0.00	509.05	509.05	8,796.38	8,796.38
111-32	ANCLAJE DE CASTILLO DE SECCION DE 40 X 20 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VAR DEL No. 4 Y ESTRIOS DEL No. 3 @ 20 CM. INC. CUBRA COMAL EN 2 CARAS, ARMADO Y COLADO.	ML	7.50	0.00	0.00	515.58	515.58	3,866.85	3,866.85
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	3.62	0.00	0.00	146.18	146.18	529.17	529.17
SUMA HOJA 2								164,284.10	164,284.10

EJECUTO
ANTONIO SANTIAGO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO
ARG. JOSE LUIS HIRATA PAXON
Director de Obras Publicas

C. ANDRES VALENCIA ROS
Presidente Municipal

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

FINQUITO DE OBRA												
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD												
CONTRATISTA: ANTONIO SANTOZ RODRIGUEZ			TELÉFONO:			IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 1,880,184.53						
DOMICILIO: C/ON LAZARO CARDENAS No.3 COL. COSOLACQUE, VERACRUZ			REG. FED. DE CALS.: 2021301420029			MONTO ANTICIPO RECIBIDO: \$						
CIUDAD: COSOLACQUE, VERACRUZ			FECHA DE CONTRATO: 23 de mayo de 2021			PERIODO EJECUC. PROGR.: 31-mar-21 AL 31-mar-21						
CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES						
VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVA	VOL. REDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVA	IMPORTE REDUCTIVA	IMPORTE FINQUITO	
2.00	0.00	0.00	2.00	8,625.43	0.00	0.00	8,625.43	17,650.86	0.00	0.00	17,650.86	
22.40	0.00	0.00	22.40	413.04	0.00	0.00	413.04	9,252.10	0.00	0.00	9,252.10	
22.22	0.00	0.00	22.22	527.91	0.00	0.00	527.91	11,730.16	0.00	0.00	11,730.16	
24.88	0.00	0.00	24.88	230.66	0.00	0.00	230.66	5,738.82	0.00	1.00	5,738.82	
15.00	0.00	0.00	15.00	866.03	0.00	0.00	866.03	12,990.45	0.00	0.00	12,990.45	
36.99	0.00	0.00	36.99	102.82	0.00	0.00	102.82	3,803.31	0.00	0.00	3,803.31	
1.00	0.00	0.00	1.00	41,291.69	0.00	0.00	41,291.69	41,291.69	0.00	0.00	41,291.69	
39.41	0.00	0.00	39.41	1,675.08	0.00	0.00	1,675.08	66,014.90	0.00	0.00	66,014.90	
18.08	0.00	0.00	18.08	2,033.03	0.00	0.00	2,033.03	36,757.18	0.00	0.00	36,757.18	
								201,189.51	-	-	201,189.51	
472.03	0.00	0.00	472.03	388.92	0.00	0.00	388.92	183,581.91	0.00	0.00	183,581.91	
											</	

EJECUTO
ANTONIO SANTO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZA
MR. JOSE LUIS HERRERA PAVON
Director de Obras Publicas

Va Bo
C. ANJRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal



SAN JUAN EVANGELISTA
GOVERNMENT OF PUERTO RICO
YD116-221

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

[illegible]

EJECUTÓ

AUTORIZO

ANTONIO SANTIZO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JOSE LUIS HIRATA PAVON
Director de Obras Públicas

Yo Bo

C. ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINQUITO DE OBRA

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD										CONTRATISTA: ANTONIO SANTIAGO RODRIGUEZ										TELEFONO: 0181 291 143 0039										IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 1,800,164.39									
LICITACION RESTRICTIVA LA SOLEDAD PARQUES										DOMICILIO: C/CHON LAZAROS CARDENAS No.3 COL. COBOLLAQUE VERACRUZ										REG. FED. DE CAUS: 0454793192001										MONTO ANTERIO RECIBIDO: \$									
PROYECTO: LA SOLEDAD PARQUES										CUIDAD: COBOLLAQUE VERACRUZ										FECHA DE CONTRATO: 25 de mayo de 2021										PERIODO EJECUCION REAL: 31-may-21 AL 31-may-21									
OBRA:	CLAVE	CONCEPTO								UNID.	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES				IMPORTES				IMPORTES												
TIPO:	PROYECTO:										VOL. PRESUP.	VOL. ACTIVA	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. DECREMENT.	P.U. INCREMENT.	P.U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ACTIVA	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ACTIVA	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO													
136		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)								PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	57.30	0.00	0.00	57.30	114.60	0.00	0.00	0.00	114.60	0.00	0.00	0.00													
137-10		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO TRIPOLAR. INCLUYE: INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)								PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	89.30	0.00	0.00	89.30	267.90	0.00	0.00	0.00	267.90	0.00	0.00	0.00													
138		SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION. (P.U.O.T.)								PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	95.62	0.00	0.00	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	95.62	0.00	0.00	0.00													
139-1		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)								PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	82.02	0.00	0.00	82.02	164.04	0.00	0.00	0.00	164.04	0.00	0.00	0.00													
143		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOCKET, CONEXION E INSTALACION. (P.U.O.T.)								PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	425.16	0.00	0.00	425.16	425.16	0.00	0.00	0.00	425.16	0.00	0.00	0.00													
20701-19		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE GU MONOPOLAR FORRADO CAL. 10 THW. MCA. USA O SIMILAR. INCLUYE: AGARREROS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.								ML	251.65	0.00	0.00	251.65	34.50	0.00	0.00	34.50	8,681.93	0.00	0.00	0.00	8,681.93	0.00	0.00	0.00													
2071-20		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE GU MONOPOLAR FORRADO CAL. 12 THW. MCA. USA O SIMILAR. INCLUYE: AGARREROS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.								ML	94.50	0.00	0.00	94.50	28.17	0.00	0.00	28.17	2,662.07	0.00	0.00	0.00	2,662.07	0.00	0.00	0.00													
207012		SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO ELECTRICO A BASE DE TUBO CONDUIT PVC LIGERO 12 MM (1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE: DESPERDICIOS, EXCAVACION, TENDIDO, RELLENO Y CONEXIONES.								ML	109.50	0.00	0.00	109.50	61.66	0.00	0.00	61.66	6,751.77	0.00	0.00	0.00	6,751.77	0.00	0.00	0.00													
A9		MURO PERIMETRAL																	53,326.23	-	-	-	53,326.23	-	-	-													
102-1		EXCAVACION A MANO EN CERAS MATERIAL SECO TIPO II. PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)								M3	8.11	0.00	0.00	8.11	212.94	0.00	0.00	212.94	1,726.94	0.00	0.00	0.00	1,726.94	0.00	0.00	0.00													
103		PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC-200 KGCM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (P.U.O.T.)								M2	9.54	0.00	0.00	9.54	138.89	0.00	0.00	138.89	1,325.01	0.00	0.00	0.00	1,325.01	0.00	0.00	0.00													
103-1		ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION DE 0.80 X 0.20 MTS DE CONCRETO FC-200 KGCM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL ARMADA CON 4 VAR No 4 DE 10 CM. LONGITUDINAL Y ACERO DE REFUERZO DEL No 3 (888 Ø) @ 20 CM EN SECCION TRANSVERSAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T.)								ML	15.89	0.00	0.00	15.89	768.68	0.00	0.00	768.68	12,214.33	0.00	0.00	0.00	12,214.33	0.00	0.00	0.00													
111-32		ANCLAJE DE CASTILLO DE SECCION DE 20 X 20 DE CONCRETO FC-200 KGCM2 REFORZADO CON 4 VAR DEL No. 4 Y ESTRIOS DEL No. 3 @ 20 CM. INC. CIMBRA COMUN EN 2 CARAS ARMADO Y COLADO.								ML	11.20	0.00	0.00	11.20	515.58	0.00	0.00	515.58	5,774.50	0.00	0.00	0.00	5,774.50	0.00	0.00	0.00													
103-2		MURO DE ENRAJE CON BLOCK MACIZO DE 20 CM DE ESPESOR DE DIMENSIONES DE 10X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN.								M2	14.29	0.00	0.00	14.29	607.56	0.00	0.00	607.56	8,682.03	0.00	0.00	0.00	8,682.03	0.00	0.00	0.00													
104-11		CONTRATARSE DE CIMENTACION DE SECCION 20 X 20 CM CON CONCRETO FC-200 KGCM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 4 Y ESTRIOS DEL No. 3 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)								ML	15.89	0.00	0.00	15.89	470.28	0.00	0.00	470.28	7,472.75	0.00	0.00	0.00	7,472.75	0.00	0.00	0.00													
115-20		CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO FC-200 KGCM2, 20X20 CM ARMADA CON 4 VAR DEL No. 4 Y ESTRIOS DEL No. 3 @ 20 CM. INCLUYE: ACABADO APARENTE EN 4 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)								ML	15.89	0.00	0.00	15.89	509.05	0.00	0.00	509.05	8,088.80	0.00	0.00	0.00	8,088.80	0.00	0.00	0.00													
105		RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)								M3	3.09	0.00	0.00	3.09	146.18	0.00	0.00	146.18	451.70	0.00	0.00	0.00	451.70	0.00	0.00	0.00													
288		APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)								M2	20.26	0.00	0.00	20.26	230.66	0.00	0.00	230.66	4,673.17	0.00	0.00	0.00	4,673.17	0.00	0.00	0.00													
127-6		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, EN TRABES Y PLAFON, HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. (P.U.O.T.)								M2	28.37	0.00	0.00	28.37	102.82	0.00	0.00	102.82	2,917.00	0.00	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0.00	0.00													
A10		MURO DE CONTENCIÓN																	167,894.75	-	-	-	167,894.75	-	-	-													
102-1		EXCAVACION A MANO EN CERAS MATERIAL SECO TIPO II. PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)								M3	9.00	0.00	0.00	9.00	212.94	0.00	0.00	212.94	1,916.46	0.00	0.00	0.00	1,916.46	0.00	0.00	0.00													
102-2		PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC-200 KGCM2 DE 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (P.U.O.T.)								M2	18.00	0.00	0.00	18.00	285.11	0.00	0.00	285.11	5,131.98	0.00	0.00	0.00	5,131.98	0.00	0.00	0.00													
										SUMA HOJA 5										79,537.76																			

FECUND
ANTONIO SANTIAGO RODRIGUEZ
RESPONSABLE LEGAL

AUTORIZADO
ARQ. JOSE LUIS MARTINAYON
Director de Obras Publicas
Firma S-067

C. ANDRES VALENCIA ROS
Presidente Municipal

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD											
OBRA:	CONTRATISTA: ANTONIO SANTOZ RODRIGUEZ				TELÉFONO:		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 1,800,184.19				
TIPO:	DOMICILIO: C/ JUAN LAZARO CARDENAS No.3 COL. LA SOLEDAD				REG. FED. DE CARB.: 98479335091		MANTO ANTICIPO RECIBIDO: \$				
LUGAR:	C/ GUAYABO DIAZ ORDOZ 1838B				CONTRATO N°: 2021301430029		PERIODO EJECUC. PROGR.: 31-may-21 AL 31-sep-21				
PROGR.:	C/ COSOLÉACQUE, VERACRUZ				FECHA DE CONTRATO: 23 de mayo de 2021		PERIODO EJECUCION REAL: 31-may-21 AL 31-sep-21				
FINIQUITO DE OBRA											
CLAVE	CONCEPTO		UNID.	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE TOTALES	
	VOL. PRESUP.	VOL. ACTIVAS	VOL. DEBUT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ACTIVAS	IMPORTE DEBUTAS
102-6	21.89	0.00	0.00	21.89	1,754.38	0.00	0.00	1,754.38	38,403.38	0.00	0.00
102-3	1,101.88	0.00	0.00	1,101.88	38.71	0.00	0.00	38.71	42,663.77	0.00	0.00
102-4	321.64	0.00	0.00	321.64	32.20	0.00	0.00	32.20	10,356.81	0.00	0.00
102-5	17.95	0.00	0.00	17.95	3,595.61	0.00	0.00	3,595.61	64,541.20	0.00	0.00
127-6	47.57	0.00	0.00	47.57	102.62	0.00	0.00	102.62	4,891.15	0.00	0.00
A11	6.00	0.00	0.00	6.00	5,745.21	0.00	0.00	5,745.21	34,471.26	0.00	0.00
MOB-01	5.00	0.00	0.00	5.00	11,184.71	0.00	0.00	11,184.71	55,923.55	0.00	0.00
MOB-02	2.00	0.00	0.00	2.00	25,985.21	0.00	0.00	25,985.21	51,970.42	0.00	0.00
MOB-04	2.00	0.00	0.00	2.00	25,985.21	0.00	0.00	25,985.21	51,970.42	0.00	0.00
A12	36.60	0.00	0.00	36.60	212.94	0.00	0.00	212.94	7,793.60	0.00	0.00
102-1	2.00	0.00	0.00	2.00	766.15	0.00	0.00	766.15	1,532.30	0.00	0.00
L-103	4.40	0.00	0.00	4.40	515.58	0.00	0.00	515.58	2,268.55	0.00	0.00
111-32	4.40	0.00	0.00	4.40	607.56	0.00	0.00	607.56	2,673.26	0.00	0.00
103-2	5.20	0.00	0.00	5.20	470.28	0.00	0.00	470.28	2,445.46	0.00	0.00
104-11	5.20	0.00	0.00	5.20	509.05	0.00	0.00	509.05	2,647.06	0.00	0.00
115-20	1.00	0.00	0.00	1.00	9,854.65	0.00	0.00	9,854.65	9,854.65	0.00	0.00
REG103	6.16	0.00	0.00	6.16	230.66	0.00	0.00	230.66	1,420.87	0.00	0.00
288	28.00	0.00	0.00	28.00	792.33	0.00	0.00	792.33	22,185.24	0.00	0.00
TUB-115	32.56	0.00	0.00	32.56	146.18	0.00	0.00	146.18	4,759.62	0.00	0.00
105											
SUMA TOTAL \$									360,793.45		

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD														
FINQUITO DE OBRA														
OBRA:	CONTRATISTA: ANTONIO SANTOZ RODRIGUEZ				TELÉFONO:		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA							
TIPO:	DOMICILIO: CION LAZARO CARDENAS No.3 COL.				REG. FED. DE CAUS:		MONTO ANTICIPO RECIBIDO:							
LUGAR:	LA SOLEDAD				CONTRATO N°:		PERIODO EJECUC. PROGR:							
PROGR:	CUIDAD: COSOLECAQUE VERACRUZ				FECHA DE CONTRATO:		PERIODO EJECUCION REAL:							
25 de mayo de 2021														
CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES					
CLAVE			VOL. PRESUP.	VOL. ACTIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE DECREMENTATIVAS	IMPORTE FINQUITO	
A13	PLACAS	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	12,291.54	0.00	0.00	12,291.54	12,291.54	-	12,291.54	
00725-PL	PLACA CON NOMBRE DEL MUNICIPIO Y LOGO Y DATOS DE LA OBRA										12,291.54	0.00	12,291.54	
A14	TERMINACION DE OBRA										7,353.81	-	7,353.81	
Concepto	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. (P.U.T.)	M2	693.44	0.00	0.00	693.44	10.76	0.00	0.00	10.76	7,353.81	0.00	7,353.81	
SUMAS TOTALES:										1,551,893.27			-	1,551,893.27
RESUMEN DE PARTIDAS:														
1 NORMAL														
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA SOLEDAD														
A	PRELIMINARES													
A1	TERRACERAS													
A2	GUARNICIONES													
A3	JARDINERAS													
A4	AREAS DE JUEGO													
A5	KIOSCO													
A6	PISOS													
A7	INSTALACION ELECTRICA													
A8	MURO PERIMETRAL													
A9	MURO DE CONTENSION													
A10	MOBILIARIO													
A11	TRAGA TORMENTA													
A12	PLACAS													
A13	TERMINACION DE OBRA													
A14	SUMA :													
16% I.V.A. :														
TOTALES :														
ANTICIPO AMORTIZADO CIVIA:														
ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIA:														
MONTO TOTAL FINQUITO:												\$		1,800,184.59
MONTO POR ESTIMAR:												\$		0.00

EJECUTO

AUTORE

Vd Bo

ANTONIO SANTOZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JOSE LUIS ARATA PAVON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal