



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

FINQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISIMDF	LOCALIDAD:	ESTACION JUANTITA
No. DE OBRA:	2019301420063	FECHA DE ELABORACION:	29/11/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANIEGRA CON CLAVE 300PR3094Q DE LA LOCALIDAD DE ESTACION JUANTITA	HOJA	1 DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
PRELIMINARES														
A01														
100-1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO ELES DE REFERENCIA EN EL AREA DE TRABAJO	M2	488.70	0.00	0.00	488.70	8.77	0.00	0.00	8.77	4,285.90	0.00	0.00	4,285.90
100-2	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE EN PAVIMENTO HIDRAULICO A UNA PROFUNDIDAD DE 6.35 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	123.80	0.00	0.00	123.80	11.26	0.00	0.00	11.26	1,393.99	0.00	0.00	1,393.99
100-3	RUPRURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE FORMA MANUAL DE 10 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: APLE DE MATERIAL	M3	8.27	0.00	0.00	410.15	410.15	0.00	0.00	410.15	3,391.94	0.00	0.00	3,391.94
102	EXCAVACION A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	85.18	0.00	0.00	212.51	212.51	0.00	0.00	212.51	18,101.60	0.00	0.00	18,101.60
20007	RELLENO EN ZANUJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR. CON COMPACTADOR MANUAL (BALARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	68.60	0.00	0.00	187.33	187.33	0.00	0.00	187.33	12,850.84	0.00	0.00	12,850.84
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	32.30	0.00	0.00	8.11	8.11	0.00	0.00	8.11	261.95	0.00	0.00	261.95
20012	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO. DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SLAVE	M3	32.30	0.00	0.00	25.30	25.30	0.00	0.00	25.30	817.19	0.00	0.00	817.19
105-3	ACARREO A KMS SUBSECUENTES DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO. DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SLAVE PAVIMENTADO	M3/KM	64.60	0.00	0.00	15.43	15.43	0.00	0.00	15.43	996.78	0.00	0.00	996.78
OBRA CIVIL														
A02														
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.	M2	69.54	0.00	0.00	131.79	131.79	0.00	0.00	131.79	9,164.68	0.00	0.00	9,164.68
160	ZAPATA AISLADA DE 1.20 X 1.20 X 0.15 DE CIMENTACION DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 4 (1/2" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. DOBLE PARRILLA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	14.00	0.00	0.00	1,890.80	1,890.80	0.00	0.00	1890.80	26,471.20	0.00	0.00	26,471.20
SUBTOTALES HOJAS											77,736.06	0.00	0.00	77,736.06
SUMA TOTALES											77,736.06	0.00	0.00	77,736.06

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

AGOSTIN CHAVEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vc. Bo.

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO

ARG. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMDF	LOCALIDAD:	ESTACION LUANTA

No. DE OBRA:	2019301420063	FECHA DE ELABORACION:	29/11/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON CLAVE 30DPR0394Q DE LA LOCALIDAD DE ESTACION LUANTA	HOJA	2 DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
161	DADO DE CIMENTACION DE 50X50X0.95 CM ARMADA CON 8 VAR. DE 5/8 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20 CM CON CONCRETO FC=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	14.00	0.00	0.00	14.00	1,994.19	0.00	0.00	1994.19	27,918.66	0.00	0.00	27,918.66
162	CADENA DE CIMENTACION CT1 DE 20X40 CM DE SECCION, CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR. No. 5, 2 VAR. DEL No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20 INCLUYE CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	84.26	0.00	0.00	84.26	756.45	0.00	0.00	756.45	63,738.48	0.00	0.00	63,738.48
A03	ALBANILERIA													
165	COLUMNAS CIRCULARES EN ESTRUCTURA DE 40 CM DE DIAMETRO REFORZADA CON 8 VAR. DE 5/8 Y ESTRIBOS DE 0.34 X 0.18 CMS. INTERCALADOS EN FORMA DE CRUZ AMBOS @ 15 CMS Y REFUERZO HELICOIDAL CON VARILLA DE 1/2". CONTINUA SOBRE EL PERIMETRO CON CONCRETO FC= 250 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO CON SONOTUBO Y DESCIMBRA, VIBRADO Y CURADO.	ML	56.00	0.00	0.00	56.00	1,421.30	0.00	0.00	1421.30	79,592.80	0.00	0.00	79,592.80
130	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO ESPOLVOREADO CON CEMENTO GRIS Y ACABADO CON LLANA METALICA. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	22.90	0.00	0.00	22.90	339.31	0.00	0.00	339.31	7,770.20	0.00	0.00	7,770.20
A04	ESTRUCTURA EN TECHO													
170-10	SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION HASTA 8.00 MTS. DE ALTURA DE LAMINA PINTROLUM CAL. 20 AUTOSOPORTANTE ROLADA EN FRIO EN EL SITIO DE LA OBRA, CON ENSAMBLE DE LAMINA ENGARGOLADA. INCLUYE: ELEVACION CON EQUIPO MECANICO, BARRERANCLAS DE 1/4" X 3 1/2", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	544.50	0.00	0.00	544.50	651.93	0.00	0.00	651.93	354,975.88	0.00	0.00	354,975.88
SUBTOTALES HOJAS			533.996.01	0.00	0.00	533.996.01								
SUMA TOTALES			611,732.08	0.00	0.00	611,732.08								

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

AGUSTIN CHAVEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
V.O. B.

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMDF	LOCALIDAD:	ESTACION JUANITA
No. DE OBRA:	2019301420063	FECHA DE ELABORACION:	29/11/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON CLAVE 30DPR30940 DE LA LOCALIDAD DE ESTACION JUANITA	HOJA	3 DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA					PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO	
170-1	SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION HASTA 8.00 MTS. DE ALTURA DE LAMINA RECTANGULAR PINTRO-ALUM CAL. 26 EN FALDONES, INCLUYE: MATERIALES, ELEVACION CON EQUIPO MECANICO, PIAS AUTOTALADANTES, SELLADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	M2	119.29	0.00	0.00	119.29	350.42	0.00	0.00	350.42	41,801.60	0.00	0.00	41,801.60	
171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN FALDON PARA SOPORTAR LAMINA CON MONTEN DE 4" X 2" CAL. 14 EN CALA EN FORMA VERTICAL, A UNA ALTURA DE 4.00 A 8.00 MTS. INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	30.24	0.00	0.00	0.00	331.82	0.00	0.00	331.82	10,034.24	0.00	0.00	10,034.24	
172	SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION HASTA 8.00 MTS. DE ALTURA DE ESTRUCTURA HORIZONTAL EN FALDON PARA SOPORTAR LAMINA CON PTR DE 2" X 2" C-14 SEGUN DISEÑO, A UNA ALTURA DE 4.00 A 8.00 MTS. INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	49.68	0.00	0.00	0.00	260.23	0.00	0.00	260.23	12,928.23	0.00	0.00	12,928.23	
173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE AR-1 TIPO WARREN FORMADA POR ANGULOS DE 1 1/2" X 1/8" EN SENTIDO LONGITUDINAL Y SEPARADORES DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" C-14 EN FORMA DE CUADROS A CALDA 60 CM DE SEPARACION, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: COLOCACION DE PLACA DE FIERRO DE 1/2" DE 30X40 CM SOLDADAS EN VARILLAS DE COLUMNA, ASI COMO PINTURA Y SUMINISTRO, FABRICACION, COLOCACION, NIVELACION Y ELEVACION HASTA 4.0 MTS DE ALTURA CON EQUIPO MECANICO DE TRABE DE CERRAMIENTO CON VIGA IPR DE DIMENSIONES 8" X 4" DE 22.30 KG/ML CON CONEXIONES SOLDADAS, ASENTADA SOBRE UNA PLACA DE ACERO DE 1/2". INCLUYE: EQUIPO MECANICO (GRUA H1A89, CORTES, MANO DE OBRA Y SOLDADURA EN SITIO DE LA OBRA	ML	36.20	0.00	0.00	0.00	828.96	0.00	0.00	828.96	29,179.39	0.00	0.00	29,179.39	
174	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE AR-1 TIPO WARREN FORMADA POR ANGULOS DE 1 1/2" X 1/8" EN SENTIDO LONGITUDINAL Y SEPARADORES DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" C-14 EN FORMA DE CUADROS A CALDA 60 CM DE SEPARACION, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: COLOCACION DE PLACA DE FIERRO DE 1/2" DE 30X40 CM SOLDADAS EN VARILLAS DE COLUMNA, ASI COMO PINTURA Y SUMINISTRO, FABRICACION, COLOCACION, NIVELACION Y ELEVACION HASTA 4.0 MTS DE ALTURA CON EQUIPO MECANICO DE TRABE DE CERRAMIENTO CON VIGA IPR DE DIMENSIONES 8" X 4" DE 22.30 KG/ML CON CONEXIONES SOLDADAS, ASENTADA SOBRE UNA PLACA DE ACERO DE 1/2". INCLUYE: EQUIPO MECANICO (GRUA H1A89, CORTES, MANO DE OBRA Y SOLDADURA EN SITIO DE LA OBRA	ML	50.16	0.00	0.00	0.00	1,320.29	0.00	0.00	1320.29	66,225.75	0.00	0.00	66,225.75	
SUBTOTALES HOJAS											160,169.20	0.00	0.00	160,169.20	
SUMA TOTALES											771,901.28	0.00	0.00	771,901.28	

AGUSTIN CHAVEZ LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL EJECUTO	LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ TESORERO MUNICIPAL ENTERADO PARA PAGO	ING. DAVID AMBROSIO RIVAS SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS VERIFICO	ARQ. JAIRO GONZALEZ MORALES SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS VERIFICO	C. ANDRES VALENCIA RIOS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL V.O. B.O.	ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS AUTORIZO PARA PAGO
--	--	---	--	---	--



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	1019
FONDO:	FISMDF	LOCALIDAD:	ESTACION JUANITA

No. DE OBRA:	2019301420063	FECHA DE ELABORACION:	29/11/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANIEGRA CON CLAVE 300PR30940 DE LA LOCALIDAD DE ESTACION JUANITA	HOJA	4 DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
175-01	SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE CAVALLON DE LAMINA NEGRA REFORZADA CAL. 10 CON REDONDO DE 1/2" @ 60 CM INC. TAPA EN EXTREMIDADES LATERALES, SOLDADA EN VIGA IPR	ML	54.30	0.00	0.00	54.30	906.39	0.00	0.00	906.39	49,216.98	0.00	0.00	49,216.98
175-1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA INCLUYE: LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE, BASE DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DESDE 0.00 MTS HASTA 4.00 MTS DE ALTURA	M2	35.11	0.00	0.00	35.11	95.90	0.00	0.00	95.90	3,367.05	0.00	0.00	3,367.05
175-3	SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION DE CERCHA TRANSVERSAL FORMADA CON PIR DE 1 1/2" X 1 1/2" EN SENTIDO LONGITUDINAL Y REFUERZOS EN FORMA DE CUADROS A CADA 60 CMS. DE SEPARACION Y REFUERZO EN VERTICES DE CADA CUADRO SEGUN DISEÑO A UNA ALTURA DE 4.00 A 8.00 MTS. INC. PLACA DE FIERRO DE 1/2" DE 30X40 CMS SOLDADA EN VARILLAS DE COLUMNA, ASI COMO PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEVACION CON GRUA, COLOCACION, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECCION.	ML	39.60	0.00	0.00	39.60	888.25	0.00	0.00	888.25	35,174.70	0.00	0.00	35,174.70
175-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE: PINTURA ESMALTE SOLDADURA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	52.80	0.00	0.00	0.00	78.09	0.00	0.00	78.09	4,123.15	0.00	0.00	4,123.15
A05	DESCARGAS PLUVIALES													
176	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAUNTES DE AGUA PLUVIALES CON TUBO DE PVC DE 4" CON CODOS DE 90° EN LA SALIDA Y EN LA LLEGADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	24.00	0.00	0.00	0.00	184.82	0.00	0.00	184.82	4,435.68	0.00	0.00	4,435.68
			SUBTOTALS HOJAS 96,317.56 0.00 0.00 96,317.56											
			SUMA TOTALES 868,218.84 0.00 0.00 868,218.84											

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Va. Ba.

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AUTORIZO PARA PAGO

AGUSTO CHAVEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

AND. JARO GONZALEZ MORALES
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISMDF	LOCALIDAD:	ESTACION JUANITA

No. DE OBRA:	2019301420063	FECHA DE ELABORACION:	29/11/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCAÑEIRA CON CLAVE 30DPR3094Q DE LA LOCALIDAD DE ESTACION JUANITA	HOJA	5 DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA					PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO	
177	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.60X0.60X0.60 M. DE MUROS A BASE DE BLOCK MACIZO 10-20-40 CMS. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 CON APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR, CON TAPA DE 5 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO DE FC=150 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	1,751.02	0.00	0.00	1751.02	14,008.16	0.00	0.00	14,008.16	
20015-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO (160 MM).	ML	64.16	0.00	0.00	64.16	203.74	0.00	0.00	203.74	13,071.96	0.00	0.00	13,071.96	
102	EXCAVACION A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	19.25	0.00	0.00	19.25	212.51	0.00	0.00	212.51	4,090.82	0.00	0.00	4,090.82	
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALLARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	18.09	0.00	0.00	18.09	187.33	0.00	0.00	187.33	3,388.80	0.00	0.00	3,388.80	
A06	INSTALACION ELECTRICA														
180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE TIPO LED DE 400 WATTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	2,733.16	0.00	0.00	2733.16	16,398.96	0.00	0.00	16,398.96	
181	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 3/4" INC. PUA DE 1". TAJUETE DE 3/4" Y ABRACADERA TIPO UNA PARA TUBO DE 3/4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	65.80	0.00	0.00	65.80	27.96	0.00	0.00	27.96	1,839.77	0.00	0.00	1,839.77	
182	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALA CONDUIT DE 4X4 CONSIDERAR UNA ALTURA DE 4.0 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	45.10	0.00	0.00	45.10	360.80	0.00	0.00	360.80	
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	388.92	0.00	0.00	388.92	388.92	0.00	0.00	388.92	
						SUBTOTALS HOJAS			53,548.18		0.00	0.00	53,548.18		
						SUMA TOTALES			921,767.02		0.00	0.00	921,767.02		

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ENTERADO PARA PAGO
 AGUSTIN CHAVEZ LOPEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 EJECCUTO
 ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 VERIFICO
 C. ANDRES VALENCIA RIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Vo. Bo.
 ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 AUTORIZADO PARA PAGO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA		EJERCICIO:	2019	
FONDO:	FISIMDF		LOCALIDAD:	ESTACION JUJUNTA	
No. DE OBRA:	2019301420063		FECHA DE ELABORACION:	29/11/2019	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON CLAVE 30DPK39940 DE LA LOCALIDAD DE ESTACION JUJUNTA		HOJA	6	DE 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	295.57	0.00	0.00	295.57	591.14	0.00	0.00	591.14
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE	ML	268.60	0.00	0.00	268.60	31.78	0.00	0.00	31.78	8,536.11	0.00	0.00	8,536.11
A07	ACABADOS													
128	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, EN TRABES Y PLATON, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBAHEADO Y PASTE NECESARIO.	M2	70.56	0.00	0.00	70.56	84.16	0.00	0.00	84.16	5,938.33	0.00	0.00	5,938.33
190	ROTULO CON PINTURA DE ESMALTE EN FALDON DE DOMO INCLUYE: LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, NOMBRE DE LA ESCUELA Y NOMBRE DE LA LOCALIDAD	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	10,409.23	0.00	0.00	10,409.23	10,409.23	0.00	0.00	10,409.23
A08	TERMINACION													
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	495.00	0.00	0.00	495.00	8.61	0.00	0.00	8.61	4,261.95	0.00	0.00	4,261.95
			SUBTOTALES HOJAS 29,736.79 0.00 0.00 29,736.79											
			SUMA TOTALES 951,503.81 0.00 0.00 951,503.81											