

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CAOBAL

OBRA: **CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CAOBAL**
TIPO: **LICITACION RESTRINGIDA**
LUGAR: **CAOBAL**
PROGR: **URBANIZACION MUNICIPAL**

CONTRATISTA: **ROSA CARRION LOPEZ**
DOMICILIO: **CALLE HILARIO C SALAS S/N COLONIA MASECA CHINAMECA**
CIUDAD: **CHINAMECA**

TELÉFONO: **0**
REG. FED. DE CAUS.: **CAL/ST/112929**
CONTRATO N°: **2020/01420037**
FECHA DE CONTRATO: **5 DE JUNIO DEL 2020**

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA: **\$2,235,461.07**
MONTO ANTICPO RECIBIDO: **\$**
PERIODO EJECUC. PROGR.: **10 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**
PERIODO EJECUCION REAL: **10 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

CLAVE	C O N T E N I D O	UN- DAD	CANTIDADES DE OBRAS				P R E C I O S U N I T A R I O S				IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
			VOL. PRESUP.	VOL. ACTIVAS	DEDUCT.	FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ACTIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO	IMPORTE FINIQUITO	IMPORTE FINIQUITO
A	PARQUE EL CAOBAL															
A1	COLECTOR PLUVIAL															
A01	PRELIMINARES															
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJE Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. (P.U.O.T.)	M2	1,245.87	0.00	0.00	1,245.87	9.42	0.00	0.00	9.42	11,736.10	0.00	0.00	11,736.10	11,736.10	11,736.10
100-15	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA (LOSA), SIN REQUERIMIENTO DE ACERO MEDIDO EN BANCO. LISTA A. ALTURA DE 3.50 M., INCLUYE APLE DEL MATERIAL, MANO DE OBRAS Y HERRAMIENTA.	M3	1.45	0.00	0.00	1.45	1,380.81	0.00	0.00	1,380.81	2,002.17	0.00	0.00	2,002.17	2,002.17	2,002.17
102-4	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ARNE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	82.21	0.00	0.00	82.21	71.63	0.00	0.00	71.63	5,888.70	0.00	0.00	5,888.70	5,888.70	5,888.70
102-41	DESPLANTE A 20 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA EXCAVACION CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICE.	M3	96.91	0.00	0.00	96.91	16.01	0.00	0.00	16.01	1,071.23	0.00	0.00	1,071.23	1,071.23	1,071.23
100-12	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: MANO DE OBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	172.42	0.00	0.00	172.42	58.59	0.00	0.00	58.59	10,102.09	0.00	0.00	10,102.09	10,102.09	10,102.09
A02	TERRACERIA															
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTES, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS	M3	172.42	0.00	0.00	172.42	74.57	0.00	0.00	74.57	12,857.36	0.00	0.00	12,857.36	12,857.36	12,857.36
50005	ACARREO EN CAMION 1ER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA, PRONUNCIADA, MONTAÑOSOS REVESTIDO, NO INCLUYE: CARGA CON MAQUINA	M3	224.14	0.00	0.00	224.14	51.84	0.00	0.00	51.84	11,619.42	0.00	0.00	11,619.42	11,619.42	11,619.42
50006	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA, PRONUNCIADA, MONTAÑOSOS REVESTIDO.	M3-KM	7,396.78	0.00	0.00	7,396.78	15.69	0.00	0.00	15.69	116,055.48	0.00	0.00	116,055.48	116,055.48	116,055.48
50010	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE O BASE, (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL) COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.M., INCLUYE: MANO DE OBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	172.42	0.00	0.00	172.42	113.84	0.00	0.00	113.84	19,628.29	0.00	0.00	19,628.29	19,628.29	19,628.29
A03	CEMENTACION															
110-13	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRAS A BASE DE REVOLVEDORA FC=100 KGCM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRAS, MATERIALES Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	M2	102.87	0.00	0.00	102.87	235.25	0.00	0.00	235.25	24,200.17	0.00	0.00	24,200.17	24,200.17	24,200.17
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRAS A BASE DE REVOLVEDORA FC=100 KGCM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRAS, MATERIALES Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	M2	6.88	0.00	0.00	6.88	131.73	0.00	0.00	131.73	906.30	0.00	0.00	906.30	906.30	906.30
103-10	LOSA CORRIADA DE CEMENTACION DE CONCRETO F'C = 250 KGCM2 HECHO EN OBRAS, RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-96-6 DE 10 CM DE PERALTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRAS, CIMBRA EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	102.87	0.00	0.00	102.87	502.84	0.00	0.00	502.84	51,727.15	0.00	0.00	51,727.15	51,727.15	51,727.15
A04	ALBAILERIA															
116-10	CASTILLO DE CONCRETO FC=200 KGCM2, DE 20X20 CM ARMADO CON 4 VAR DEL No. 4 Y ESTRIOS DEL No. 3 @ 20 CM., INCLUYE: CAMBADO APARENTE EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.O.T.)	M1	52.92	0.00	0.00	52.92	457.04	0.00	0.00	457.04	24,186.56	0.00	0.00	24,186.56	24,186.56	24,186.56
103-2	MURO DE ENRACE CON BLOCK MACIZO DE 20 CM DE ESPESOR DE DIMENSIONES DE 10X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN.	M2	161.24	0.00	0.00	161.24	437.29	0.00	0.00	437.29	70,508.64	0.00	0.00	70,508.64	70,508.64	70,508.64
116-20	CADEÑA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO FC=200 KGCM2, 20X20 CM ARMADA CON 4 VAR DEL No. 4 Y ESTRIOS DEL No. 3 @ 20 CM., INCLUYE: ACABADO APARENTE EN 4 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.O.T.)	M1	123.04	0.00	0.00	123.04	461.21	0.00	0.00	461.21	56,208.08	0.00	0.00	56,208.08	56,208.08	56,208.08
SUMA HOJA 1											421,697.74	-	-	421,697.74	421,697.74	421,697.74

EJECUTÓ

Rosa Carrion Lopez
ROSA CARRION LOPEZ
Representante Legal

AUTORIZO

Juan Gabriel Salazar Velasco
JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
Director de Obras Publicas

VO Bo

C. Andres Valencia Rios
C. ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal

FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CABOAL														FINIQUITO DE OBRA													
OBRA:		CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CABOAL												ROSA CARRION LOPEZ		TELÉFONO:		0		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA		\$2,235,461.07					
TIPO:		LICITACION RESTRICTIVA												CALLE MILARIO C SALAS SIN COLONIA		REG. FED. DE CAMB.:		CAL55/1122929		MONTO ANTERIOR RECIBIDO:							
LUGAR:		CABOAL												DOMICILIO:		CHINAMECA		CONTRATO N°:		2020/03/14/20037		PERIODO EJECUC. PROGR.:		10 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
PROG.:		URBANIZACION MUNICIPAL												CIUDAD:				FECHA DE CONTRATO:		5 DE JUNIO DEL 2020		PERIODO EJECUCION REAL:		10 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
CLAVE	CONCEPTO	UNID.	VOL.	PRESUP.	CANTIDADES DE OBRA	VOL.	PRESUP.	ADITIVAS	DEDUCT.	FINIQUITO	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO							
114-31	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM ARMADA CON VARILLA DEL N° 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC = 200 KGCM2, AREGADO MAXIMO 34". INCLUYE CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T)	M2	105.87		0.00	0.00	105.87				819.80	0.00	0.00	819.80			86,792.23	0.00	0.00	86,792.23							
288	APLAMADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGUA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM, INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T)	M2	337.68		0.00	0.00	337.68				222.57	0.00	0.00	222.57			75,157.44	0.00	0.00	75,157.44							
A05	ESTRUCTURA																36,830.31	-	-	36,830.31							
31020	CONSTRUCCION DE REJILLA CON DIMENSIONES DE 0.85 X 2.10 CON MARCO DE ANGULO DE 4"x6"x1/4" CON BASTIDOR DE ANGULO DOBLE EN ANGULO 2" X 3/16" (ARRIBA Y ABAJO), CON REFUERZOS DE PTR RECTANGULAR DE 4"x2" C-14 SEPARADOS @ 5 MCS DE CLARO COLOCADOS EN FORMA DIAGONAL, INCLUYE: SOLDADURA, EQUIPO, SUMINISTRO Y HABILITADO.	PZA	2.00		0.00	0.00	2.00				8,503.89	0.00	0.00	8,503.89			17,007.78	0.00	0.00	17,007.78							
31020-11	PARILLA DE TRABAJO TORRENTA HECHA CON REJILLA IRVING LISA DE 3/16" X 1" HECHA CON MARCO DE ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" INCLUYE CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	5.62		0.00	0.00	5.62				3,527.14	0.00	0.00	3,527.14			19,822.53	0.00	0.00	19,822.53							
A2	PARQUE																1,306,643.89	-	-	1,306,643.89							
A06	GUARNICIONES																48,109.32	-	-	48,109.32							
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T)	M3	10.21		0.00	0.00	10.21				212.67	0.00	0.00	212.67			2,171.36	0.00	0.00	2,171.36							
30201-2	HECHURA DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM CON CONCRETO PREMEZCLADO, ACABADO DE AREGADO MAXIMO 34", ACABADO Y OBRAS INCLUYE CIMBRA COLADO Y DESMOLDO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	121.64		0.00	0.00	121.64				308.10	0.00	0.00	308.10			37,477.28	0.00	0.00	37,477.28							
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	5.41		0.00	0.00	5.41				186.08	0.00	0.00	186.08			1,006.89	0.00	0.00	1,006.89							
20502	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 30 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	147.75		0.00	0.00	147.75				50.45	0.00	0.00	50.45			7,453.99	0.00	0.00	7,453.99							
A07	AREAS DE JUEGO																43,384.47	-	-	43,384.47							
25603	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE TIERRA VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10 CMS, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA Y NIVELACION.	M2	117.26		0.00	0.00	117.26				48.48	0.00	0.00	48.48			5,684.76	0.00	0.00	5,684.76							
20904	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO TIPO ALFOMBRERA EN MARQUETA INCLUYE: RIEGO POR 30 DIAS, DESHIERBE Y LA PRIMERA PODA.	M2	117.26		0.00	0.00	117.26				60.16	0.00	0.00	60.16			7,054.36	0.00	0.00	7,054.36							
20904-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESPALADILLA CON CARACTERISTICAS PARA INTemperie, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00		0.00	0.00	1.00				8,089.21	0.00	0.00	8,089.21			8,089.21	0.00	0.00	8,089.21							
20904-11	SUMINISTRO Y COLOC. DE COLUPIO DE 3 ASIENTOS CON CARACTERIST. PARA INTemperie, INCL: MATERIALES, M. DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00		0.00	0.00	1.00				10,364.98	0.00	0.00	10,364.98			10,364.98	0.00	0.00	10,364.98							
20904-12	SUMINISTRO Y COLOC. DE SUBE Y BAJA DE 4 ASIENTOS CON CARACTERIST. PARA INTemperie, INCL: MATERIALES, M. DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00		0.00	0.00	1.00				12,171.16	0.00	0.00	12,171.16			12,171.16	0.00	0.00	12,171.16							
A08	JARDINERAS																176,774.28	-	-	176,774.28							
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T)	M3	9.36		0.00	0.00	9.36				212.67	0.00	0.00	212.67			1,990.59	0.00	0.00	1,990.59							
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC=100 KGCM2 DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (P.U.O.T)	M2	31.20		0.00	0.00	31.20				131.73	0.00	0.00	131.73			4,109.98	0.00	0.00	4,109.98							
SUMA HOJA 2																	296,374.34	-	-	296,374.34							

EJECUTÓ

Rosa Carrion Lopez
ROSA CARRION LOPEZ
Representante Legal

AUTORIZO

Juan Gabriel Salazar Velasco
JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
Director de Obras Publicas

VO BO

C. Andres Valencia Rios
C. ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal

FINIQUITO DE OBRA

FINQUITO DE OBRA														
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CAOBAL			CONTRATISTA: ROSA CARRION LOPEZ		TELÉFONO: 0		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$2,235,461.07							
TIPO: LICITACION RESTRINGIDA			CALLE HILARIO C SALAS SIN COLONIA		REG. FED. DE CALS. CAL55/1122929		MCHTO ANTERIOR RECIBIDO: -							
LUGAR: CAOBAL			DOMICILIO: MASECA		CONTRATO N°: 2020301420037		PERIODO EFECT. PROGR.: 10 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE AGOOSTO DEL 2020							
PROGR.: URBANIZACION MUNICIPAL			CIUDAD: CHIRIQUÍA		FECHA DE CONTRATO: 5 DE JUNIO DEL 2020		PERIODO EJECUCION REAL: 10 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE AGOOSTO DEL 2020							
			CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
CLAVE	CONCEPTO	UN- DADO	VOL. PRESUP.	VOL. ACTIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ACTIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
104	CONTRABASE DE CIMENTACION DE SECCION 20 X 30 CM CON CONCRETO FC-200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 11 X 28 CM INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)	ML	77.99	0.00	0.00	77.99	377.33	0.00	0.00	377.33	29,427.97	0.00	0.00	29,427.97
103-2	MURO DE ENRACE CON BLOCK MACIZO DE 20 CM DE ESPESOR DE 14 ACABADO COMUN.	M2	23.22	0.00	0.00	23.22	437.29	0.00	0.00	437.29	10,153.87	0.00	0.00	10,153.87
116-12	CASILLERO DE CONCRETO FC-200 KG/CM2, DE 20X20 CM ARMADO CON ARMEX DE 16 X 16 CMS. INCLUYE: CIMBRADO APARENTE EN 2 CARAS, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)	ML	12.54	0.00	0.00	12.54	320.78	0.00	0.00	320.78	4,022.58	0.00	0.00	4,022.58
115-10	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO FC-200 KG/CM2, 20X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 11 X 16 CM INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, COLADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)	ML	164.17	0.00	0.00	164.17	324.82	0.00	0.00	324.82	53,325.70	0.00	0.00	53,325.70
115-15	REPONZO DE CONCRETO ARMADO DE 40 CM DE ANCHO Y 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-200 KG/CM2 INCLUYE COLOR EN MEZCLA ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, 64870-10, ACABADO PULIDO, INCLUYE FORJADO DE VARIZ EN EL EXTREMO EXTERIOR DE LA JARDINERA ASI COMO CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)	ML	77.99	0.00	0.00	77.99	328.26	0.00	0.00	328.26	25,601.00	0.00	0.00	25,601.00
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	4.68	0.00	0.00	4.68	138.76	0.00	0.00	138.76	649.40	0.00	0.00	649.40
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	6.08	0.00	0.00	6.08	8.14	0.00	0.00	8.14	49.49	0.00	0.00	49.49
20012-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERIO SLAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑO REVISTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3	6.08	0.00	0.00	6.08	25.42	0.00	0.00	25.42	154.55	0.00	0.00	154.55
28603	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE TIERRA VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10 CMS. INCLUYE: ACARREO EN CARRETERILLA Y NIVELACION.	M2	124.78	0.00	0.00	124.78	48.48	0.00	0.00	48.48	6,049.33	0.00	0.00	6,049.33
288	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M2	60.84	0.00	0.00	60.84	222.57	0.00	0.00	222.57	13,541.16	0.00	0.00	13,541.16
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLANCHOS CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. (P.U.O.T.)	M2	60.84	0.00	0.00	60.84	84.38	0.00	0.00	84.38	5,133.68	0.00	0.00	5,133.68
20604-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE HORNATO (DURANTA) DE 30 CM INCLUYE TRASLADO Y PLANTADO DE LA MISMA.	PZA	391.00	0.00	0.00	391.00	48.35	0.00	0.00	48.35	18,904.85	0.00	0.00	18,904.85
20604	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO TIPO ALFOMBRA EN MARQUETA INCLUYE: RIEGO POR 30 DIAS, DESHERBE Y LA PRIMERA PODA.	M2	60.84	0.00	0.00	60.84	60.16	0.00	0.00	60.16	3,660.13	0.00	0.00	3,660.13
A08	MOSCO										618,075.84	-	-	618,075.84
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	11.06	0.00	0.00	11.06	212.67	0.00	0.00	212.67	2,352.13	0.00	0.00	2,352.13
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC-100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	M2	13.82	0.00	0.00	13.82	131.73	0.00	0.00	131.73	1,820.51	0.00	0.00	1,820.51
103-1	ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION DE 0.80 X 0.20 MTS DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON 4 VAR N° 4 DE FORMA LONGITUDINAL, Y ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (96" Ø) @ 20 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	ML	17.28	0.00	0.00	17.28	730.57	0.00	0.00	730.57	12,624.25	0.00	0.00	12,624.25
103-2	MURO DE ENRACE CON BLOCK MACIZO DE 20 CM DE ESPESOR DE 14 ACABADO COMUN.	M2	20.10	0.00	0.00	20.10	437.29	0.00	0.00	437.29	8,789.53	0.00	0.00	8,789.53
104-11	CONTRABASE DE CIMENTACION DE SECCION 20 X 20 CM CON CONCRETO FC-200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL N° 4 ESTRIOS DEL N° 3 @ 20 CM INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)	ML	17.28	0.00	0.00	17.28	465.63	0.00	0.00	465.63	8,046.09	0.00	0.00	8,046.09
SUMA HOJA 3											204,306.22	-	-	204,306.22

EJECUTÓ

Rosa Carrion Lopez
Rosa Carrion Lopez
Representante Legal

AUTORIZO

Juan Gabriel Salazar Veleasco
JUAN GABRIEL SALAZAR VELAASCO
Director de Obras Publicas

Vb Boy

C. Andres Valencia Rios
C. ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal

FINIQUITO DE OBRA

FINQUITO DE OBRA													
OBRA:		CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CABOAL				ROSA CARRION LOPEZ				TELÉFONO:			
TIPO:		LICITACION RESTRINGIDA				CALLE HILARIO C SALAS SIN COLONIA				REG. FED. DE CAUS:			
LUGAR:		CABOAL				MASECA				CONTRATO N°:			
PROG.:		URBANIZACION MUNICIPAL				CHINAUECA				FECHA DE CONTRATO:			
										3 DE JUNIO DEL 2020			
										5 DE JUNIO DEL 2020			
										MONTO ANTERIOR RECIBIDO:			
										PERIODO EFEC. PROG.:			
										10 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE AGOOSTO DEL 2020			
										PERIODO EJECUCION REAL:			
										10 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE AGOOSTO DEL 2020			
										IMPORTE DE CONTRATO CON IVA			
										\$ 2,235,461.07			

EJECUTO

Rosa Carrion Lopez
Representante Legal

AUTORIZO

Ingeniero Carlos Salazar Velasco
Director de Obras Publicas

C. Andres Valencia Rios
Presidente Municipal

FINQUITO DE OBRA														
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CAOBAL			CONTRATISTA: ROSA CARRION LOPEZ			TELÉFONO: 0			IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$2,235,461.07					
LICITACION RESTRINGIDA			CALLE MILARIO C SALAS SIN COLONIA			REG. FED. DE CAUS.: CALRS7112923			MONTO ANTERIOR RECIBIDO: \$					
CAOBAL			MASECA			CONTRATO N°: 2020011420027			PERIODO EJECUC. PROGR.: 10 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020					
URBANIZACION MUNICIPAL			CHINAMECA			FECHA DE CONTRATO: 5 DE JUNIO DEL 2020			PERIODO EJECUCION REAL: 10 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020					
CLAVE	C O N C E P T O	UN.-DAD	CANTIDADES DE OBRA				P R E C I O S U N I T A R I O S				I M P O R T E S T O T A L E S			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
792-01	CONSTRUCCION DE ESCALONES DE ACCESO A MOSCO SEGUN DISEÑO FORMADO POR 5 ESCALONES DE 2 M DE ANCHO, 30 CM DE HUELTA Y 17.5 CM DE PERALTE, FABRICADO CON BLOQUE MACIZO DE 10X20X40 CM CON MORTERO PROP. 1:4 Y RELLENO DE BARRO COMPACTADO CON PIZON DE MANO. PISO DE HUELTA PULIDO Y NARIZ DE 5 CM MARTELINADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, ASI COMO APLAMADO COMAN Y PINTURA LATERAL Y FRONTAL BAJO LA NARIZ, ESPESOR DE PISO DE 8 CM, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	11,036.23	0.00	0.00	11,036.23	22,072.46	0.00	0.00	22,072.46
127-8	COLOCACION DE ROTULO CON PINTURA DE ESMALTE EN MURO INCLUYE: DESCRIPCION DE LA OBRA Y NOMBRE DE LA LOCALIDAD. (P.U.O.T.)	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	3,395.64	0.00	0.00	3,395.64	3,395.64	0.00	0.00	3,395.64
30201-42	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CUBRA METALICA A BASE DE PERIL, CANAL, MONTEN DE ACERO AL CARBON DE 4" DE PERALTE CAL. 14, CM DE SEPARACION EN EL PATIN DEL PERIL. INCLUYE: SOLDADURA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	573.63	0.00	0.00	573.63	24.38	0.00	0.00	24.38	13,985.10	0.00	0.00	13,985.10
113-10	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 34%, ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SODADA 6.8X10-10, INCLUYE: CAMBADO, DESCARGADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M2	808.39	0.00	0.00	808.39	398.07	0.00	0.00	398.07	321,795.81	0.00	0.00	321,795.81
30208	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO CURACRETO EN PAVIMENTO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	808.39	0.00	0.00	808.39	14.52	0.00	0.00	14.52	11,737.82	0.00	0.00	11,737.82
A10	INSTALACION ELECTRICA										291,848.83	-	-	291,848.83
20701-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 5 VENTANAS DE 250 V Y PASTILLAS DE 30 AMP A PRUEBA DE AGUA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	2,544.74	0.00	0.00	2,544.74	2,544.74	0.00	0.00	2,544.74
20701-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE SEGUN DISEÑO CON MUFA DE 280 CM DE ALTO SIN MEDIDOR. INCLUYE MUFA INTERPERIE DE 1 1/4", TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO, PARED GRUESA DE 1 1/4", DE 3 M DE LONGITUD, CABLE DE COBRE FORRADO DEL N° 8 DESDE LAS TERMINALES INFERIORES DE LA BASE HASTA EL INTERRUPTOR, BASE PARA MEDIDOR DE 4 TERMINALES DE 100 A COLOCADA A 180 CM DE ALTURA, INTERRUPTOR DE TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 250 V Y PASTILLAS DE 30 A, A PRUEBA DE AGUA, REDUCCION DE 1 1/4" A 1/2", TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA Y VARILLA DE TIERRA MINIMO DE 2.44 M DE LONGITUD Y 18 MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	12,066.64	0.00	0.00	12,066.64	12,066.64	0.00	0.00	12,066.64
20701-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PREFABRICADA PARA TUBO DE LUMINARIA DE 80 X 60 CM DE BASE, ALTURA DE 60 CM Y BASE SUPERIOR DE 40 X 40 CM, CARGA Y ACARREO EN CAMIONETA HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, DESCARGA Y ESTIBA EN EL SITIO.	PZA	13.00	0.00	0.00	13.00	2,695.85	0.00	0.00	2,695.85	35,046.05	0.00	0.00	35,046.05
20701-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO RECTO CIRCULAR DE 5.50 M. DE ALTURA, FABRICADO CON TUBO DE ACERO DE 3" DE DIAMETRO, PLACA BASE DE 260 X 260 M. M. DE 1/4" DE ESPESOR, DISTANCIA ENTRE BARREROS 180 X 180 MM, ACABADO CON PINTURA PRIMERA Y ACABADO ESMALTE ALICIDALICO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	13.00	0.00	0.00	13.00	4,984.38	0.00	0.00	4,984.38	64,796.94	0.00	0.00	64,796.94
20700	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 33 X 33 X 40 CMS ESPECIFICACION C.F.E. CON PRUEBAS LAPEM, CARA Y ACARREO EN CAMIONETA, HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, DESCARGA Y ESTIBA EN EL SITIO.	PZA	14.00	0.00	0.00	14.00	2,275.06	0.00	0.00	2,275.06	31,850.84	0.00	0.00	31,850.84
20701	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO A BASE DE TUBO CONDUIT PVC LIGERO 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE: DESPERDICIOS, EXCAVACION, TENDIDO, RELLENO Y CONEXIONES.	ML	131.10	0.00	0.00	131.10	143.88	0.00	0.00	143.88	18,862.67	0.00	0.00	18,862.67
20701-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED INC. FOTOCELDA, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION	PZA	13.00	0.00	0.00	13.00	6,568.20	0.00	0.00	6,568.20	85,386.60	0.00	0.00	85,386.60
20701-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA AEREA ELECTRICA CON CABLE 1+1 CAL. 8, INCLUYE AISLADOR CARRETE P-4, CONECTORES Y CINTA DE AISLAR	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	3,224.36	0.00	0.00	3,224.36	3,224.36	0.00	0.00	3,224.36
SUMA HOJA 5											626,785.67	-	-	626,785.67

EJECUTÓ

ROSA CARRION LOPEZ
Representante Legal

AUTORIZÓ

ING. JUAN ORTIZ JACOB VILASCO
Director de Obras Publicas

Vo Bo

C. ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal

FINQUITO DE OBRA																
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CAOBAI			CONTRATISTA: ROSA CARRION LOPEZ			TELÉFONO: 0			IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$2,235,481.07							
OBRA:	LICITACION RESTRINGIDA CAOBAI				REG. FED. DE CAUS.: CALRS71129229			MONTO ANTICIPO RECIBIDO: \$								
TIPO:	CAOBAL				CONTRATO N°: 2020301420037			PERIODO EJECUC. PROGR.: 10 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020								
LUGAR:	URBANIZACION MUNICIPAL				MASECA CHINAMECA			PERIODO EJECUCION REAL: 10 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020								
PROGR.:	CIUDAD:				FECHA DE CONTRATO: 5 DE JUNIO DEL 2020											
CLAVE	C O N C E P T O	UN- DAO	CANTIDADES DE OBRA				P R E C I O S U N I T A R I O S				I M P O R T E S T O T A L E S					
			VOL. PRESUP.	VOL. ACTIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ACTIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO		
20701-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA VARILLA COPERNIELD PARA SISTEMA DE TIERRA	PZA	14.00	0.00	0.00	14.00	369.16	0.00	0.00	369.16	5,168.24	0.00	0.00	5,168.24		
20701-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPERNIELD PARA SISTEMA DE TIERRA	PZA	14.00	0.00	0.00	14.00	647.11	0.00	0.00	647.11	9,059.54	0.00	0.00	9,059.54		
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: INC: MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	57.20	0.00	0.00	57.20	114.40	0.00	0.00	114.40		
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC: MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	129.10	0.00	0.00	129.10	516.40	0.00	0.00	516.40		
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIILACION. (P.U.O.T)	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	74.12	0.00	0.00	74.12	74.12	0.00	0.00	74.12		
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	57.85	0.00	0.00	57.85	115.70	0.00	0.00	115.70		
139-20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT LIGERO DE 1/2" INC: CURVAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	ML	8.00	0.00	0.00	8.00	62.88	0.00	0.00	62.88	503.04	0.00	0.00	503.04		
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	ML	4.00	0.00	0.00	4.00	27.80	0.00	0.00	27.80	111.20	0.00	0.00	111.20		
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SGOULET. CONEXION E INSTALACION (P.U.O.T)	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	309.54	0.00	0.00	309.54	309.54	0.00	0.00	309.54		
20701-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU MONOPOLAR FORRADO CAL. 8 THW. MCA. USA. O SIMILAR. INCLUYE: ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	120.00	0.00	0.00	120.00	51.82	0.00	0.00	51.82	6,218.40	0.00	0.00	6,218.40		
20701-19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU MONOPOLAR FORRADO CAL. 10 THW. MCA. USA. O SIMILAR. INCLUYE: ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	340.00	0.00	0.00	340.00	33.31	0.00	0.00	33.31	11,325.40	0.00	0.00	11,325.40		
2071-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU MONOPOLAR FORRADO CAL. 12 THW. MCA. USA. O SIMILAR. INCLUYE: ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	164.50	0.00	0.00	164.50	27.69	0.00	0.00	27.69	4,555.01	0.00	0.00	4,555.01		
A11	MOBILIARIO										85,973.53	-	-	85,973.53		
2072-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURENO F.L.O. ESTRUCTURA TUBULAR, CON MEDIDA DE 67 CM S. X 40 CM S. X 100 CM S. CONTENEDOR DE LAMINA PERFORADA CALIBRE DE 18 MM. ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE: LOGOTIPO DEL AYUNTAMIENTO, COLOCACION Y LONCESARIO PARA SU UBICACION.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	5,094.22	0.00	0.00	5,094.22	20,376.88	0.00	0.00	20,376.88		
2072-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA MODELO COLONIAL, MARCA ARYDER O SIMILAR. INCLUYE: MANO DE OBRA, PINTADA Y COLOCADA EN EL SITIO.	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	5,435.58	0.00	0.00	5,435.58	54,355.80	0.00	0.00	54,355.80		
2072-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE CONMEMORATIVA CON EL LOGO DEL MUNICIPIO Y LOS DATOS DE LA OBRA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	11,240.85	0.00	0.00	11,240.85	11,240.85	0.00	0.00	11,240.85		
A12	DESAMANTELIAMIENTOS										3,813.44	-	-	3,813.44		
2071-10	REUBICACION DE BAJANTES DE LUZ ELECTRICA. DE CFE. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	1,906.72	0.00	0.00	1,906.72	3,813.44	0.00	0.00	3,813.44		
SUMA HOJA 6											127,857.86	-	-	127,857.86		

EJECUTÓ


ROSA CARRION LOPEZ
Representante Legal

AUTORIZO

ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
Director de Obras Publicas

Vo Bo

Vo Bo

C. ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CAOBAL															FINQUITO DE OBRA				
OBRA:		CONTRATISTA: ROSA CARRON LOPEZ										TELÉFONO:		0					
TIPO:		LICITACION RESTRINGIDA										REG. FED. DE CAUS.:		CAL/ST/112/228					
LUGAR:		CAOBAL										DOMICILIO:		CALLE HILARIO C SALAS SIN COLONIA					
PROGR.:		URBANIZACION MUNICIPAL										CIUDAD:		CHINAMECA					
												FECHA DE CONTRATO:		5 DE JUNIO DEL 2020					
												CONTRATO N°:		2020301420037					
												PERIODO EJECUC. PROGR.:		10 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020					
												PERIODO EJECUCION REAL:		10 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020					
CLAVE	CONCEPTO	UNID	VOL. PRESUP.	CANTIDADES DE OBRA	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO					
A13	CUNETAS	ML	53.87	0.00	0.00	53.87	547.95	0.00	0.00	0.00	29,518.07	0.00	0.00	29,518.07					
103-15	ELABORACION DE CUNETAS DE 1.90 M DE DESARROLLO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE FC=150 KG/CM2. REVISAR DETALLES DE PROYECTO ACABADO COMUN. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML	53.87	0.00	0.00	53.87	547.95	0.00	0.00	0.00	29,518.07	0.00	0.00	29,518.07					
A14	TERMINACION																		
145	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. (P.U.O.T)	M2	1,062.15	0.00	0.00	1,062.15	8.61	0.00	0.00	0.00	9,145.11	0.00	0.00	9,145.11					
RESUMEN DE PARTIDAS:																			
SUMA HOJA 7																			
A	PARQUE EL CAOBAL	FINQUITO	2 FINQUITO	3	4	5	6	7	8	SUMA	1,927,121.81	-	-	1,927,121.81					
A1	COLECTOR PLUVIAL																		
A01	PRELIMINARES	30,800.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.29	30,800.29	0.00	0.00	30,800.29					
A02	TERRACERIA	160,160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,160.55	160,160.55	0.00	0.00	160,160.55					
A03	CIMENTACION	76,833.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,833.62	76,833.62	0.00	0.00	76,833.62					
A04	ALBANILERIA	315,852.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,852.95	315,852.95	0.00	0.00	315,852.95					
A05	ESTRUCTURA	36,830.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,830.31	36,830.31	0.00	0.00	36,830.31					
A2	PARQUE																		
A06	GUARNICIONES	40,855.33	7,453.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,309.32	48,109.32	0.00	0.00	48,109.32					
A07	AREAS DE JUEGO	5,684.76	37,699.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,384.47	43,384.47	0.00	0.00	43,384.47					
A08	JARDINERAS	149,721.63	27,052.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,774.28	176,774.28	0.00	0.00	176,774.28					
A09	KIOSCO	120,155.78	467,920.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,075.84	618,075.84	0.00	0.00	618,075.84					
A10	INSTALACION ELECTRICA	85,973.96	205,975.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,849.83	291,849.83	0.00	0.00	291,849.83					
A11	MOBILIARIO	0.00	85,973.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,973.53	85,973.53	0.00	0.00	85,973.53					
A12	DESMANTELAMIENTOS	0.00	3,813.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,813.44	3,813.44	0.00	0.00	3,813.44					
A13	CUNETAS	0.00	29,518.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,518.07	29,518.07	0.00	0.00	29,518.07					
A14	TERMINACION	0.00	9,145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,145.11	9,145.11	0.00	0.00	9,145.11					
S U M A :																			
16% I. V. A. :																			
1,022,568.18 904,552.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,927,121.61 1,927,121.61 0.00 0.00 1,927,121.61																			
16% I. V. A. :																			
163,611.07 144,728.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,339.46 308,339.46 0.00 0.00 308,339.46																			
T O T A L E S :																			
1,186,180.25 1,049,280.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,235,461.07 2,235,461.07 0.00 0.00 2,235,461.07																			
ANTICIPO AMORTIZADO CIVIL:																			
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIL:																			
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
SUMA HOJA 7																			
38,663.18 - - 38,663.18																			
1,927,121.81 - - 1,927,121.81																			

EJECUTO

AUTORIZO

VoBo

Rosa Carrion Lopez
ROSA CARRION LOPEZ
Representante Legal

Moisés Gabriel Salazar Velasco
MOISÉS GABRIEL SALAZAR VELASCO
Director de Obras Públicas

C. Andrés Valencia Ríos
C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
Presidente Municipal