

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL MANANTIAL
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA
LUGAR: SAN JUAN EVANGELISTA
PROGR.: FISM - DF 2018

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y FOMENTO ELECTRICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE MARIANO ABASOLO No 104 B
COLONIA: TAMARINDO
CIUDAD: ACAYUCAN, VER.

TELEFONO: 9241107543
REG. FED. DE CAUS.: CFE110209897
CONTRATO N°: 2018301420220
FECHA DE CONTRATO: 12 DE OCTUBRE DEL 2018

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 508,178.34
0 % ANTICIPO RECIBIDO: \$ -
PERIODO EJECUC. PROGR.: 15-oct-18 AL 30-nov-18
PERIODO EJECUCION REAL: 15-oct-18 AL 30-nov-18

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA													
A1	POSTES													
10010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL 12 750 CON GRUA INC. TRAZO DE LA LINEA, UBICACION DE LA POSTERIA, EXCAVACION A MANO DE CEPA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA A MANO DE PIEDRA PARA EL PLOMEADO DE POSTES, HINGADO DE POSTE CON GRUA, PLOMEADO Y ALINEADO DE POSTES, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO DE RELLENO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM ALTERNADO CON CAPAS DE PIEDRA DE RIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	0.00	0.00	9.00	8,958.86	0.00	0.00	8,958.86	80,629.74	0.00	0.00	80,629.74
A2	ESTRUCTURAS													
20050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO RD20 INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	5,602.43	0.00	0.00	5,602.43	5,602.43	0.00	0.00	5,602.43
20110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS20 INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	5,622.16	0.00	0.00	5,622.16	11,244.32	0.00	0.00	11,244.32
20720	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VD20 INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	8,047.50	0.00	0.00	8,047.50	8,047.50	0.00	0.00	8,047.50
20120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VR20 INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	8,971.89	0.00	0.00	8,971.89	8,971.89	0.00	0.00	8,971.89
20730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VA20 INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	11,323.16	0.00	0.00	11,323.16	11,323.16	0.00	0.00	11,323.16
20100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VR20/R20 INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	13,968.65	0.00	0.00	13,968.65	13,968.65	0.00	0.00	13,968.65
20130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 27 KV PARA LINEA BIFASICA INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	8,413.67	0.00	0.00	8,413.67	8,413.67	0.00	0.00	8,413.67
TOTAL DE ESTRUCTURAS											67,571.62	-	-	67,571.62

C. MANUEL CAMUTO ALEMAN
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR

Página 1 de 4

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL MANANTIAL		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y FOMENTO ELECTRICO SA DE CV		TELEFONO: 9241107543	IMPORTE DE CONTRATO CON IVA: \$ 508,176.34
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA		DOMICILIO: CALLE MARIANO ABASOLO No 104 B	REG. FED. DE CAUS.: CFE110208867		0 % ANTICIPO RECIBIDO: \$ -
LUGAR: SAN JUAN EVANGELISTA		COLONIA: TAMARINDO	CONTRATO N°: 2018301420220	PERIODO EJECUC. PROGR.: 15-oct-18 AL 30-nov-18	
PROGR.: FISM - DF 2018		CIUDAD: ACAYUCAN, VER.	FECHA DE CONTRATO: 12 DE OCTUBRE DEL 2018	PERIODO EJECUCION REAL: 15-oct-18 AL 30-nov-18	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A3	RETENIDAS													
30010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA INCLUYE: EXCAVACION A MANO DE CEPA PARA ANCLA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO DE RELLENO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM ALTERNADO CON CAPAS DE PIEDRA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	2,095.38	0.00	0.00	2,095.38	10,476.90	0.00	0.00	10,476.90
30020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RDA, INCLUYE: EXCAVACION A MANO DE CEPA PARA ANCLA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO DE RELLENO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM ALTERNADO CON CAPAS DE PIEDRA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	2,511.10	0.00	0.00	2,511.10	5,022.20	0.00	0.00	5,022.20
30070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RPP INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO A UNA ALTURA DE 9 A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	2,805.68	0.00	0.00	2,805.68	5,611.36	0.00	0.00	5,611.36
30030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA REA INC. SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO PCR 9C-400, EXCAVACION A MANO DE CEPA PARA ANCLA Y PARA POSTE, HINCADO DE POSTE CON GRUA, PLOMEADO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO DE RELLENO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM ALTERNADO CON CAPAS DE PIEDRA DE RIO, CARGA, ACARREO, DESCARGA DE MATERIALES, COLOCACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	5,622.58	0.00	0.00	5,622.58	22,490.32	0.00	0.00	22,490.32
A4	TRANSFORMADORES										43,600.78	-	-	43,600.78
40020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 15 KVA 13200/120-240 V AUTOPROTEGIDO EN ALTA Y BAJA TENSION MCA. PROLEC O SIMILAR, INC. CARGA, ACARREOS, MANIOBRAS DE DESCARGA, ELEVACION HASTA 10 MTS DE ALTURA, HERRAJES DE CONEXION Y FIJACION, CABLE DE 600 VOLTS EN BUS, SISTEMA DE TIERRA 1K, ALAMBRE DE CU No 4, CONECTORES Y SOLDADURA CON CARGA CADWELD, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	38,047.72	0.00	0.00	38,047.72	76,095.44	0.00	0.00	76,095.44
40030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 25 KVA 13200/120-240 V AUTOPROTEGIDO EN ALTA Y BAJA TENSION MCA. PROLEC O SIMILAR, INC. CARGA, ACARREOS, MANIOBRAS DE DESCARGA, ELEVACION HASTA 10 MTS DE ALTURA, HERRAJES DE CONEXION Y FIJACION, CABLE DE 600 VOLTS EN BUS, SISTEMA DE TIERRA 1K, ALAMBRE DE CU No 4, CONECTORES Y SOLDADURA CON CARGA CADWELD, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	41,862.15	0.00	0.00	41,862.15	41,862.15	0.00	0.00	41,862.15
	TOTAL DE TRANSFORMADORES										117,957.59	-	-	117,957.59

C. MANUEL GONZALEZ ALEMAN
CONTABILISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL MANANTIAL
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA
LUGAR: SAN JUAN EVANGELISTA
PROGR.: FISM - DF 2018

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y FOMENTO ELECTRICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE MARIANO ABASOLO No 104 B
COLONIA: TAMARINDO
CIUDAD: ACAYUCAN, VER.

TELEFONO: 9241107543
REG. FED. DE CAUS.: CFE110208867
CONTRATO N°: 2018301420220
FECHA DE CONTRATO: 12 DE OCTUBRE DEL 2018

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 508,178.34
0 % ANTICIPO RECIBIDO: \$ -
PERIODO EJECUC. PROGR.: 15-oct-18 AL 30-nov-19
PERIODO EJECUCION REAL: 15-oct-18 AL 30-nov-19

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A5	CONDUCTORES													
50010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR ACSR 3/0 EN MEDIA TENSION, INC. CARGA, ACARREO, TENDIDO, TENSIONADO DE CONDUCTOR, AMARRE DE FIJACION EN ESTRUCTURAS, COLOCACION SOBRE CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS DONDE CRUCE EL CONDUCTOR, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	573.72	0.00	0.00	573.72	41.48	0.00	0.00	41.48	23,797.91	0.00	0.00	23,797.91
50020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR ACSR 1/0 EN BAJA TENSION, INC. CARGA, ACARREO, TENDIDO, TENSIONADO DE CONDUCTOR, AMARRE DE FIJACION EN ESTRUCTURAS, COLOCACION SOBRE CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS DONDE CRUCE EL CONDUCTOR, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	137.00	0.00	0.00	137.00	30.03	0.00	0.00	30.03	4,114.11	0.00	0.00	4,114.11
50030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR MULTIPLE 2+1 CALIBRE 1/0 NAB EN BAJA TENSION, INC. CARGA, ACARREO, TENDIDO, TENSIONADO DE CONDUCTOR, AMARRE DE FIJACION EN ESTRUCTURAS, COLOCACION SOBRE CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS DONDE CRUCE EL CONDUCTOR, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	299.76	0.0000	0.00	299.7600	92.47	0.00	0.00	92.47	27,718.81	0.00	0.00	27,718.81
A6	DISPOSITIVOS													
60010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P3/MENSULA B9 INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA HASTA 7 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	2,355.84	0.00	0.00	2,355.84	2,355.84	0.00	0.00	2,355.84
60040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1R3 INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA HASTA 7 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	1,625.86	0.00	0.00	1,625.86	4,877.58	0.00	0.00	4,877.58
60050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1R1 INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA HASTA 7 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	1,212.21	0.00	0.00	1,212.21	1,212.21	0.00	0.00	1,212.21
60110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 2R3/R1 INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA HASTA 7 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	3,418.89	0.00	0.00	3,418.89	3,418.89	0.00	0.00	3,418.89
60120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1R3/1R1 INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA HASTA 7 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	1,921.69	0.00	0.00	1,921.69	5,765.07	0.00	0.00	5,765.07
60150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA 1K, INCLUYE: VARILLA COPERWELD DE 3 MTS, CONECTOR, SOLDADURA CADWELD Y ALAMBRE DE CU No4, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, EXCAVACION A MANO PARA COLOCAR ALAMBRE DE CU No 4, RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJA, PENETRACION A MANO DE VARILLA COPERWELD 3 METROS DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONEXION Y SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	2,355.85	0.00	0.00	2,355.85	14,135.10	0.00	0.00	14,135.10
60180	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN B.T. SIN MEDIDOR CON CABLE TWD 8 (NO INCLUYE MUELLE DE ACOMETIDA) INC. AISLADORES, CONDUCTOR PARA ACOMETIDA, CONECTORES TIPO UDC, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, CONEXIONES DE ACOMETIDA HASTA 7 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	29.00	0.00	0.00	29.00	1,441.03	0.00	0.00	1,441.03	41,789.87	0.00	0.00	41,789.87
							TOTAL DE CONDUCTORES				55,630.83	-	-	55,630.83
											TOTAL DE DISPOSITIVOS			
											73,564.56	-	-	73,564.56

C. MANUEL ALBERTO ALEMAN
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ANDRES VALENCIA ROS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL MANANTIAL		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y FOMENTO ELECTRICO SA DE CV		TELEFONO: 9241107543		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 509,176.34	
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA		DOMICILIO: CALLE MARIANO ABASOLO No 104 B		REG. FED. DE CAUS.: CFE110209867		0% ANTICIPO RECIBIDO: \$ -	
LUGAR: SAN JUAN EVANGELISTA		COLONIA: TAMARINDO		CONTRATO N°: 2018301420220		PERIODO EJECUC. PROGR.: 15-oct-18 AL 30-nov-18	
PROGR.: FISM - DF 2018		CIUDAD: ACAYUCAN, VER.		FECHA DE CONTRATO: 12 DE OCTUBRE DEL 2018		PERIODO EJECUCION REAL: 15-oct-18 AL 30-nov-18	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES					
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO		
SUMAS TOTALES:																
RESUMEN:																
A1	POSTES	1 NORMAL	80,629.74	0.00												
A2	ESTRUCTURAS	2 FINIQUITO	67,571.62	0.00												
A3	RETENIDAS		43,600.78	0.00												
A4	TRANSFORMADORES		117,957.59	0.00												
A5	CONDUCTORES		0.00	55,630.83												
A6	DISPOSITIVOS		0.00	73,554.56												
S U M A :			309,759.73	129,185.39												
16% I. V. A. :			49,561.56	20,689.66												
T O T A L E S :			359,321.29	149,855.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO AMORTIZADO C/IVA:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR C/IVA:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTO TOTAL FINIQUITO:																\$ 509,176.34
MONTO POR ESTIMAR:																\$ 0.00

C. MANUEL CAMUTO ALEMAN
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL