

FINIQUITO DE OBRA

OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA				CONTRATISTA:		VICENTE CANDELARIO SURIANO		TELÉFONO:		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA		MONTOS ANTERIORES RECIBIDOS:			
TIPO:	LUGAR:	SANTA ROSA DE LIMA		DOMICILIO:		FRANCISCO JAVIER MINA No 100 A		REG. FED. DE CAUS.:		KIN 170725QF9		2021301420017		PERÍODO EJECUC. PROGR.:			
PROG.:	PROG.:	SH		SH		VERACRUZ		FECHA DE CONTRATO:		20 DE JULIO DEL 2021		20 DE JULIO DEL 2021		AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021			
CLAVE	CONCEPTO				UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES					
					VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO	
A	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SANTA ROSA DE LIMA																
A01	PRELIMINARES																
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION (P.U.O.T.)				M2	84.64	0.00	0.00	84.64	9.47	0.00	0.00	9.47	801.54	-	-	801.54
A02	CIMENTACIONES																
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO (P.U.O.T.)				M3	11.76	0.00	0.00	11.76	219.21	0.00	0.00	219.21	2,577.91	0.00	0.00	2,577.91
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC= 100 KGCM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO (P.U.O.T.)				M2	30.72	0.00	0.00	30.72	132.17	0.00	0.00	132.17	4,060.26	0.00	0.00	4,060.26
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO FC=200 KGCM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL No 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T.)				PZA	16.00	0.00	0.00	16.00	753.02	0.00	0.00	753.02	12,048.32	0.00	0.00	12,048.32
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No 2 @ 20 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, FC=250 KGCM2, CEMENTO, CABLES, DOBLES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)				PZA	16.00	0.00	0.00	16.00	484.47	0.00	0.00	484.47	7,751.52	0.00	0.00	7,751.52
104-1	CONTRABATE DE CIMENTACION DE SECCION 20 X 20 CM CON CONCRETO FC=200 KGCM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)				ML	64.00	0.00	0.00	64.00	307.69	0.00	0.00	307.69	19,692.16	0.00	0.00	19,692.16
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO (P.U.O.T.)				M3	5.52	0.00	0.00	5.52	139.65	0.00	0.00	139.65	770.87	0.00	0.00	770.87
A03	ALBARILERIA																
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM EN 12 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)				M2	104.44	0.00	0.00	104.44	290.96	0.00	0.00	290.96	30,387.86	0.00	0.00	30,387.86
111-18	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO FC=200 KGCM2. 10X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)				ML	56.76	0.00	0.00	56.76	305.82	0.00	0.00	305.82	17,358.34	0.00	0.00	17,358.34
115-10	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO FC=200 KGCM2. 10X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)				ML	64.00	0.00	0.00	64.00	312.78	0.00	0.00	312.78	20,017.92	0.00	0.00	20,017.92
116	CASTILLO DE CONCRETO FC=200 KGCM2. 10X20 CM ARMADA CON ARNEX DE 8X15 CMS. INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)				ML	17.60	0.00	0.00	17.60	249.35	0.00	0.00	249.35	4,388.56	0.00	0.00	4,388.56
116-08	CASTILLO DE CONCRETO FC=200 KGCM2. 10X20 CM ARMADO CON 4 VAR DEL No 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRADO APARENTE EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)				ML	35.20	0.00	0.00	35.20	322.90	0.00	0.00	322.90	11,366.08	0.00	0.00	11,366.08
10105	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR (BALARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 10 CM. DE ESP. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.				M3	9.60	0.00	0.00	9.60	411.73	0.00	0.00	411.73	3,952.61	0.00	0.00	3,952.61
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR. DE CONCRETO HECHO EN OBRA. FC=150 KGCM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO PULIDO. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA. 6.6/10-10. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)				M2	60.12	0.00	0.00	60.12	388.54	0.00	0.00	388.54	23,359.02	0.00	0.00	23,359.02
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 10 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN LOS DORMITORIOS. PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA. FC=200 KGCM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)				M2	88.32	0.00	0.00	88.32	855.09	0.00	0.00	855.09	75,521.55	0.00	0.00	75,521.55
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KGCM2. DE 8 CM DE ESPESOR. ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES. (P.U.O.T.)				M2	8.28	0.00	0.00	8.28	259.61	0.00	0.00	259.61	2,149.57	0.00	0.00	2,149.57
										SUMA DE HOJA 1			236,204.09	-	-	236,204.09	



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINQUITO DE OBRA

OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA				CONTRATISTA:		VICENTE CANCELARIO SURIANO		TELEFONO:		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA	
TIPO:		d				DOMICILIO:		FRANCISCO JAVIER MINA No. 100 A		REG. FED. DE CAUS.:		MONTANTO RECIBIDO:	
LUGAR:		SANTA ROSA DE LIMA				CUIDAD:		VERACRUZ		CONTRATO N°:		PERIODO EJECUC. PROGR.:	
PROGR.:		BH				CUIDAD:		VERACRUZ		FECHA DE CONTRATO:		PERIODO EJECUCION REAL:	
										20 DE JULIO DEL 2021		27 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2021	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA										CONTRATISTA: VICENTE CANDELARIO SURIANO				REG. FED. DE CALIB.: KIN 170725QFD				TELEFONO: 0				MONTO ANTERIOR RECIBIDO: \$ 506,864.54				MONTO ANTERIOR RECIBIDO: \$ 202,745.82												
TPO: SANTA ROSA DE LIMA										DOMICILIO: FRANCISCO JAVIER MINA No 100 A				CONTRATO N°: 2021301420017				PERIODO EJECUC. PROGR.: 27 DE JULIO DEL 2021 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021				PERIODO EJECUCION REAL: 27 DE JULIO DEL 2021 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021																
LUGAR: SH										CUIDAD: VERACRUZ				FECHA DE CONTRATO: 20 DE JULIO DEL 2021																								
CONCEPTO										VOL. PRESUP.		VOL. ADITIVAS		VOL. DEDUCT.		VOL. FINIQUITO		PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE PRESUP.				IMPORTE ADITIVAS				IMPORTE DEDUCTIVAS				IMPORTE FINIQUITO				
UNIDAD																		P. U. PRESUP.		P. U. INCREMENT.		P. U. DECREMENT.		P. U. FINIQUITO														
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANIL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE. (P.U.O.T.)										40.00		0.00		0.00		40.00		32.30		0.00		0.00		32.30		1,292.00				0.00				1,292.00			
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATT'S INC. SOQUET. CONEXION E INSTALACION. (P.U.O.T.)										8.00		0.00		0.00		8.00		303.65		0.00		0.00		303.65		2,429.20				0.00				2,429.20			
A07	LIMPIEZA																								786.93				-				786.93					
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. (P.U.O.T.)										88.32		0.00		0.00		88.32		8.91		0.00		0.00		8.91		786.93				0.00				786.93			

EJECUTO

AUTORIZA

APC. JOSE LUIS TURISTA PAVON
Director de Obras Públicas

Ve. Bo.
C. ANDRES VALENIA RIOS
Presidente Municipal