

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

SAN JUAN EVANGELISTA
GOBIERNO MUNICIPAL



SAN JUAN EVANGELISTA
GOBIERNO MUNICIPAL

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE HIDALGO, CALLE LOS CARRILES Y
TIPO: LICITACION RESTRICTADA

CONTRATISTA: DESARROLLO ESTRUCTURAL, CIVIL Y
ELECTRICO S.A. DE C.V.

TELÉFONO: 222 266 97 02

LUGAR: SAN JUAN EVANGELISTA

DOMICILIO: CALLE MIGUEL HIDALGO No. 103

REG. FED. DE CAUS: DEC008084BUA

PROGR: FISM - DF 2018

CIUDAD: SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA

CONTRATO N°: 201801420209

FECHA DE CONTRATO: 3 DE OCTUBRE DEL 2018

PERIODO EJEC. PROGR: 08-oct-18 AL 30-nov-18

PERIODO EJECUC. PROGR: 08-oct-18 AL 30-nov-18

PERIODO EJECUCION REAL: 08-oct-18 AL 30-nov-18

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA

IMPORTE RECIBIDO:

246,598.71 \$ 163,661.61

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA													
A1	POSTES													
10010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL 12 750 CON GRUA INC. TRAZO DE LA LINEA, UBICACION DE LA POSTERA, MANO DE PIEDRA PARA EL FLOMEADO DE POSTES HINCADOS EN EL SUELO, PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO DE RELLENO CON FIBRA DE MANO EN CAPAS DE 20 CM ALTERNADO CON CAPAS DE PIEDRA DE RIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	8,958.53	0.00	0.00	8,958.53	107,502.36	0.00	0.00	107,502.36
A2	ESTRUCTURAS													
20070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO ADO20 INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	8,017.92	0.00	0.00	8,017.92	8,017.92	0.00	0.00	8,017.92
20110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VISO INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITO, ELEVACION DE ESTRUCTURA EN NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	7.00	0.00	0.00	7.00	5,622.16	0.00	0.00	5,622.16	39,355.12	0.00	0.00	39,355.12
20120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VISO INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	8,971.89	0.00	0.00	8,971.89	8,971.89	0.00	0.00	8,971.89
20080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VISO INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	12,976.60	0.00	0.00	12,976.60	12,976.60	0.00	0.00	12,976.60
20130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FIJABLE DE 27 KV PARA LINEA BIFASICA INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	8,413.67	0.00	0.00	8,413.67	8,413.67	0.00	0.00	8,413.67
TOTAL DE ESTRUCTURAS											77,735.20			77,735.20

ING. MARCO ANTONIO COATL
CONTABILISTA

ING. DAVID ABROROSIO RIVAS
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ANDRES VALENCIA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

SAN JUAN EVANGELISTA
GOBIERNO MUNICIPAL

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE HIDALGO, CALLE LOS CARRILES Y CALLE EMILIANO ZAPATA DEL EDO SABANETA DE SAN JUAN EVANGELISTA
TIPO: LICITACION RESTRINGIDA

CONTRATISTA: DESARROLLO ESTRUCTURAL, CIVIL Y ELECTRICO S.A. DE C.V.

LUGAR: SAN JUAN EVANGELISTA
PROGR: PSM. DE 2018

DOMICILIO: CALLE MIGUEL HIDALGO No 103
CIUDAD: SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA

REG. FED. DE CAUS.: 222 286 97 02
DECOR08084BUA

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 544,538.71
30 % ANTICIPO RECIBIDO: \$ 163,661.01

FECHA DE CONTRATO: 2018/09/14/2018
PERIODO EJECUC. PROGR.: 08-oct-18 AL 30-nov-18
PERIODO EJECUCION REAL: 08-oct-18 AL 30-nov-18

AS	RETENIDAS	UNIDAD	VOL. PRESUP.	VOL. ACTIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES		IMPORTES FINQUITO	
							P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ACTIVAS		IMPORTE DEDUCTIVAS
30010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA INCLUIVE EXCAVACION A MANO DE OBRA PARA ANCLA, RELLENO CON MATERIAL DE MANO EN CAPAS DE 20 CM ALTERNADO CON PISON DE PIEDRA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	2,095.38	0.00	0.00	2,095.38	16,763.04	0.00	0.00	16,763.04
30110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RPP INCLUIVE ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO A UNA ALTURA DE 9 A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	2,805.68	0.00	0.00	2,805.68	5,611.36	0.00	0.00	5,611.36
30030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA REA INC SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL, REFORZADO POR 3C-400, EXCAVACION A MANO DE CEPA PARA ANCLA Y PARA POSTE, HINCADO DE POSTE CON GRUJA, PLOMEADO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO DE RELLENO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM ALTERNADO CON PISON DE PIEDRA, CARGA, ACARREO, DESCARGA DE MATERIALES, COLOCACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	5,622.58	0.00	0.00	5,622.58	5,622.58	0.00	0.00	5,622.58
30040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RBA INCLUIVE EXCAVACION A MANO DE CEPA PARA ANCLA, RELLENO CON MATERIAL DE MANO EN CAPAS DE 20 CM ALTERNADO CON PISON DE PIEDRA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	2,965.33	0.00	0.00	2,965.33	2,965.33	0.00	0.00	2,965.33
30070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RDEVA INC SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL, REFORZADO POR 3C-400, EXCAVACION A MANO DE CEPA PARA ANCLA Y PARA POSTE, HINCADO DE POSTE CON GRUJA, PLOMEADO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO DE RELLENO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM ALTERNADO CON PISON DE PIEDRA, CARGA, ACARREO, DESCARGA DE MATERIALES, COLOCACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	7,867.66	0.00	0.00	7,867.66	7,867.66	0.00	0.00	7,867.66
A4	TRANSFORMADORES													
							TOTAL DE RETENIDAS				38,829.97			38,829.97
							TOTAL DE TRANSFORMADORES				134,734.08	0.00	0.00	134,734.08
							TOTAL DE TRANSFORMADORES				134,734.08			134,734.08

ING. MARIO MICOYTL COATI
CONTABILISTA

ING. DAVID AMBROSIO VILLAS
SUPERVISOR

Página 2 de 4

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.



SAN JUAN EVANGELISTA GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: APLICACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE HIDALGO, CALLE LOS CARRILES Y CALLE EMILIANO ZARATE DEL EDIO SABANETA DE SAN JUAN EVANGELISTA

CONTRATISTA: DESARROLLO ESTRUCTURAL CNL Y ELECTRICO SA DE CV

TELÉFONO: 222 285 97 02

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 545,538.71

LUGAR: SAN JUAN EVANGELISTA

DOMICILIO: CALLE MIGUEL HIDALGO No. 103

REG. FED. DE CAUS.: DEC000004UBJA

30 % ANTICIPO RECIBIDO: \$ 163,661.61

PROGR.: FISM - DE 2018

CIUDAD: SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

CONTRATO N°: 201801420209

PERIODO EJECUC. PROGR.: 06-01-18 AL 30-09-18

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE		IMPORTE	
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
50010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR ACSR 30 EN MEDIA TENSION INC. CARGA, ACARREO, TENDIDO, TENSIONADO DE CONDUCTOR, AMARRE DE FIACION EN ESTRUCTURAS, COLOCACION SOBRE CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS DONDE CRUCE EL CONDUCTOR, FIACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	511.00	0.00	0.00	511.00	41.48	0.00	0.00	41.48	21,196.28	0.00	0.00	21,196.28
50020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR ACSR 14 EN BATA TENSION INC. CARGA, ACARREO, TENDIDO, TENSIONADO DE CONDUCTOR, AMARRE DE FIACION EN ESTRUCTURAS, COLOCACION SOBRE CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS DONDE CRUCE EL CONDUCTOR, FIACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	215.50	0.00	0.00	215.50	30.03	0.00	0.00	30.03	6,471.47	0.00	0.00	6,471.47
50030	1/0 NUB EN BATA TENSION, INC. CARGA, ACARREO, TENDIDO, TENSIONADO DE CONDUCTOR, AMARRE DE FIACION EN ESTRUCTURAS, COLOCACION SOBRE CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS DONDE CRUCE EL CONDUCTOR, FIACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	342.50	0.00	0.00	342.50	92.47	0.00	0.00	92.47	31,670.97	0.00	0.00	31,670.97
A6	DISPOSITIVOS													
60010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P1 INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA DE DISPOSITIVO EN SITO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 7 MTS DE ALTURA, COLOCACION INTELACION Y FIACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	2,333.41	0.00	0.00	2,333.41	7,000.23	0.00	0.00	7,000.23
60030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P1 INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA DE DISPOSITIVO EN SITO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 7 MTS DE ALTURA, COLOCACION INTELACION Y FIACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	1,142.13	0.00	0.00	1,142.13	1,142.13	0.00	0.00	1,142.13
60110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P1 INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA DE DISPOSITIVO EN SITO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 7 MTS DE ALTURA, COLOCACION INTELACION Y FIACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	3,127.86	0.00	0.00	3,127.86	3,127.86	0.00	0.00	3,127.86
60050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P1 INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA DE DISPOSITIVO EN SITO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 7 MTS DE ALTURA, COLOCACION INTELACION Y FIACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	1,299.93	0.00	0.00	1,299.93	1,299.93	0.00	0.00	1,299.93
60120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P1 INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA DE DISPOSITIVO EN SITO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 7 MTS DE ALTURA, COLOCACION INTELACION Y FIACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	2,331.46	0.00	0.00	2,331.46	13,988.76	0.00	0.00	13,988.76
60130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P1 INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA DE DISPOSITIVO EN SITO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 7 MTS DE ALTURA, COLOCACION INTELACION Y FIACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	2,745.11	0.00	0.00	2,745.11	2,745.11	0.00	0.00	2,745.11
60150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA, 1K, INC. VARILLA CORREVELD DE 3 MTS, CONECTOR Y SOLDADURA, CADWELD Y ALAMBRE DE CU No. 4, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, EXCAVACION A MANO PARA ALOJAMIENTO DE CU No. 4, INTRODUCCION A MANO DE VARILLA A 3 MTS DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONEXION A 7 MTS DE ALTURA, MEDICION DE LA RESISTIVIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	2,355.85	0.00	0.00	2,355.85	14,135.10	0.00	0.00	14,135.10
60160	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN B.T. SIN MEDIDOR CON CABLE TWD 8 INC. INSTALACIONES, CONDUCTOR PARA ACOMETIDA, CONECTORES TIPO UNIC, NO INCL. EL MANENTE DE ACOMETIDA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, RESISTIVIDAD Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, ELEVACION Y CONEXION A 7 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	1,452.09	0.00	0.00	1,452.09	8,712.54	0.00	0.00	8,712.54
60180	ING. MARCO ANTONIO COATL CONTABILISTA													
TOTAL DE DISPOSITIVOS														
TOTAL DE CONDUCTORES														
TOTAL DE OBRAS														

