

FINIQUITO DE OBRA

Página 1 de 4

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE TIZAMAR		CONTRATISTA: TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO		TELEFONO: 924 117 38 95		IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$340,512.61								
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA		DOMICILIO: CALLE 5 DE MAYO No 408		REG. FED. DE CAUS.: RATT981125ADO		0 % ANTICIPO RECIBIDO: \$ -								
LUGAR: TIZAMAR, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA		COLONIA: CENTRO		CONTRATO N°: 2018301420227		PERIODO EJECUC. PROGR.: 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018								
PROGR.: FISM-DF 2018		CIUDAD: ACAYUCAN, VER		FECHA DE CONTRATO: 28/09/2018		PERIODO EJECUCION REAL: 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018								
		CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES				
CLAVE	CONCEPTO	UNI-DAD	VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A04	INSTALACION HIDROSANITARIA													
117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTOPLAS DE 450 LTS.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	2,167.61	0.00	0.00	2,167.61	13,005.66	0.00	0.00	13,005.66
117-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" INC. EXCAVACION AFINE COLOCACION DE TUBO Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	ML	60.00	0.00	0.00	60.00	61.71	0.00	0.00	61.71	3,702.60	0.00	0.00	3,702.60
117-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 4" DE 90° SANITARIO. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	31.65	0.00	0.00	31.65	189.90	0.00	0.00	189.90
117-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCTOR DE 4" A 1 1/2" DE PVC SANITARIO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	27.46	0.00	0.00	27.46	164.76	0.00	0.00	164.76
117-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 1 1/2" DE PVC SANITARIO. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	6.00	0.00	0.00	6.00	32.80	0.00	0.00	32.80	196.80	0.00	0.00	196.80
117-5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 1 1/2" DE PVC SANITARIO. INC. MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	19.39	0.00	0.00	19.39	232.68	0.00	0.00	232.68
117-6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA LAVABO. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	195.43	0.00	0.00	195.43	1,172.58	0.00	0.00	1,172.58
117-7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA FLEXIBLE PARA WC. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	146.08	0.00	0.00	146.08	876.48	0.00	0.00	876.48
117-8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CHUPON DE 1 1/2". INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	14.51	0.00	0.00	14.51	87.06	0.00	0.00	87.06
117-9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO COLOR BLANCO. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	1,899.15	0.00	0.00	1,899.15	11,394.90	0.00	0.00	11,394.90
118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC CON TANQUE EN COLOR BLANCO. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	2,177.52	0.00	0.00	2,177.52	13,065.12	0.00	0.00	13,065.12
118-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1/2" INC. EXCAVACION, AFINE Y COLOCACION DE TUBO Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ASI COMO RESANE CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:2:6 ASI COMO CONEXIÓN A TUBERIA DE AGUA EXISTENTE	ML	120.00	0.00	0.00	120.00	35.43	0.00	0.00	35.43	4,251.60	0.00	0.00	4,251.60
118-2	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR PVC HIDRAULICO DE 1/2". INC. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	3.60	0.00	0.00	3.60	61.14	0.00	0.00	61.14	220.10	0.00	0.00	220.10
118-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 1/2" DE 90° HIDRAULICO. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	54.00	0.00	0.00	54.00	15.17	0.00	0.00	15.17	819.18	0.00	0.00	819.18
118-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 1/2" DE PVC HIDRAULICO. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	18.12	0.00	0.00	18.12	108.72	0.00	0.00	108.72
118-5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO ROSCABLE DE PVC DE 1/2" HIDRAULICO. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	17.59	0.00	0.00	17.59	211.08	0.00	0.00	211.08
118-6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2". INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	261.23	0.00	0.00	261.23	3,134.76	0.00	0.00	3,134.76
SUMA INST. HIDROSANITARIA											52,833.98			52,833.98
TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO		ING. DAVID AMBROSIO RIVAS		ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR		LIC. JOSE MANUEL SARMENTO PEREZ		ANDRES VALENCIA RIOS						
CONTRATISTA		SUPERVISOR		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		TESORERO		PRESIDENTE MUNICIPAL						

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA															
OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE TIZAMAR			CONTRATISTA: TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO			TELÉFONO: 924 117 38 95			IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$340,512.61						
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA			DOMICILIO: CALLE 5 DE MAYO No 408			REG. FED. DE CAUS.: RATT961125ADO			0 % ANTICIPO RECIBIDO: \$ -						
LUGAR: TIZAMAR, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA			COLONIA: CENTRO			CONTRATO N°: 2018301420227			PERIODO EJECUC. PROGR.: 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018						
PROGR.: FISM-DF 2018			CIUDAD: ACAYUCAN, VER			FECHA DE CONTRATO: 28/09/2018			PERIODO EJECUCION REAL: 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018						
			CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES				
CLAVE	CONCEPTO	UNI-DAD	VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.		P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A05	INSTALACION ELECTRICA														
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	49.60	0.00		0.00	49.60	297.60	0.00	0.00	297.60
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	55.62	0.00		0.00	55.62	333.72	0.00	0.00	333.72
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	71.57	0.00		0.00	71.57	429.42	0.00	0.00	429.42
140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 13 MM	ML	24.00	0.00	0.00	24.00	20.04	0.00		0.00	20.04	480.96	0.00	0.00	480.96
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE	ML	240.00	0.00	0.00	240.00	22.78	0.00		0.00	22.78	5,467.20	0.00	0.00	5,467.20
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	233.61	0.00		0.00	233.61	1,401.66	0.00	0.00	1,401.66
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	307.21	0.00		0.00	307.21	1,843.26	0.00	0.00	1,843.26
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 12 AMP.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	275.25	0.00		0.00	275.25	1,651.50	0.00	0.00	1,651.50
A06	HERRERIA														
121	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA FABRICADA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M2	9.60	0.00	0.00	9.60	1542.86	0.00		0.00	1,542.86	14,811.46	0.00	0.00	14,811.46
122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION A BASE DE ANGULO DE 3/4" Y CUADRADO DE 3/8". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.72	0.00	0.00	0.72	853.82	0.00		0.00	853.82	614.75	0.00	0.00	614.75
A07	ACABADOS														
128	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, EN TRABES Y PLAFON, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO Y PASTE NECESARIO.	M2	224.28	0.00	0.00	224.28	68.32	0.00		0.00	68.32	15,322.81	0.00	0.00	15,322.81
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS	M2	35.64	0.00	0.00	35.64	204.75	0.00		0.00	204.75	7,297.29	0.00	0.00	7,297.29
A08	TERMINACION														
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	35.64	0.00	0.00	35.64	8.67	0.00		0.00	8.67	309.00	0.00	0.00	309.00
B	FOSEA SEPTICA														
B01	PRELIMINARES														
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION.	M2	24.00	0.00	0.00	24.00	7.66	0.00		0.00	7.66	183.84	0.00	0.00	183.84
102	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	75.00	0.00	0.00	75.00	208.97	0.00		0.00	208.97	15,672.75	0.00	0.00	15,672.75

TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO

ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

FINIQUITO DE OBRA														
OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE TIZAMAR			CONTRATISTA: TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO			TELEFONO: 924 117 38 95			IMPORTE CONTRATO C/VA: \$340,512.61					
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA			DOMICILIO: CALLE 5 DE MAYO No 408			REG. FED. DE CAUS.: RATT961125ADO			0 % ANTICIPO RECIBIDO: \$ -					
LUGAR: TIZAMAR, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA			COLONIA: CENTRO			CONTRATO N°: 2018301420227			PERIODO EJECUC. PROGR.: 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018					
PROGR.: FISM-DF 2018			CIUDAD: ACAYUCAN, VER			FECHA DE CONTRATO: 28/09/2018			PERIODO EJECUCION REAL: 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018					
CLAVE	CONCEPTO	UNI-DAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
B02	CIMENTACION													
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.	M2	9.60	0.00	0.00	9.60	118.48	0.00	0.00	118.48	1,137.41	0.00	0.00	1,137.41
104	CONTRATIBE DE CIMENTACION DE SECCION 20 X 30 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX CM. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	43.20	0.00	0.00	43.20	272.13	0.00	0.00	272.13	11,756.02	0.00	0.00	11,756.02
105	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INC. ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	27.00	0.00	0.00	27.00	97.9	0.00	0.00	97.90	2,643.30	0.00	0.00	2,643.30
B03	ALBANILERIA													
110	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR DE DIMENSIONES 10X20X40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, ACABADO COMUN	M2	66.24	0.00	0.00	66.24	246.93	0.00	0.00	246.93	16,356.64	0.00	0.00	16,356.64
110-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 3/4 EN ESPESOR 15 CM	M2	24.00	0.00	0.00	24.00	63.04	0.00	0.00	63.04	1,512.96	0.00	0.00	1,512.96
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	43.20	0.00	0.00	43.20	224.32	0.00	0.00	224.32	9,690.62	0.00	0.00	9,690.62
116	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	38.40	0.00	0.00	38.40	202.09	0.00	0.00	202.09	7,760.26	0.00	0.00	7,760.26
114-1	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10, COLADAS FUERA DE SITIO EN TAPAS DE 2.00 X 0.50 CON CIMBRA EN FRONTERAS. INCLUYE: ACARREO DE TAPAS Y COLOCACION EN FOSA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	M2	24.00	0.00	0.00	24.00	546.57	0.00	0.00	546.57	13,117.68	0.00	0.00	13,117.68
B04	INSTALACION HIDROSANITARIA													
117-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" INC. EXCAVACION AFINE COLOCACION DE TUBO Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	ML	12.00	0.00	0.00	12.00	61.71	0.00	0.00	61.71	740.52	0.00	0.00	740.52
117-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 4" DE 90° SANITARIO. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	31.65	0.00	0.00	31.65	189.90	0.00	0.00	189.90
B05	TERMINACION													
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	24.00	0.00	0.00	24.00	8.67	0.00	0.00	8.67	208.08	0.00	0.00	208.08
											293,545.35	0.00	0.00	293,545.35
SUMAS TOTALES:											293,545.35			
RESUMEN:														
A	BAÑOS SANITARIOS TIZAMAR	1 FINIQUITO	2	3	4	5	6	7	8	SUMA				
A01	PRELIMINARES	1,191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.09	1,191.09	0.00	0.00	1,191.09
A02	CIMENTACIONES	12,624.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,624.41	12,624.41	0.00	0.00	12,624.41
A03	ALBANILERIA	95,665.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,665.26	95,665.26	0.00	0.00	95,665.26
A04	INSTALACION HIDROSANITARIA	52,833.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,833.98	52,833.98	0.00	0.00	52,833.98
A05	INSTALACION ELECTRICA	11,905.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.32	11,905.32	0.00	0.00	11,905.32
A06	HERRERIA	15,426.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,426.21	15,426.21	0.00	0.00	15,426.21
A07	ACABADOS	22,620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.10	22,620.10	0.00	0.00	22,620.10
A08	TERMINACION	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00	309.00
B	FOSA SEPTICA	15,856.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,856.59	15,856.59	0.00	0.00	15,856.59
B01	PRELIMINARES	15,536.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,536.73	15,536.73	0.00	0.00	15,536.73
B02	CIMENTACION	48,438.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,438.16	48,438.16	0.00	0.00	48,438.16
B03	ALBANILERIA	930.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.42	930.42	0.00	0.00	930.42
B04	INSTALACION HIDROSANITARIA	208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.08	208.08	0.00	0.00	208.08
B05	TERMINACION	208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.08	208.08	0.00	0.00	208.08
SUMA:		293,545.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,545.35	293,545.35	0.00	0.00	293,545.35
16% I. V. A.:		46,967.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,967.26	46,967.26	0.00	0.00	46,967.26
TOTALES:		340,512.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,512.61	340,512.61	0.00	0.00	340,512.61
ANTICIPO AMORTIZADO C/VA:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MONTO TOTAL FINIQUITO: \$ 340,512.61			
ANTICIPO POR AMORTIZAR C/VA:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MONTO POR ESTIMAR: \$ 0.00			
TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO CONTRATISTA														
ING. DAVID AMBROSIO RIVAS SUPERVISOR														
ING. JAMER BARRIENTOS BALCAZAR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS														
LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ TESORERO														
ANDRES VALENCIA RIOS PRESIDENTE MUNICIPAL														