



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

Table with contract details including OBRA, TIPO, LUGAR, PROGR., CONTRATISTA, DOMICILIO, TELEFONO, REG. FED. DE CAUS., COLONIA, CIUDAD, CONTRATO N., FECHA DE CONTRATO, IMPORTE CONTRATO CIVIA, PERIODO EJECUC. PROGR., and PERIODO EJECUCION REAL.

Main table with columns: AS, CONCEPTO, UNIDAD, VOL. PRESUP., VOL. ADITVAS, VOL. DEDUCT., VOL. FINIQUITO, P. U. PRESUP., P. U. INCREMENT., P. U. DECREMENT., P. U. FINIQUITO, IMPORTE PRESUP., IMPORTE ADITVAS, IMPORTE DEDUCTIVAS, IMPORTE FINIQUITO. Rows include items like CONDUCTORES, DISPOSITIVOS, and SUMAS TOTALES.

Summary table (RESUMEN) with columns A, ESTIMACIONES (1-7), B, SUMA. Includes sub-totals for AMPLIACION RED ELECTRICA and final totals for ANTICIPO AMORTIZADO CIVIA and ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIA.

Signature of C. MANUEL CANUTO ALEMAN, CONTRATISTA

Signature of ING. DAVID AMBROSIO RIZAS, SUPERVISOR

Signature of ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Signature of LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ, TESORERO

Signature of C. ANDRES VALENCIA RIOS, PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE CUTLHAHUAC DE LA LOCALIDAD ESTACION JUANITA ADJUDICACION DIRECTA ESTACION JUANITA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA ELECTRIFICACION														
OBRA:		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y FOMENTO ELECTRIC S.A. DE C.V.		TELEFONO: 9241107543		IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$413,658.39								
TIPO:		DOMICILIO: CALLE MARIANO ABASOLO No 104 B		REG. FED. DE CAUS.: CFE110208867		0 % ANTICIPO RECIBIDO: \$		124,097.52						
LUGAR:		COLONIA: TAMARINDO C.P. 96049		CONTRATO N°: 2018301420001		PERIODO EJECUC. PROGR.: 15-Jun-18		AL		31-Jul-18				
PROGR.:		CIUDAD: ACAYUCAN, VER.		FECHA DE CONTRATO: 08/06/2018		PERIODO EJECUCION REAL: 15-Jun-18		AL		31-Jul-18				
TOTAL PRELIMINARES 93,596.69 0.00 0.00 93,596.69														
TOTAL CIMENTACIONES 49,272.71 0.00 0.00 49,272.71														
TOTAL ALBAÑILERIA 14,152.67 0.00 0.00 14,152.67														
TOTAL INST. HIDROSANITARIA 100,759.11 0.00 0.00 100,759.11														
A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE CUTLHAHUAC DE LA LOCALIDAD ESTACION JUANITA													
A1	POSTES													
10010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL 12-750 CON GRUA INC. EXCAVACION A MANO DE CEPA, HINCADO DE POSTE CON GRUA, PLOMEADO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO DE RELLENO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM ALTERNADO CON CAPAS DE PIEDRA DE RIO.	PZA	11.00	0.00	0.00	11.00	8508.79	0.00	0.00	8,508.79	93,596.69	0.00	0.00	93,596.69
A2	POSTES													
20050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO RD20	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	4594.7	0.00	0.00	4,594.70	4,594.70	0.00	0.00	4,594.70
20130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 27 KV PARA LINEA BIFASICA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	6487.4	0.00	0.00	6,487.40	6,487.40	0.00	0.00	6,487.40
20020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TS30/RD2	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	9134.74	0.00	0.00	9,134.74	9,134.74	0.00	0.00	9,134.74
20070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO AD20	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	5998.92	0.00	0.00	5,998.92	5,998.92	0.00	0.00	5,998.92
20010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TS20	PZA	7.00	0.00	0.00	7.00	3293.85	0.00	0.00	3,293.85	23,056.95	0.00	0.00	23,056.95
A3	RETENIDAS													
30010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA INC. EXCAVACION A MANO DE CEPA PARA ANCLA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO DE RELLENO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM ALTERNADO CON CAPAS DE PIEDRA DE RIO.	PZA	7.00	0.00	0.00	7.00	1708.64	0.00	0.00	1,708.64	11,960.48	0.00	0.00	11,960.48
30020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RDA, INC. EXCAVACION A MANO DE CEPA PARA ANCLA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO DE RELLENO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM ALTERNADO CON CAPAS DE PIEDRA DE RIO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	2192.19	0.00	0.00	2,192.19	2,192.19	0.00	0.00	2,192.19
A4	TRANSFORMADORES													
40020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 15 KVA 13200/120-240 V AUTOPROTEGIDO EN ALTA Y BAJA TENSION MCA. PROLEC O SIMILAR, INC. HERRAJES DE CONEXION Y FIJACION, CABLE DE 600 VOLTS EN BUS, CORTACIRCUITOS FUSIBLES, CRUCETAS, CONECTORES LINEA VIVA Y CONECTORES ESTRIOS, SISTEMA DE TIERRA 1K, ALAMBRE DE CU No 4, CONECTORES Y SOLDADURA CON CARGA CADWELD	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	33,586.37	0.00	0.00	33,586.37	100,759.11	0.00	0.00	100,759.11

C. MANUEL CARUTO ALEMAN
CONTRATISTA

ING. DAVID AMOROSO RIVAS
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LC. JOSE MANUEL SARMENTO PEREZ
TESORERO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL