

FINIQUITO DE OBRA

OBRA:	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DEL FISMD		CONTRATISTA	TELEFONO:	IMPORTE CONTRATO CIVIL:	IMPORTE CONTRATO REAL:	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE				
	TIPO:	2018								CONSTRUCCIONES RUGA S.A. DE S.V.	0	0%	0%
LUGAR:	LICITACION RESTRINGIDA		DOMICILIO:	REG. FED. DE CAUS.:	CONTRATO N°:	PERIODO EJECUC. PROGR.:	02 DE JULIO DE 2016	AL	31 DE JULIO DE 2018				
PROGR.:	SAN JUAN EVANGELISTA		CIUDAD:	201930142320	29/09/2018	02 DE JULIO DE 2016	AL	31 DE JULIO DE 2018					
CLAVE:	FISH-DF-2018		ACAYUCAN VER.	FECHA DE CONTRATO:	29/09/2018	PERIODO EJECUCION REAL:	02 DE JULIO DE 2016	AL	31 DE JULIO DE 2018				
A	C O N C E P T O		UNI-	VOL.	VOL.	VOL.	P U	P U	P U	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
	PROYECTOS EJECUTIVOS	DAD											PRESUP.
A01	PROYECTOS EJECUTIVOS												
6	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA ESPERANZA DE SAN JUAN EVANGELISTA	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	88,958.35	0.00	0.00	88,958.35	0.00	0.00	88,958.35
7	AMPLIACION DE REDE ELECTRICA EN LA COLONIA LAS FLORES	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	88,960.07	0.00	0.00	88,960.07	0.00	0.00	88,960.07
8	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	93,387.16	0.00	0.00	93,387.16	0.00	0.00	93,387.16
<b>SUMAS TOTALES:</b>													
<b>RESUMEN:</b>													
A01	PROYECTOS	1	271,305.58	0.00	0.00	0.00	271,305.58	0.00	0.00	271,305.58	0.00	0.00	271,305.58
		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUMAS TOTALES:</b>												
	<b>16% I.V.A.:</b>		271,305.58	0.00	0.00	0.00	43,408.89	0.00	0.00	43,408.89	0.00	0.00	43,408.89
	<b>T O T A L E S :</b>		314,714.47	0.00	0.00	0.00	314,714.47	0.00	0.00	314,714.47	0.00	0.00	314,714.47
	<b>ANTICIPO AMORTIZADO CIVIL:</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIL:</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO POR ESTIMAR:</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GABRIEL SALVADOR HERNANDEZ  
CONTRATISTA

MCS. DAVID AMBRÓSIO ROMAS  
SUPERVISOR

ING. JIMENA BARRENETOS BACALAR  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ  
TESORERO

C. ANDRES VALENCIA RIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL