



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA



SAN JUAN EVANGELISTA
GOBIERNO MUNICIPAL

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA
 TIPO: LOCALIDAD RESTRINGIDA
 LUGAR: CONSTRUCCION DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA
 PROGR.: FORTAFIN B

SOLUCIONES INTEGRALES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION
 DOMICILIO: CALLE REBSAMEN No. 3012 DEL SUR S.A. DE C.V.
 COLUMA: VILLA ALTA, C.P. 96000
 CIUDAD: ACAYUCAN

TELEFONO: 924 122 13 17
 REG. FED. DE CAUS.: SP0901298C1
 CONTRATO N°: 2018301420303
 FECHA DE CONTRATO: 18 de julio de 2018

IMPORTE CONTRATO CIVIL: 986,846.41
 30 % ANTICPO RECIBIDO: 296,046.61
 PERIODO EJECUC. PROGR.: 23-Jul-18 AL 20-Sep-18
 PERIODO EJECUCION REAL: 23-Jul-18 AL 20-Sep-18

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			VOL. FINQUITO	PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES				
			VOL. PRESUP.	VOL. ADTIVAS	VOL. DEDUCT.		P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADTIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
A														
A01 PRELIMINARES														
100-1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA EN EL AREA DE TRABAJO	M2	512.15	0.00	0.00	512.15	7.33	0.00	0.00	7.33	3,754.06	0.00	0.00	3,754.06
100-2	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE EN PAVIMENTO HIDRAULICO A UNA PROFUNDIDAD DE 6.35 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	198.54	0.00	0.00	198.54	9.83	0.00	0.00	9.83	1,951.65	0.00	0.00	1,951.65
100-3	RUFATURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE FORMA MANUAL DE 10 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: APILÉ DE MATERIAL	M3	5.52	0.00	0.00	5.52	328.58	0.00	0.00	328.58	1,813.76	0.00	0.00	1,813.76
102	EXCAVACION A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS. INCLUYE: APILÉ DE TALUDES Y FONDO	M3	42.53	0.00	0.00	42.53	197.14	0.00	0.00	197.14	8,384.36	0.00	0.00	8,384.36
105	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INC. ACARREOS DENTRO DE LA OBRA. MEDIR COMPACTO	M3	23.30	0.00	0.00	23.30	93.59	0.00	0.00	93.59	2,180.65	0.00	0.00	2,180.65
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	30.94	0.00	0.00	30.94	7.46	0.00	0.00	7.46	230.81	0.00	0.00	230.81
105-2	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERO SUAVE PAVIMENTADO	M3	30.94	0.00	0.00	30.94	21.11	0.00	0.00	21.11	653.14	0.00	0.00	653.14
105-3	ACARREO A KMS SUBSECUENTES DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERO SUAVE PAVIMENTADO	M3KM	61.88	0.00	0.00	61.88	13.52	0.00	0.00	13.52	836.62	0.00	0.00	836.62
A02 CIMENTACION														
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO	M2	58.39	0.00000	0.00	58.3900	118.99	0.00	0.00	118.99	6,947.83	0.00	0.00	6,947.83
160	ZAPATA AISLADA DE 1.20 X 1.20 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4 (1.72 Ø) @ 20 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL Y DEL NUM. 4 @ 20 CM EN SENTIDO LONGITUDINAL DOBLE PARRILLA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	14.00	0.00	0.00	14.00	2008.09	0.00	0.00	2,008.09	26,113.26	0.00	0.00	26,113.26
161	DADO DE CIMENTACION DE 60X60X96 CM ARMADA CON 8 VAR. DE #6 Y ESTRIOS DEL NO. 3 @ 20 CM, CON FLEJES INTERCALADOS CON CONCRETO FC=250 KG/CM2. CIMBRERA COMUN	PZA	14.00	0.00	0.00	14.00	1610.15	0.00	0.00	1,610.15	22,542.10	0.00	0.00	22,542.10
162-1	CADENA DE CIMENTACION CT1 DE 25X40 CM, DE SECCION, CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR. NO. 5, 2 VAR. DEL NO. 4 Y ESTRIOS DEL NO. 3 @ 15. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO	ML	89.15	0.00	0.00	89.15	697.60	0.00	0.00	697.60	62,191.04	0.00	0.00	62,191.04
TOTAL DE CIMENTACION						119,794.23					119,794.23			119,794.23
TOTAL DE PRELIMINARES						19,805.05					19,805.05			19,805.05

[Signature]
 ING. FERNANDO AYALA-HERNANDEZ
 CONTRATISTA

[Signature]
 ING. DAVID BARRIENTOS RIVAS
 SUPERVISOR

[Signature]
 ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]
 C. ANDRES VALENCIA ROS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

SOLUCIONES INTEGRALES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA LUNA
 TIPO: LICITACION RESTRINGIDA
 LUGAR: CONSTRUCCION DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA LUNA
 PROGR.: FORJARIA B

DOMICILIO: CALLE REBARRAN No 3012
 COLONIA: VILLA ALTA, C.P. 96000
 CIUDAD: ACAYUCAN

TELEFONO: 924 122 13 17
 REG. FED. DE CAUS.: SIPR001296C1
 CONTRATO N°: 2018001420903
 FECHA DE CONTRATO: 16 de julio de 2018

IMPORTE CONTRATO CIVIL: 3 \$ 965,846.41
 30% ANTIPO RECEBIDO: 5 \$ 289,846.41
 IMPORTE CONTRATO: 23-Jul-18 AL 20-Ago-18
 PERIODO EJEC. PROGR.: 23-Jul-18 AL 20-Ago-18
 PERIODO EJECUCION REAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE PRESUP.		IMPORTE ACTIVAS		IMPORTE DEDUCTIVAS		IMPORTE FINIQUITO
			VOL. PRESUP.	VOL. ACTIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ACTIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS		
A03	ALBANILERIA														
106-1	COLUMNA CIRCULAR EN ESTRUCTURA DE 40 CM. DE DIAMETRO REFORZADA CON 8 VARILLAS DEL #8 Y ESTRIBOZ CIRCULARES DE 3/8" @ 16 CM. CON CONCRETO FORTESACOMIZ. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMENTA CON SONOTUBO Y DESMORNA, VIBRADO Y CURADO.	ML	56.00	0.00	0.00	56.00			1210.95	0.00	0.00	1,210.95			67,813.20
130	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO FOL-180 KEGOMZ DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PUJUDO ESPALOMADO EN SEMIPIEDRAS Y ACABADO CON LLANA METALICA INCLUYE: MATERIALES, CLABRADO, DESMORNADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	21.91	0.00	0.00	21.91			281.97	0.00	0.00	281.97			6,177.96
A04	ESTRUCTURA EN TECHO														
170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO CAL. 20 AUTOSOPORTANTE KOLADA EN FRIO EN EL SITIO DE LA OBRA. INCLUYE: BARRERANCIAS DE 3/8" @ 3 1/2" PUNAS AUTOTALADANTES, SELADOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	619.21	0.00	0.00	619.21			652.25	0.00	0.00	652.25			403,879.72
171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN FALDON PARA SOPORTAR LAMINA CON MONTE DE 4" X 2" CAL. 14 EN CALA EN FORMA VERTICAL. A LUNA ALTURA DE 4.50 A 7.00 MTS. INCLUYE SOLDADURA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	24.54	0.00	0.00	24.54			325.38	0.00	0.00	325.38			7,984.83
172	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA HORIZONTAL EN FALDON PARA SOPORTAR LAMINA CON PTR DE 1/2" SEGUN DISEÑO A UNA ALTURA DE 4.50 A 7.00 MTS. INCLUYE: SOLDADURA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	44.92	0.00	0.00	44.92			321.26	0.00	0.00	321.26			14,431.00
173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE AR-1 FORMADA POR ANGULOS DE 1 1/2" X 1/8" EN SENTIDO CONDICIONAL Y SEPARADORES DE PIRDE 1/2" X 1/2" EN FORMA DE CUADRO A CALA 60 CM. DE SEPI DE PLACA DE FIERRO DE 1/2" DE 30X40 CM. SOLDADURA VARILLAS DE COLUMNA	ML	31.42	0.00	0.00	31.42			550.63	0.00	0.00	550.63			17,300.79
174	SUMINISTRO, FABRICACION, COLOCACION Y NIVELACION DE TRABE DE CERRAMIENTO CON VIGA IPR DE DIMENSIONES 6" X 4" DE 23.80 KG/ML. CON CONEXIONES SOLDADAS. INC. GRUA H/AB. SOLDADURA EN SITIO DE LA OBRA	ML	63.69	0.00	0.00	63.69			2,005.69	0.00	0.00	2,005.69			127,742.40
175	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA NEGRA CAL. 14 REFORZADA CON REDONDO DE 1/2" @ 90 CM. EN FORMA DE CRUZ. INC. TAPA EN EXTREMIDADES LATERALES. SOLDADA EN VIGA IPR	ML	63.69	0.00	0.00	63.69			984.06	0.00	0.00	984.06			62,674.78
	TOTAL ESTRUCTURA EN TECHO														

[Signature]
 ING. FERNANDA AVILA BARRA
 CONTRATISTA

[Signature]
 ING. DAVID AMERSON RIVAS
 SUPERVISOR

[Signature]
 ING. JAVIER BALBUENAS BALCAZAR
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]
 C. ANDRES VALENZUELA RIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES					
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO		
A05	DESCARGAS PLUVIALES	ML	12.00	0.00	2.15	9.85	175.84	0.00	0.00	175.84	2,110.08	0.00	377.97	1,732.11	
176	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 60X60X60 M. DE MUEBOS A BASE DE BLOCK MACIZO 10-20-40 CMS. ASERTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 CON APUNADO PUJUDO EN EL INTERIOR. CON TAPA DE 5 CM. DE ESPESOR. REFORZADA CON MALLA ELECTROQUIMICA CONCRETO DE FC-150 KCC/CMZ INCLUYE: MATERIALES. ACABADOS. EXCAVACION. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	0.00	1.00	3.00	1533.30	0.00	0.00	1,533.30	6,133.20	0.00	1533.30	4,599.90	
A08	TERMINACION	M2	512.15	0.00	0.00	512.15	6.84	0.00	0.00	6.84	3,503.11	0.00	0.00	3,503.11	
145	TERMINACION	M2	512.15	0.00	0.00	512.15	6.84	0.00	0.00	6.84	3,503.11	0.00	0.00	3,503.11	
SUMAS TOTALES:			ESTIMACIONES			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES						
DOMIO EN LA LIMA			1	2	3	4	6	7	8	SUMA	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO	
A01	PRELIMINARES		19,805.05	0.00	0.00					19,805.05	0.00	0.00	0.00	19,805.05	
A02	CIMENTACION		119,794.23	0.00	0.00					119,794.23	0.00	0.00	0.00	119,794.23	
A03	ALBANILERIA		73,991.16	0.00	0.00					73,991.16	0.00	0.00	0.00	73,991.16	
A04	ESTRUCTURA EN TECHO		182,512.14	461,512.14	3,268.41					634,013.52	0.00	0.00	0.00	634,013.52	
A05	DESCARGAS PLUVIALES		3,086.80	3,268.41	0.00					6,355.21	0.00	0.00	0.00	6,355.21	
A08	TERMINACION		0.00	458,290.96	3,503.11					461,794.07	0.00	0.00	0.00	461,794.07	
S U M A :			389,158.42	920,061.37	6,771.52					1,315,991.31	0.00	0.00	0.00	1,315,991.31	
16% I. V. A. :			63,865.35	73,324.91	571,905.57					868,100.83	0.00	0.00	0.00	868,100.83	
TOTAL ES:			453,023.77	993,386.28	7,343.09					1,204,092.14	0.00	0.00	0.00	1,204,092.14	
ANTICIPO AMORTIZADO CIVIL:			138,907.13	157,938.28	0.00					296,845.41	0.00	0.00	0.00	296,845.41	
ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIL:			157,938.28	0.00						157,938.28	0.00	0.00	0.00	157,938.28	
MONTO TOTAL FINIQUITO:											\$	994,628.33		\$	2,217.07
MONTO POR ESTIMAR:											\$	2,217.07		\$	2,217.07

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMIO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA
 TIPO: LICITACION RESTRINGIDA
 LUGAR: CONSTRUCCION DE DOMIO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA
 PROGR.: FORTALECIMIENTO

SOLUCIONES INTEGRALES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION
 DEL SRIN S.A. DE C.V.
 CALLE REBSAMEN NO 3012
 VILLA ALTA, C.P. 80000
 ACAYUCAN

DOMICILIO: REG. FED. DE CAUS: 924 122 13 17
 SR0981298C1

CONTRATO N°: 20183014202063
 16 de julio de 2018

FECHA DE CONTRATO: PERIODO EJECUC. PROGR.: 23-Jul-18 AL 20-Sep-18

IMPORTE CONTRATO CIVIL: \$ 994,646.41
 30% ANTICIPO RECIBIDO: \$ 296,846.41

ING. FERRNANDO AVILA IBARRA
 CONTRATISTA

ING. DAVID AMOROS BAYAS
 SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ANDRES VALENCIA RIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL