



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINQUITO DE OBRA

OBRA:	TIPO:	LUGAR:	PROGR.:	UNID.	C O X C P T O	CANTIDADES DE OBRA		PRECIOS UNITARIOS		IMPORTE PRESUP.		IMPORTE ADITIVAS		IMPORTE DEDUCTIVAS		IMPORTE FINQUITO	
						VOL. PRESUP.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. FINQUITO
003					TREN DE DESCARGA												
TD-0012				PZA	ELABORACION DE TAPA PARA BREGAL DE POZO, CON DIMENSIONES DE 40x40 CM HECHO CON PLACA 1/2" A.C. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (P.U.O.T.)	1.00	0.00	1,864.92	0.00	1,864.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.92	1,864.92
TD-0010				PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA DE 1/2" DE BRONCE DE 150 PSI. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.O.T.)	2.00	2.00	208.74	0.00	418.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.48	418.48
TD-0020				PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CON CARATULA DE 1/4" INCLUYE: PRESION DE 0 A 100 PSI. MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.O.T.)	1.00	1.00	1,299.85	0.00	1,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.85	1,299.85
TD-0030				PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.O.T.)	2.00	2.00	1,050.07	0.00	2,100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.14	2,100.14
TD-0031				PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE F3.6x. DE 2" INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.O.T.)	1.00	1.00	453.97	0.00	453.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.97	453.97
TD-0040				PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ELIMINADORA DE AIRE DE F3.6x DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.O.T.)	1.00	1.00	1,314.17	0.00	1,314.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.17	1,314.17
TD-0050				PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE NO RETORNO CHECK DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.O.T.)	1.00	1.00	2,569.37	0.00	2,569.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.37	2,569.37
TD-0060				PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE F3.6x DE 90° DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.O.T.)	1.00	1.00	319.52	0.00	319.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.52	319.52
TD-0070				PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE F3.6x DE 45° DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.O.T.)	1.00	1.00	325.84	0.00	325.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.84	325.84
TD-0080				PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.O.T.)	1.00	1.00	414.35	0.00	414.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.35	414.35
TD-0090				PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE F3.6x DE 1/2" X 3" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.O.T.)	3.00	3.00	128.10	0.00	384.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.30	384.30
TD-0100				PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE F3.6x DE 2" DE DIAMETRO POR 10" DE LARGO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.O.T.)	1.00	1.00	396.07	0.00	396.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.07	396.07
TD-0110				PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE F3.6x DE 2" DE DIAMETRO POR 16" DE LARGO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.O.T.)	1.00	1.00	480.82	0.00	480.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.82	480.82
TD-0120				PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE F3.6x DE 2" DE DIAMETRO POR 2" DE LARGO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.O.T.)	2.00	2.00	212.58	0.00	425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.16	425.16
TD-0130				PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE F3.6x DE 2" DE DIAMETRO POR 4" DE LARGO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.O.T.)	2.00	2.00	221.80	0.00	443.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.60	443.60
TD-0140				PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE F3.6x DE 2" DE DIAMETRO POR 5" DE LARGO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.O.T.)	1.00	1.00	235.88	0.00	235.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.88	235.88
TD-0160				PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE F3.6x DE 2" DE DIAMETRO POR 15" DE LARGO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.O.T.)	1.00	1.00	474.50	0.00	474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.50	474.50
TOTAL DE TREN DE DESCARGA																13,844.92	

LEONARDO TRADO VAZQUEZ
Representante Legal

AUTORIZO
ING. JUAN GABRIEL SALAZAR-VELASCO
Director de Obras Publicas

Yo Soy
C. JAVIER VALENCIA RIVERA
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021



FINIQUITO DE OBRA

OBRA:		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE J MORENO		CONTRATISTA:		LEONARDO TIRADO VAZQUEZ		TELEFONO:		0		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA		249,280.55							
TIPO:		ADJUDICACION DIRECTA		DOMICILIO:		CALLE IGNACIO ZARAGOZA No 127 COL. CENTRO CHINANIECA		REG. FED. DE CAUS:		202001142060		MONTA ANTICIPO RECIBIDO:									
LUGAR:		J MORENO		CIUDAD:		CHINANIECA		CONTRATO N°:		2 DE OCTUBRE DEL 2020		PERIODO EJECUC. PROGR:		AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020							
PROGR:		AGUA POTABLE						FECHA DE CONTRATO:		2 DE OCTUBRE DEL 2020		PERIODO EJECUCION REAL:		3 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		ESTIMACIONES		P. U. PRESUP.		P. U. INCREMENT.		P. U. DECREMENT.		IMPORTE PRESUP.		IMPORTE ADITIVAS		IMPORTE DEDUCTIVAS		IMPORTE FINIQUITO		
			VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SUMAS TOTALES:																					
RESUMEN DE PARTIDAS:																					
A01	ALBANILERIA																				
A02	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO																				
A03	TREN DE DESCARGA																				
S U M A :																					
18% I. V. A. :																					
T O T A L E S :																					
ANTICIPO AMORTIZADO CIVIA:																					
ANTICIPO POR AMORTIZACION CIVIA:																					
												MONTA TOTAL FINIQUITO:		249,280.55							
												MONTA POR ESTIMAR:		0.00							

ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
Representante Legal

LEONARDO TIRADO VAZQUEZ
Representante Legal

C. AYDRES VALENCIA-ROOS
Presidente Municipal