



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: FONDO:	SAN JUAN EVANGELISTA FISMDF
No. DE OBRA:	2019301420074
DESCRIPCION DE LA OBRA:	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON CELDA SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE
FECHA DE ELABORACION:	28 DE NOVIEMBRE DE 2019
HOJA	1 DE 1
EJERCICIO:	2019
LOCALIDAD:	EL POZOLE

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE				
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVA	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVA	IMPORTE DEDUCTIVA	IMPORTE FINIQUITO	
A01-1	INSTALACIONES														
10500	SALIDA DE APAGADOR SENCILLO CON PLACA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA, CABLEADO CALIBRE 12 AVG, APAGADOR SENCILLO, CONECTORES, CAJAS DE REGISTRO, CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA.	SAL	52.00	0.00	0.00	52.00	762.95	0.00	0.00	762.95	39,673.40	0.00	0.00	39,673.40	
10501	SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA, CABLEADO CALIBRE 12 AVG, SOCKET, CONECTORES, CAJAS DE REGISTRO, CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA.	SAL	52.00	0.00	0.00	52.00	1,026.32	0.00	0.00	1,026.32	53,368.64	0.00	0.00	53,368.64	
10502	SALIDA DE CONTACTO POLARIZADO CON PLACA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA, CABLEADO CALIBRE 10 AVG, CONTACTO, CONECTORES, CAJAS DE REGISTRO, CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA.	SAL	13.00	0.00	0.00	13.00	894.87	0.00	0.00	894.87	11,503.31	0.00	0.00	11,503.31	
10603	SISTEMA DE PUNTA ELECTRICA SOLAR PARA CARGA INSTALADA 249.8 W, CON CAPACIDAD DE GENERAR 400-500 WH/D, INCLUYE: PANEL SOLAR INDISECT 150 W, CONTROLADOR DE CARGA AUTOMATICO DE 10 AMP 24 Vd, INVERSOR DE CORRIENTE CON PICO DE 400 W 24V, BATERIA DE CICLO PROFUUNDO PARA APLICACION SOLAR LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 115 A-H/12 Vd, METRILCO PARA ALUMINIO PARA PANELES SOLARES, GABINETE BATERIAS, CENTRO DE CARGA 002, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y CABLEADO, TERMINALES, INTERCONEXION AL SISTEMA ELECTRICIO DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, MANO DE OBRA, INSTALACION CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	13.00	0.00	0.00	13.00	36,451.61	0.00	0.00	36,451.61	473,870.93	0.00	0.00	473,870.93	
SUBTOTALES HOJAS			578,416.28	0.00	0.00	578,416.28	0.00	0.00	0.00	578,416.28	0.00	0.00	578,416.28		
SUMA TOTALES			578,416.28	0.00	0.00	578,416.28	0.00	0.00	0.00	578,416.28	0.00	0.00	578,416.28		

CONCENTRADO	
ESTIMACION	IMPORTE C/IVA
1(U)NO/FINIQUITO	\$ 670,962.88
IMPORTE SI/VA	\$ 678,416.28
CONTRATO:	\$ 678,416.28
CONVENIO V/O	\$ 670,962.88
TOTAL	\$ 670,962.88
IMPORTE SALDO	\$ 678,416.28
	\$ 670,962.88

BEATRIZ TOMAHERRY MATEO MARTIN
EJECUTIVO

ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
AUTORIZADO PARA PAGO

ARQ. JAIRO GONZALEZ MORALES
VENIFICO

ING. DAVID AMROSIO RIVAS
VENIFICO

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
ENTERRADO PARA PAGO