



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021



SAN JUAN EVANGELISTA
GOBIERNO MUNICIPAL

OBRA: TIPO:	LUGAR:	PROGR:	UN- DAD	CON- CEPTO	CANTIDADES DE OBRA		PRECIOS UNITARIOS		IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO			
					VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.					P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ARCOIRIS CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMA TELEFONO: 0 IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 279,389.21 DOMICILIO: CALLE ALLENDE No 32 COL. CENTRO CONTRATO N°: 2020031420081 MONTO ANTICIPO RECIBIDO: \$ CIUDAD: CHIRANMECA FECHA DE CONTRATO: 0 de enero de 1900 PERIODO EJECUC. PROGR.: AL 08 DE MARZO DEL 2021 ADJUDICACION DIRECTA ARCOIRIS PERIODO EJECUCION REAL: AL 08 DE MARZO DEL 2021															
FINQUITO DE OBRA															
A01			M2	PRELIMINARES	6.25	0.00	6.25	8.71	0.00	0.00	0.00	54.44			
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MAHO ESTABLECIENDO EJE S Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION (P U O T)															
2015-10			M2	DEMOLICION DE PISO CON SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR EN FORO Y PLAZA POR MEDIOS MANUALES, ACCARREO Y APIL DE MATERIAL A PRIMERA ESTACION HASTA 20 MTS.	119.97	0.00	119.97	48.82	0.00	0.00	0.00	5,866.94			
A02				ALBAÑILERIA	TOTAL DE PRELIMINARES							5,911.38	-	-	5,911.38
113-10			M2	PISO DE 10 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=F150 K/G/C/M2, AGREGADO MAXIMO 3M ³ , ACABADO BAYADO CON CEPILLO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10, INCLUYE CHIRRIADO, DESCRIBIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO (P U O T)	6.25	0.00	6.25	402.05	0.00	0.00	0.00	2,512.81			
2015-12			PZA	CONSTRUCCION DE BROCAL DE POZO DE SECCION 60X60 MTS. HECHO DE CONCRETO HIDRATULCO BR, FC=150 K/G/C/M2, INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	1.00	0.00	1.00	1,787.62	0.00	0.00	0.00	1,787.62			
A03				EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	TOTAL DE ALBAÑILERIA							4,300.43	-	-	4,300.43
EOP-401			ML	EXTRACCION Y DESMANTAMIENTO DE TUBERIA PARA COLUMNA DE AGUA EN POZO PROFUNDO, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	48.00	0.00	48.00	321.85	0.00	0.00	0.00	15,448.80			
EOP-402			PZA	EXTRACCION Y DESMANTAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE 2 HP CON MOTOR ELECTRICO Y CABLE PLANO, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	1.00	0.00	1.00	7,599.53	0.00	0.00	0.00	7,599.53			
EOP-405			LTS	TRATAMIENTO DE POZO CON COMPRESOR DE ARULLA, INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	100.00	0.00	100.00	118.34	0.00	0.00	0.00	11,834.00			
EOP-406			HR	DESARROLLO NEUMATICO DE POZO POR EL METODO SIEMEN CON COMPRESOR CON MOTOR DIESEL Y COMPRESOR DE 250 LB X PULGADA CUADRA Y 500 PIES CUBICOS POR MINUTO	24.00	0.00	24.00	1,681.86	0.00	0.00	0.00	40,364.64			
EOP-407			HR	PROCESO DE CEPILLADO DE POZO PROFUNDO CON HERRAMIENTA MECANICA, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	24.00	0.00	24.00	1,250.90	0.00	0.00	0.00	30,021.60			
EOP-409			PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 7" DE DIAMETRO DE PVC PROF 500' CON CUBIERTA EN LOS EXTREMOS Y CORALE EN CADA TRAMO DE 500 MTS, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	16.00	0.00	16.00	1,220.16	0.00	0.00	0.00	19,522.56			
EOP-408			PZA	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 2 HP, "A 46 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	1.00	0.00	1.00	7,599.53	0.00	0.00	0.00	7,599.53			
TOTAL DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO										132,390.66	-	-	132,390.66		

EXECUTO
MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMA
Representante Legal

AUTORIZADO
ARQ. JOSE LUIS MARTIN PAVON
Director de Obras Publicas

C. ANDRES VALENCIA ROS
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ARCORIS

CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMA

TELEFONO: 0

REG. FED. DE CAUS.: BEFAMZD010ENA

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 279,369.21

ADJUDICACION DIRECTA

DOMICILIO: ARCORIS

CONTRATO N°: 2020D1500061

MONTO ANTIPO RECEBIDO: \$

ARCORIS

FECHA DE CONTRATO: 0 de mayo de 1900

PERIODO EJECUC. PROGR.: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 08 DE MARZO DEL 2021

ARCORIS

PERIODO EJECUCION REAL: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 08 DE MARZO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.				
A04	TREN DE DESCARGA											
TD-0005	CEMANTELAMIENTO DE TREN DE DESCARGA INCLUYE: NIPLES, CODO DE 50° VALVULAS TEE, CODO DE 45°, ASI COMO HERRAMIENTA MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	854.47	0.00	0.00	854.47
TD-0010	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPRESA DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	419.48	0.00	0.00	419.48
TD-0020	FABRICACION Y COLOCACION DE SOPORTE PARA LA BASE DE LA BOMBA, SECCION 40x40 CM, HECHA CON PLACA DE 3/4" AC INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,557.89	0.00	0.00	1,557.89
TD-0010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA F6 G6 DE 270° INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	601.00	0.00	0.00	601.00
TD-0080	SUMINISTRO Y HABILITADO DE NIPLE DE F6 G6 DE 1/2" X 3" DE DIAMETRO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	129.10	0.00	0.00	129.10
EGP-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE ACOPLAMIENTO DE ACERO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,589.96	0.00	0.00	3,589.96
TD-0020	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 3" BRIDADA ROSCABLE	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5,003.20	0.00	0.00	5,003.20
TD-0020	SUMINISTRO Y HABILITADO DE MANOMETRO TIPO BOURDON CON CARATULA DE 0 A 14 KG DE PRESION CON SALIDA DE 1/2" DE DIAMETRO O SIMILAR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,289.85	0.00	0.00	1,289.85
TD-0030	SUMINISTRO Y HABILITADO DE VALVULA ELIMINADORA DE AIRE DE F6 G6 DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	769.24	0.00	0.00	769.24
TD-0040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE NEOPRENO DE 3" INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	148.17	0.00	0.00	148.17
TD-0050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLOS DE BRANCO DE 5/8" X 3" INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	133.52	0.00	0.00	133.52
TD-0060	INSTALACION DE VALVULA DE CUBIERTA DE BRONCE DE 3" DE DIAMETRO CON BRIDA ROSCABLE INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4,408.65	0.00	0.00	4,408.65
TD-0080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE F6 G6 DE 3" INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	587.25	0.00	0.00	587.25
TD-0090	SUMINISTRO Y HABILITADO DE CODO DE F6 G6 DE 90° DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	487.15	0.00	0.00	487.15
TD-0090	SUMINISTRO Y HABILITADO DE CODO DE F6 G6 DE 45° DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	464.24	0.00	0.00	464.24
TD-0030	SUMINISTRO Y HABILITADO DE NIPLE DE F6 G6 DE 3" DE DIAMETRO, POR 40 CMS. DE LARGO, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	754.44	0.00	0.00	754.44
TD-0030	SUMINISTRO Y HABILITADO DE NIPLE DE F6 G6 DE 3" DE DIAMETRO, POR 180 CMS. DE LARGO, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,068.40	0.00	0.00	2,068.40
EGP-013	INSTALACION DE CABLE PLANO SUMERGIBLE DE 3X6 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	ML	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	208.98	0.00	0.00	208.98
TD-0060	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN TREN DE DESCARGA, APLICACION DE DOS MANOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	113.00
TOTAL DE TREN DE DESCARGA									42,425.14			42,425.14

RECIBIÓ
MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMA
 Representante Legal

AUTORIZO
ARC. JOSE LUIS HERRERA RAYON
 Director de Obras Públicas

YO SOY
C. ANDRES VALENCIA RIOS
 Presidente Municipal

FINQUIITO DE OBRA

OBRA: TIPO: LUGAR: PROGR.	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ARCORIS ADUDICACION DIRECTA ARCORIS AGUA POTABLE	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE			IMPORTE PONDIDO	
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS		IMPORTE DEDUCTIVAS
A05	ACABADOS (BARDA Y CASETA DE CONTROL)	M2	10.17	0.00	10.17	223.28	0.00	0.00	223.28	2,270.76	0.00	0.00	2,270.76
232	IMPERMEABILIZACION EN FRENTE DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL FONDO DEL FONDO RESEALADO CON AGUA CON POLVO DE CEMENTO (1 KG) ACABADO TERMOACOTTA POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS APLICACION LIBRE DE POLVO MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P U O T)	M2	91.53	0.00	91.53	71.49	0.00	0.00	71.49	6,543.48	0.00	0.00	6,543.48
235	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA CON UNA ALTURA DE 0.00 M HASTA 3.00 M. INCLUDE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACION LIBRE DE POLVO, GRASA, APLICACION DE UNA MANO DE SELADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P U O T)	M2	8.26	0.00	8.26	118.26	0.00	0.00	118.26	976.83	0.00	0.00	976.83
285	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN PUERTAS DE CASETA DE CONTROL, APLICACION LIBRE DE POLVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P U O T)	M2	1.00	0.00	1.00	4,203.61	0.00	0.00	4,203.61	4,203.61	0.00	0.00	4,203.61
300	RELEVO CON PINTURA DE ESMALTE INCLUDE LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA NOMBRE DEL POZO, NOMBRE DE LA LOCALIDAD, ASI COMO MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P U O T)	PZA	76.56	0.00	76.56	546.15	0.00	0.00	546.15	41,813.24	0.00	0.00	41,813.24
305	RELEVO CON MATERIAL DE BANCO EN CARPAS DE 20 CM. CON COMPUESTO POLIURETANICO (SALAGINA) INC. SUMINISTRO DE MATERIAL ACABADO DENTRO DE LA OBRA CON CARRETILLA, TENDIDO DE MATERIAL HIPOTACION CON AGUA DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P U O T)	M3											
SUMAS TOTALES:			EST 1	EST 2 FIN	ESTIMACIONES	6	7	8	9	SUMA			
A01	PRELIMINARES		5,911.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,911.38	0.00	0.00	5,911.38
A02	ALBANILERIA		4,300.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.43	0.00	0.00	4,300.43
A03	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO		105,268.57	27,122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,390.66	0.00	0.00	132,390.66
A04	TREN DE DESCARGA		42,425.14	44,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,549.31	0.00	0.00	86,549.31
A05	ACABADOS (BARDA Y CASETA DE CONTROL)		11,683.75	117,971.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,655.58	0.00	0.00	129,655.58
S U M A :			122,863.70	117,971.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,835.53	0.00	0.00	240,835.53
18% I. V. A. :			19,665.19	18,875.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,540.67	0.00	0.00	38,540.67
T O T A L E S :			142,521.89	136,847.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,369.21	0.00	0.00	279,369.21
ANTICIPO AMORTIZADO CIVIL:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIL:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPORTE DE CONTRATO CON IVA												\$ 279,369.21	
MONTO ANTICIPO RECIBIDO:												\$ -	
PERIODO EJECUC. PROGR.:												AL 08 DE MARZO DEL 2021	
PERIODO EJECUCION REAL:												AL 08 DE MARZO DEL 2021	

EJECUTÓ
MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMA
Representante Legal

AUTORIZO
ARQ. JOSE LUIS MARTA PAVON
Representante Legal

Yo Autorizo
C. ANDRÉS VALENCIA RUIJS
Presidente Municipal