



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS LAS YAGUAS-HAYO NUEVO LAS PALMAS"

TIPO: ADJUDICACION DIRECTA

LUGAR: LAS YAGUAS

PROGR.: CAMINOS

CONTRATISTA: BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN

DOMICILIO: CORREOS No. 45 BARRIO CUARTO COSOLEACAQUE

CUIDAD: COSOLEACAQUE

TELEFONO: 924 117 5122

REG. FED. DE CAUS.: MAMB98810DBE

CONTRATO No.: 2020301420001

FECHA DE CONTRATO: 06 de Enero del 2020

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA: \$ 255,073.00

MONTO ANTECIP. RECIBIDO: N/A

PERIODO EJECUC. PROGR.: 07 de Enero del 2020 AL 31 de Enero del 2020

PERIODO EJECUCION REAL: 07 de Enero del 2020 AL 31 de Enero del 2020

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A	CAMINO EN TRAMOS AISLADOS													
A1	PRELIMINARES													
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE DESMONTE, DESPALME, EKCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS	M3	624.00	0.00	0.00	624.00	\$74.50	\$0.00	\$0.00	\$74.50	\$46,488.00	\$0.00	\$0.00	\$46,488.00
50005	ACARREO EN CAMION 1ER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSOS REVESTIDO, NO INCLUYE: CARGA CON MAQUINA	M3	624.00	0.00	0.00	624.00	\$55.57	\$0.00	\$0.00	\$55.57	\$34,675.68	\$0.00	\$0.00	\$34,675.68
50006	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA MONTAÑOSOS REVESTIDO.	M3-KM	1,872.00	0.00	0.00	1,872.00	\$15.54	\$0.00	\$0.00	\$15.54	\$29,090.88	\$0.00	\$0.00	\$29,090.88
A2	TERRACERIAS													
50003	CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	KM	2.00	0.00	0.00	2.00	\$6,922.86	\$0.00	\$0.00	\$6,922.86	\$13,845.72	\$0.00	\$0.00	\$13,845.72
50004	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	\$10.87	\$0.00	\$0.00	\$10.87	\$33,914.40	\$0.00	\$0.00	\$33,914.40
50008	TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO CON MAQUINARIA EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	624.00	0.00	0.00	624.00	\$39.12	\$0.00	\$0.00	\$39.12	\$24,410.88	\$0.00	\$0.00	\$24,410.88
50007	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	624.00	0.00	0.00	624.00	\$60.04	\$0.00	\$0.00	\$60.04	\$37,464.96	\$0.00	\$0.00	\$37,464.96
SUMAS TOTALES:											\$219,890.52	\$0.00	\$0.00	\$219,890.52

RESUMEN DE PARTIDAS:			ESTIMACIONES													
		1 FINIQUITO	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 SUMA				
A1	PRELIMINARES	\$110,254.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,254.56	\$110,254.56	\$0.00	\$0.00	\$110,254.56
A2	TERRACERIAS	\$109,635.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,635.96	\$109,635.96	\$0.00	\$0.00	\$109,635.96
		\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	S U M A :	\$219,890.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,890.52	\$219,890.52	\$0.00	\$0.00	\$219,890.52
	10% I.V.A.:	\$35,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,182.48	\$35,182.48	\$0.00	\$0.00	\$35,182.48
	T O T A L E S :	\$255,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,073.00	\$255,073.00	\$0.00	\$0.00	\$255,073.00
	ANTICIPO AMORTIZADO CIVIA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
												MONTO TOTAL FINIQUITO:	\$	\$	\$255,073.00	
												MONTO POR ESTIMAR:	\$	\$	\$0.00	

EJECUTO  
BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN  
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO  
ING. JUAN GABRIEL BALAZAR VELASCO  
Director de Obras Publicas

C. ANDRES VALENCIA RIOS  
Presidente Municipal