



Teresa
Ramírez

TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO

RFC: RATT961125AD0

ACAYUCAN VER. A 22 DE ABRIL DEL 2019

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.
PRESENTE:

CON ATENCION A:
ING. JAVIER BARRIENTOS BALCÁZAR

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE LA OBRA No. 2019301420015 DENOMINADA:
"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO SABANETA SEGUNDA ETAPA" CON
PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 AL 22 DE ABRIL DEL
2019, HA SIDO CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD FÍSICAMENTE EL DIA DE HOY.

LO ANTERIOR ES CON LA FINALIDAD DE QUE VERIFIQUEN EL CONTENIDO DE LOS
PROYECTOS EJECUTIVOS PARA SU ENTREGA-RECEPCIÓN ANTE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SIN OTRO PARTICULAR AL RESPECTO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

C. TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 5 de mayo N. 408, Acayucan Ver. C.P. 96000

e-mail: teresita_lagunez.96@hotmail.com

Tel: 924 117 38 95



Teresa
Ramirez

TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO

RFC: RATT961125AD0

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

ENTREGA

COMPAÑIA CONTRATISTA: TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO
REPRESENTADA POR: TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO

PUESTO: REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

REPRESENTADA POR: C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS

PUESTO: PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCÁZAR

PUESTO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DE OBRA: 2019301420015

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO SABANETA SEGUNDA ETAPA

CONTRATO NUM: 2019301420015

MONTO DE CONTRATO: \$ 142,858.18

MONTO EJECUTADO: \$ 142,858.18

FECHA DE INICIO CONTRATO: 01 DE ABRIL DEL 2019

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 22 DE ABRIL DEL 2019

FECHA DE INICIO REAL: 01 DE ABRIL DEL 2019

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 22 DE ABRIL DEL 2019

TRT

Calle 5 de mayo N. 408, Acayucan Ver. C.P. 96000

e-mail: teresita_lagunez.96@hotmail.com

Tel: 924 117 38 95



Teresa
Ramirez

TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO

RFC: RATT961125ADO

EN LA COMUNIDAD DE EJIDO SABANETA, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER. SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2019, REUNIDOS PARA LA ENTREGA POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CONTRATISTA Y LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO

DE LA SIGUIENTE OBRA CON NUM. **2019301420015** DENOMINADA “**AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO SABANETA SEGUNDA ETAPA**”

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE INSPECCIÓN OCULAR POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA CUMPLIENDO CON LAS METAS Y ESPECIFICACIONES CONTRATADAS POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO.

CABE SEÑALAR QUE ESTA RECEPCIÓN NO LIBERA A LA COMPAÑÍA CONTRATISTA DE CUALQUIER DESPERFECTO O VICIOS OCULTOS QUE LE RESULTARE, POR LO CUAL SU RESPONSABILIDAD ESTARA VIGENTE DURANTE UN AÑO A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCIÓN.

RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS	PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ING. JAVIER BARRIENTOS BALCÁZAR	DIRECTOR DE OBRAS

ENTREGA POR LA COMPAÑÍA CONTRATISTA

TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO	REPRESENTANTE LEGAL
--------------------------------------	----------------------------

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO SIENDO LAS 13:20 HORAS DEL DIA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS LOS QUE INTERVIENEN EN ELLA.

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCÁZAR
DIRECTOR DE OBRAS

POR LA COMPAÑÍA CONTRATISTA

C. TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO
REPRESENTANTE LEGAL.

.....
Calle 5 de mayo N. 408, Acayucan Ver. C.P. 96000

e-mail: teresita_lagunez.96@hotmail.com

Tel: 924 117 38 95