



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE TOPES VEHICULARES EN DIVERSAS CALLES DE SAN JUAN EVANGELISTA		CONTRATISTA: TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO		TELEFONO: 924 117 38 95		IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 82,672.60											
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA		DOMICILIO: CALLE 5 DE MAYO No 408		REG. FED. DE CAUS.: RATT961125ADO		0 % ANTICIPO RECIBIDO: \$ -											
LUGAR: SAN JUAN EVANGELISTA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA		COLONIA: CENTRO		CONTRATO N°: 2018301420601		PERIODO EJECUC. PROGR.: 10 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018											
PROGR.: INTERESES PORTAMUN-DP 2018		CIUDAD: ACAYUCAN, VER		FECHA DE CONTRATO: 07/12/2018		PERIODO EJECUCION REAL: 10 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018											
CLAVE	CONCEPTO	UNI-DAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE TOTAL						
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO			
A01	PRELIMINARES																
100-8	DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, INCLUYE: APILE DE MATERIAL.	M3	1.00	0.00	0.00	1.00	329.31	0.00	0.00	329.31	329.31	0.00	0.00				329.31
A02	TOPES										329.31						329.31
30201-4	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA A BASE DE PERFIL CANAL MONTEN DE ACERO AL CARBON DE 8" DE PERALTE CAL. 14, INCLUYE: REFUERZO DE SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 2" X 1/4" @ 30 CM. DE SEPARACION EN EL PATIN DEL PERFIL Y BARRIENOS PARA VARILLAS PASAJUHTAS DE 3/4" DE DIAM. @ 70 CM. DE SEPARACION, ALINEACION Y FIJACION DEL PERFIL.	ML	64.96	0.00	0.00	64.96	40.63	0.00	0.00	40.63	2,639.32	0.00	0.00				2,639.32
31,502	ELABORACION Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC= 250 KG/CM2 PARA TOPES VEHICULARES, CON ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	24.64	0.00	0.00	24.64	2771.95	0.00	0.00	2,771.95	68,300.85	0.00	0.00				68,300.85
SUMA DE TOPES TOTAL 1											70,940.17				70,940.17		
SUMAS TOTALES:											71,269.48	0.00	0.00		71,269.48		
RESUMEN:											71,269.48				71,269.48		
		1 FINIQUITO	ESTIMACIONES														
	PRELIMINARES	329.31	2	3	4	5	6	7	8	SUMA							
	TOPES	70,940.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.31	329.31	0.00	0.00				329.31
										70,940.17	70,940.17	0.00	0.00				70,940.17
	SUMA:	71,269.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,269.48	71,269.48	0.00	0.00				71,269.48
	16% I. V. A.:	11,403.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,403.12	11,403.12	0.00	0.00				11,403.12
	TOTALES:	82,672.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,672.60	82,672.60	0.00	0.00				82,672.60
	ANTICIPO AMORTIZADO C/IVA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
	ANTICIPO POR AMORTIZAR C/IVA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
MONTO TOTAL FINIQUITO:											\$ 82,672.60						
MONTO POR ESTIMAR:											\$ 0.00						

TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO
CONTRATISTA

ING. GERARDO IGLESIAS MARTINEZ
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SARRIENTO PEREZ
TESORERO

ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL