



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

SAN JUAN EVANGELISTA
VERACRUZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

Table with columns: CLAVE, C O N T E N I D O, UNIDAD, VOL. PRESUP., VOL. ADITIVAS, VOL. FINIQUITO, VOL. DEBUST., P. U. PRESUP., P. U. INCREMENT., P. U. DECREMENT., P. U. FINIQUITO, IMPORTE PREBUP., IMPORTE ADITIVAS, IMPORTE DEDUCTIVAS, IMPORTE FINIQUITO, MONTO ANTECIP. RECIBIDO, PERIODO EJECUC. PROGR., PERIODO EJECUCION REAL.

ING. GILBERTO NOÉ RODRIGUEZ JULIO
Representante Legal

AUTORIZADO
ARQ. JOSE LUIS MIRANDA PAVON
Director de Obras Publicas

C. ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	VOL. ADITIVAS		VOL. DEDUCT.		VOL. FINIQUITO		P. U. PRESUP.		P. U. INCREMENT.		P. U. DECREMENT.		P. U. FINIQUITO		IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
			ADITIVAS	DEDUCT.	FINIQUITO	ADITIVAS	DEDUCT.	FINIQUITO	ADITIVAS	INCREMENT.	DECREMENT.	FINIQUITO								
A04		CANCELERIA															22,526.93	-	-	22,526.93
121	PZA	FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.98 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20. INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO. BISAGRAS. CHAPA CON LLAVE. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00			2,548.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548.09		7,644.27	0.00	0.00	7,644.27
120	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO. UNA PUNTA Y OTRA CORREDIZA EN CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR. INCLUYE: COLOCACION DE MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	9.15	0.00	0.00	0.00	9.15			1,626.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.52		14,882.66	0.00	0.00	14,882.66
A05		ACABADOS															73,011.21	-	-	73,011.21
288	M2	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2. ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. INCLUYE: ACABADO PULIDO. MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO (P.U.O.T.)	205.41	0.00	0.00	0.00	205.41			156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	156.70		32,187.75	0.00	0.00	32,187.75
126	M2	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. INCLUYE: ACABADO PULIDO. MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO (P.U.O.T.)	61.32	0.00	0.00	0.00	61.32			149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	149.17		9,147.10	0.00	0.00	9,147.10
127	ML	EMBOQUILLADO PERILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO (P.U.O.T.)	101.88	0.00	0.00	0.00	101.88			73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	73.31		7,468.82	0.00	0.00	7,468.82
128	M2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA (P.U.O.T.)	259.17	0.00	0.00	0.00	259.17			47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	47.57		12,328.72	0.00	0.00	12,328.72
129	M2	IMPERMEABILIZACION EN FRO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE. APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1. ACABADO TERRACOTA. POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS (P.U.O.T.)	66.24	0.00	0.00	0.00	66.24			179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	179.33		11,878.82	0.00	0.00	11,878.82
A06		INSTALACION ELECTRICA															8,489.70	-	-	8,489.70
135	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC. MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00			37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	37.57		225.42	0.00	0.00	225.42
136	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: INC. MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00			27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27.90		167.40	0.00	0.00	167.40
137	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC. MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00			43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	43.09		387.81	0.00	0.00	387.81
138	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION (P.U.O.T.)	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00			48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	48.65		297.90	0.00	0.00	297.90
139	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC. MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00			44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	44.60		133.80	0.00	0.00	133.80
139-1	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC. MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00			45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	45.90		137.70	0.00	0.00	137.70
183	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA 002. INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00			251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	251.87		755.61	0.00	0.00	755.61
184	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA INC. MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	37.50	0.00	0.00	0.00	37.50			176.95	0.00	0.00	0.00	0.00	176.95		1,061.70	0.00	0.00	1,061.70
140-1	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 13 MM. INC. MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00			61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	61.23		551.07	0.00	0.00	551.07
141	ML	RESANE. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00			25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	25.47		1,910.25	0.00	0.00	1,910.25
142	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINAMIEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE (P.U.O.T.)															101,967.80	-	-	101,967.80
SUMA DE HOJA 2																				

AUTORIZO

ARQ. JOSE LUIS FAYON
Director de Obras Publicas

ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO
Representante Legal

C. ANDRÉS VALENCIA RIOS
Ejecutante Municipal

Vs. B. [Firma]

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINQUITO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SABANETA		CONTRATISTA:		ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO		TELEFONO:		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA					
	TPO:	ADJUDICACION DIRECTA	DOMICILIO:	CALLEJON MOCTEZUMA No. 30, COLONIA:	REG. FED. DE CAUS.:	KIN 1717250F0	2020301420064	CONTRATO N°:	PERIODO EJECUC. PROGR.:	MONTO ANTICIPO RECIBIDO:				
LUGAR:	EJIDO SABANETA	CENTRO:	VERACRUZ	FECHA DE CONTRATO:	15 de Octubre del 2020	P. U. PRESUP.:	INCREMENT.	DECREMENT.	P. U. FINQUITO	PERIODO EJECUC. REAL:				
PROGR.:	1717250	VERACRUZ	VERACRUZ	CIUDAD:	VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ	19-oct-20 AL 03-dic-20				
CLAVE	C O N T R A T O	UNIDAD	VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	INCREMENT.	DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE WMANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE (P.U.O.T.)	ML	30.00	0.00	0.00	30.00	27.77	0.00	0.00	27.77	833.10	0.00	0.00	833.10
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION. (P.U.O.T.)	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	204.49	0.00	0.00	204.49	1,226.84	0.00	0.00	1,226.84
A07	LIMPIEZA										427.25	-	-	427.25
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. (P.U.O.T.)	M2	68.24	0.00	0.00	68.24	6.45	0.00	0.00	6.45	427.25	0.00	0.00	427.25
SUMAS TOTALES:														
RÉSUMEN DE PARTIDAS:														
ESTIMACIONES:														
1 FINQUITO														
A	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO SABANETA		339.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.36	0.00	0.00	339.36
A01	PRELIMINARES		26,143.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,143.85	0.00	0.00	26,143.85
A02	CIMENTACIONES		95,896.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,019.23	0.00	0.00	107,019.23
A03	ALBANILERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,526.93	0.00	0.00	22,526.93
A04	CANCELERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,011.21	0.00	0.00	73,011.21
A05	ACABADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,489.70	0.00	0.00	8,489.70
A06	INSTALACION ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.25	0.00	0.00	427.25
A07	LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,957.53	0.00	0.00	237,957.53
S U M A :														
16% I. V. A. :														
T O T A L E S :														
ANTICIPO AMORTIZADO CI/VA:														
ANTICIPO POR AMORTIZAR CI/VA:														
MONTO TOTAL FINQUITO:														
MONTO POR ESTIMAR:														

EJIDO

AUTORIZO
 ARQ. JOSE LUIS HERRERA PAVON
 Representante Legal

Yo
 C. ANDRES VALENCIA RIOS
 Presidente Municipal

ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO
 Representante Legal