

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2014-2017
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE TERRACERIA TZAMAR ACHOTAL EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 16+000
TIPO: LICITACION RESTRINGIDA
LUGAR: TZAMAR ACHOTAL
PROGR: FSM - DF

DOMICILIO: TERESA RAMIREZ TADEO
COLONIA: CALLE 5 DE MAYO No 408
CIUDAD: CENTRO ACAYUCAN, VER.

TELEFONO: 924 117 38 85
REG. FED. DE CAUS: RA1778611256ADO
CONTRATO N°: 2018091420077
FECHA DE CONTRATO: 23 de abril de 2018

IMPORTE CONTRATO CIVIA: \$ 1,249,243.76
30 % ANTICIPO RECIBIDO: \$ 374,773.13
PERIODO EJEC. PROGR: 25-abr-18 AL 25-may-18
PERIODO EJECUCION REAL: 25-abr-18 AL 25-may-18

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES							
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMEN.	P.U. DECREMEN.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO		
A1	PRELIMINARES															
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS	M3	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	71.32	0.00	0.00	71.32	278,148.00	0.00	0.00	278,148.00		278,148.00
50025	ACARREO EN CAMION 1ER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE BRECHA TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOS REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA CON MAQUINA	M3	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	18.73	0.00	0.00	18.73	73,047.00	0.00	0.00	73,047.00		73,047.00
50026	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOS REVESTIDO.	M3-KM	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	7.85	0.00	0.00	7.85	122,460.00	0.00	0.00	122,460.00		122,460.00
A2	TERRACERIAS										473,655.00	-	-	473,655.00		473,655.00
50003	CUNETO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	KM	18.00	0.00	0.00	18.00	6,515.96	0.00	0.00	6,515.96	117,287.28	0.00	0.00	117,287.28		117,287.28
50004	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	9.53	0.00	0.00	9.53	247,780.00	0.00	0.00	247,780.00		247,780.00
50008	TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO CON MAQUINARIA EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	33.73	0.00	0.00	33.73	131,547.00	0.00	0.00	131,547.00		131,547.00
50012	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	27.35	0.00	0.00	27.35	106,665.00	0.00	0.00	106,665.00		106,665.00
SUMAS TOTALES:			ESTIMACIONES			TOTAL DE TERRACERIAS			MONTO TOTAL FINIQUITO:			MONTO POR ESTIMAR:				
A1	PRELIMINARES	1 NORMAL	2 FINIQUITO	3	4	5	6	7	8	SUMA	603,279.28	-	-	603,279.28		603,279.28
A2	TERRACERIAS		236,028.00							473,655.00	1,076,934.28	-	-	1,076,934.28		1,076,934.28
SUMAS:			301,539.64							473,655.00	1,076,934.28	0.00	0.00	1,076,934.28		1,076,934.28
16% I.V.A.:			537,667.64							1,076,934.28	172,309.48	0.00	0.00	172,309.48		172,309.48
TOTALS:			86,282.66							1,249,243.76	1,249,243.76	0.00	0.00	1,249,243.76		1,249,243.76
ANTICIPO AMORTIZADO CIVIA:			625,549.30							1,249,243.76	1,249,243.76	0.00	0.00	1,249,243.76		1,249,243.76
ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIA:			187,864.79							374,773.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIA:			187,108.34							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

TERESA RAMIREZ TADEO
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ANDRÉS VALENCIA ROS
PRESIDENTA MUNICIPAL