

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 DE MAYO DE SAN JUAN
 TIPO: EVANGELISTA
 LUGAR: ADUDICACION DIRECTA
 PROGR.: SAN JUAN EVANGELISTA
 FECHA 2019

CONTRATISTA: C. VERONICA VALENCIA CORDEBA
 DOMICILIO: CALLE FRIJO SUAREZ No 108
 COLONIA: REVOLUCION
 CIUDAD: ACAYUCAN

TELÉFONO: 0
 REG. FED. DE CAUS: VAC0831208R7
 CONTRATO N°: 201801420002
 FECHA DE CONTRATO: 28 de mayo de 2019

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 100,958.59
 0 % ANTICIPO RECIBIDO: \$
 PERIODO EJECUC. PROGR.: 01-Jun-18 AL 30-Jun-18
 PERIODO EJECUCION REAL: 01-Jun-18 AL 30-Jun-18

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			VOL. FINIQUITO	PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO	
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.		P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.					P.U. FINIQUITO
A	REHABILITACION DE DRENAJE DESMANTELAMIENTO													
20001	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE SIN RECONSTRUCCION EN LA RED SANITARIA DE LA CALLE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3.00 MTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	43.70	0.00	1.10	42.60	30.25	0.00	0.00	30.25	1,321.93	0.00	33.27	1,288.66
A02	RED DE ATARJEAS													
100-1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJE DE REFERENCIA EN EL AREA DE TRABAJO	M2	43.70	0.00	0.00	43.70	9.11	0.00	0.00	9.11	398.11	0.00	0.00	398.11
102-4	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	91.77	0.00	0.00	91.77	72.29	0.00	0.00	72.29	6,634.05	0.00	0.00	6,634.05
20005	TENDIDO DE CANA DE ARENA PARA TUBERIAS, INC. APIZCOMO Y ACCOSTILLADO MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	2.84	0.00	0.01	2.83	401.71	0.00	0.00	401.71	1,140.98	0.00	4.02	1,136.94
610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 6" (90 CM) DE DIAMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PMD) MARCA "MOS" O SIMILAR PARA DRENAJE SANITARIO. INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML	43.10	0.00	0.50	42.60	373.25	0.00	0.00	373.25	16,067.08	0.00	198.63	15,900.45
42	RELUENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL VOLTEO CON PALA, CON COMPACTADOR MANUAL (BALLARINA). INCLUYE:	M3	15.67	0.00	0.00	15.67	461.82	0.00	0.00	461.82	7,236.72	0.00	0.00	7,236.72
41	RELUENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALLARINA). INCLUYE VOLTEO CON PALA	M3	73.28	0.9749	0.0000	74.2349	188.50	0.00	0.00	188.50	13,809.51	183.77	0.00	13,983.28
20010	PRUEBA DE ESCURRIMIENTO CONSISTENTE EN VACIADO DE AGUA CON PIPA EN POZO DE VISITA	LT	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2.92	0.00	0.00	2.92	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
788	CARGA CON MAQUINA (CARREADOR FRONTAL CAT 950 SOBRE NEUMATICOS) DE LOS MATERIALES ALMACENADOS	M3	24.06	1.19	0.00	25.25	8.16	0.00	0.00	8.16	196.33	9.71	0.00	206.04
778	ACERAR EN CAMINO 1er KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, NO INCLUYE CARGA A CAMION	M3	24.06	1.19	0.00	25.25	25.58	0.00	0.00	25.58	615.45	30.44	0.00	645.90
30012	INTERCONEXION A POZOS DE VISITA EXISTENTES, INC. DEMOLICION DE MURO Y HERRA CANA DE POZO, INSTALACION DE TUBO Y APARADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	1,122.58	0.00	0.00	1,122.58	1,122.58	0.00	0.00	1,122.58
			TOTAL DE DESMANTELAMIENTO								1,321.93		33.27	1,288.66
			TOTAL DE ATARJEAS								60,160.69		223.92	60,183.97

C. VERONICA VALENCIA CORDEBA
CONTRATISTA

D. VERONICA VALENCIA CORDEBA
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA
M. ANTONIO GARCIA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Lc. JOSE MANUEL TRINIDAD PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

M. ANTONIO GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FINIQUITO DE OBRA

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE SAN JUAN
 OBRA: EVANGELISTA
 TIPO: ADJUDICACION DIRECTA
 LUGAR: SAN JUAN EVANGELISTA
 PROGR.: FIRM 2018

CONTRATISTA: C. VERONICA VALENCIA CORDOBA
 DOMICILIO: CALLE PINO SUAREZ No. 108
 COLONIA: REVOLUCION
 CIUDAD: ACAYUCAN

REG. FED. DE CAUS.: 0
 VOUCHER: 1299887
 CONTRATO No.: 201801420002
 FECHA DE CONTRATO: 29 de mayo de 2018

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 100,958.57
 0% ANTICIPO RECIBIDO: \$
 PERIODO EJECUC. PROGR.: 01-Jun-18 AL 10-Jun-18
 PERIODO EJECUCION REAL: 01-Jun-18 AL 10-Jun-18

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL. PRESUP.	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE PRESUP.	IMPORTE TOTALES		
				VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE ADITIVAS		IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO	
B01	REVESTIMIENTO PRELIMINARES	M3	108.00	0.00	0.00	108.00	71.94	0.00	0.00	0.00	7,769.52	0.00	0.00	7,769.52	
778	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO NO INCLUYE CARGA A CAMION	M3	140.40	0.00	0.00	140.40	25.58	0.00	0.00	0.00	3,591.42	0.00	0.00	3,591.42	
784	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PAVIMENTADO	M3/M	982.90	0.00	0.00	982.90	8.92	0.00	0.00	0.00	8,766.57	0.00	0.00	8,766.57	
TERRAJERIAS											20,127.51			20,127.51	
546	OPERACION DE TERROJO, CONSERVACION Y ARRUMBO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE BENEFICIO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	108.00	0.00	0.00	108.00	84.94	0.00	0.00	0.00	9,173.52	0.00	0.00	9,173.52	
B03	TERMINACION DE OBRA	M2	720.00	0.00	0.00	720.00	8.68	0.00	0.00	0.00	6,249.60	0.00	0.00	6,249.60	
SUMAS TOTALES:											9,173.52	0.00	0.00	9,173.52	
RESUMEN:											87,033.26	223.92	-	87,033.26	
A01	SUBCAPITULO 1	1 FINIQUITO	1,288.65	0.00	0.00	1,288.65	1,321.93	0.00	0.00	0.00	1,288.65	0.00	0.00	1,288.65	
A02	SUBCAPITULO 2		50,193.97	0.00	0.00	50,193.97	50,160.69	0.00	0.00	0.00	199.65	0.00	0.00	199.65	
B01	SUBCAPITULO 3		20,127.51	0.00	0.00	20,127.51	20,127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,127.51	
B02	SUBCAPITULO 4		9,173.52	0.00	0.00	9,173.52	9,173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,173.52	
B03	SUBCAPITULO 5		6,249.60	0.00	0.00	6,249.60	6,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.60	
SUMAS:			87,033.26	0.00	0.00	87,033.26	87,033.26	0.00	0.00	0.00	223.92	0.00	0.00	87,033.26	
TOTALES:			100,958.57	0.00	0.00	100,958.57	100,958.57	0.00	0.00	0.00	39.83	0.00	0.00	100,958.57	
ANTICIPO AMORTIZADO CIVIL:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIL:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MONTO TOTAL FINIQUITO:											100,958.57			100,958.57	
MONTO POR ESTIMAR:														0.00	

C. VERONICA VALENCIA CORDOBA
 CONTRATISTA

MARIANO LUGO DE LAS NAVAS
 SUPERVISOR

LIC. JOSÉ MANUEL ZAMBRANO PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. ANDRÉS VALENCIA ANÓN
 PRESIDENTE MUNICIPAL