



**DESARROLLO ESTRUCTURAL, CIVIL Y ELÉCTRICO S.A. DE C.V.**

OBRA CIVIL • CERCAS DE MALLA CICLÓN • ALUMBRADO PÚBLICO • AGUA POTABLE  
PAVIMENTOS PROYECTOS • ESTRUCTURAS METÁLICAS • TUBOS CURVOS

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN ENTREGA

**COMPAÑIA CONTRATISTA:** DESARROLLO ESTRUCTURAL, CIVIL Y ELECTRICO  
S.A. DE C.V  
**REPRESENTADA POR:** C. MARIO MIXCOATL COATL  
**PUESTO:** REPRESENTANTE LEGAL

### RECIBE

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.**  
**REPRESENTADA POR:** C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS  
**PUESTO:** PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
**REPRESENTADA POR :** ING. JAVIER BARRIENTOS BALCÁZAR  
**PUESTO:** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

### DATOS DE LA OBRA

**NÚMERO DE OBRA:** 2018301420209  
**NOMBRE DE LA OBRA:** AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA  
CALLE HIDALGO, CALLE LOS CARRILES Y CALLE EMILIANO  
ZAPATA DEL EJIDO SABANETA DE SAN JUAN EVANGELISTA  
**CONTRATO NUM:** 2018301420209  
**MONTO DE LA TAREA:** \$ 545,538.71  
**MONTO EJECUTADO:** \$ 545,538.71  
**FECHA DE INICIO CONTRATO:** 08 DE OCTUBRE DE 2018  
**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:** 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  
**FECHA DE INICIO REAL:** 08 DE OCTUBRE DE 2018  
**FECHA DE TERMINACIÓN REAL:** 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

EN LA CIUDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.  
SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN LA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, PARA LA ENTREGA POR PARTE DE LA COMPAÑIA  
CONTRATISTA Y LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO

DE LA SIGUIENTE OBRA CON NUM. 2018301420209 DENOMINADA “AMPLIACION DE RED  
ELECTRICA EN LA CALLE HIDALGO, CALLE LOS CARRILES Y CALLE EMILIANO ZAPATA  
DEL EJIDO SABANETA DE SAN JUAN EVANGELISTA.”

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES  
QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA  
OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN  
CUMPLIENDO CON LAS METAS Y ESPECIFICACIONES CONTRATADAS POR LO QUE ESTA EN  
CONDICIONES DE SER RECIBIDA



DESARROLLO ESTRUCTURAL, CIVIL Y ELÉCTRICO S.A. DE C.V.

**DESARROLLO ESTRUCTURAL, CIVIL Y ELÉCTRICO S.A. DE C.V.**

OBRA CIVIL • CERCAS DE MALLA CICLÓN • ALUMBRADO PÚBLICO • AGUA POTABLE  
PAVIMENTOS PROYECTOS • ESTRUCTURAS METÁLICAS • ... LOS CURVOS

CABE SEÑALAR QUE ESTA RECEPCIÓN NO LIBERA A LA COMPAÑÍA CONTRATISTA DE CUALQUIER DESPERFECTO O VICIOS OCULTOS QUE LE RESULTARE, POR LO CUAL SU RESPONSABILIDAD ESTARA VIGENTE DURANTE UN AÑO A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCIÓN.

**RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO**

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS</b>         | <b>PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</b> |
| <b>ING. JAVIER BARRIENTOS BALCÁZAR</b> | <b>DIRECTOR DE OBRAS</b>                   |

**ENTREGA POR LA COMPAÑÍA CONTRATISTA**

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>C. MARIO MIXCOATL COATL</b> | <b>REPRESENTANTE LEGAL</b> |
|--------------------------------|----------------------------|

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS LOS QUE INTERVIENEN EN ELLA.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

**C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS**  
PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL

**ING. JAVIER BARRIENTOS BALCÁZAR**  
DIRECTOR DE OBRAS

POR LA COMPAÑÍA CONTRATISTA

**C. MARIO MIXCOATL COATL**  
REPRESENTANTE LEGAL.