



FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIOS UNITARIOS		P. U.		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE PRODUCTO																																							
		VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. FINIQUITO	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS		IMPORTE DEDUCTIVAS																																						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN RODRIGUEZ CLARA, ENTRE LA CALLE FRANCISCO IMADERO Y 10 DE SEPTIEMBRE																																																			
CONTRATISTA: ANGEL ARTURO RODRIGUEZ BARRAGAN																																																			
DOMICILIO: NIÑO HEROES 744, COL. INSURGENTES MONTE MINATITLAN																																																			
FECHA DE CONTRATO: 30 de octubre del 2020																																																			
REG. FED. DE CAUS.: ROBAS08221G1																																																			
CONTRATO N°: 202007420303																																																			
MONTA: 0																																																			
TELÉFONO:																																																			
IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 665,050.71																																																			
MONTA ANTIPO RECIBIDO: AL 15 de Febrero del 2021																																																			
PERIODO EJECUC. PROGR.: 02 de Noviembre del 2020 AL 15 de Febrero del 2021																																																			
PERIODO EJECUCION REAL: 02 de Noviembre del 2020 AL 15 de Febrero del 2021																																																			
C O N C E P T O																																																			
A																																																			
A01																																																			
100	M2	791.71	791.07	791.07	791.07	0.00	0.00	0.00	7.73	6,119.92	6,114.97	6,114.97																																							
100-55	M3	72.79	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	316.11	23,009.65	23,012.81	23,012.81																																							
50024	M2	328.48	328.48	328.48	328.48	0.00	0.00	0.00	10.44	3,408.56	3,408.45	3,408.45																																							
102-6	M5	206.12	284.49	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	31.28	6,447.43	9,211.65	9,211.65																																							
105-1	M3	363.36	368.11	368.11	368.11	0.00	0.00	0.00	28.42	10,326.89	10,461.68	10,461.68																																							
20012-1	M3	363.36	368.11	368.11	368.11	0.00	0.00	0.00	47.88	17,494.01	17,661.92	17,661.92																																							
A02																																																			
50002	M3	117.78	152.52	152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	68.20	27,392.20	28,668.35	28,668.35																																							
20012-2	M3	153.11	152.52	152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	47.98	7,348.22	7,317.91	7,317.91																																							
20012-3	M3	153.11	152.52	152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	14.93	2,285.93	2,277.12	2,277.12																																							
20012-4	M3	117.78	117.32	117.32	117.32	0.00	0.00	0.00	82.59	9,727.45	9,689.46	9,689.46																																							
A03																																																			
102	M3	13.46	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	201.34	2,710.04	2,681.85	2,681.85																																							
30001-2	ML	168.20	166.55	166.55	166.55	0.00	0.00	0.00	270.93	45,570.43	45,123.39	45,123.39																																							
20007	M3	7.12	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	164.08	1,181.38	1,168.25	1,168.25																																							
20002	ML	173.13	173.55	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	49.35	8,543.97	8,564.69	8,564.69																																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">TOTAL DE PRELIMINARES</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">TOTAL DE CONFORMACION DE BASE</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">TOTAL DE GUARNICION</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </table>															TOTAL DE PRELIMINARES															TOTAL DE CONFORMACION DE BASE													TOTAL DE GUARNICION								
		TOTAL DE PRELIMINARES																																																	
				TOTAL DE CONFORMACION DE BASE																																															
				TOTAL DE GUARNICION																																															

AUTORIZO
 ARQ. JOSE EDUARDO BAYON
 Director de Obras Publicas

EJECUTO
 ANGEL ARTURO RODRIGUEZ BARRAGAN
 Representante Legal

Vo Bo
 C. ANDRES VALENCIA ROSA
 Presidente Municipal



FINIQUITO DE OBRA											
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN RODRIGUEZ CLARA, ENTRE LA CALLE FRANCISCO MADERO Y 10 DE SEPTIEMBRE		CONTRATISTA: ANGELO ARTURO RODRIGUEZ BARRAGAN		TELEFONO:		REG. FED. DE CAUS.: ROBSA00221G1		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 665,060.71		MONTANTO ANTICIPO RECIBIDO: \$	
TIPO: LICITACION RESTRINGIDA		DOMICILIO: SAN JUAN EVANGELISTA		CONTRATO N°: 2020031420303		FECHA DE CONTRATO: 30 de octubre del 2020		PERIODO EJECUC. PROGR.: 02 de Noviembre del 2020 AL 16 de Febrero del 2021		PERIODO EJECUCION REAL: 02 de Noviembre del 2020 AL 16 de Febrero del 2021	
PROGR.: URBANIZACION MUNICIPAL		CIUDAD: MINATITLAN		P. U. PRESUP.		P. U. INCREMENT.		P. U. FINIQUITO		P. U. DECRETAM.	
CLAVE	UNIDAD	VOL. ADITIVAS		VOL. DEDUCT.		VOL. FINIQUITO		VOL. DE OBRA		PRECIOS UNITARIOS	
		20.39	19.94	20.39	19.94	19.94	0.00	0.00	398.23	0.00	0.00
ADITIVAS	FINIQUITO	DECRETAM.	FINIQUITO	TOTAL DE BANQUETAS	P. U.	FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE FINIQUITO	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE TOTAL B
10105	M3	20.39	19.94	20.39	19.94	19.94	8,119.91	7940.71	8,119.91	48,623.22	48,623.21
010132-1	M2	188.91	166.20	166.20	166.20	166.20	36,503.31	37,662.56	36,503.31	38,503.31	37,662.56
010132-2	M2	188.91	166.20	166.20	166.20	166.20	36,503.31	37,662.56	36,503.31	38,503.31	37,662.56
443	ML	168.26	83.80	168.26	83.80	83.80	5,386.00	2,682.44	5,386.00	5,386.00	2,682.44
30208	M2	588.91	588.80	588.81	588.80	588.80	346,905.62	347,537.04	346,905.62	348,905.82	347,537.04
30211	ML	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357.76	0.00	2,357.76	0.00	2,357.76
30212	ML	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00	1,886.09	0.00	1,886.09	0.00	1,886.09
145	M2	790.34	806.5195	790.34	806.5195	806.5195	7,286.93	7,286.93	7,286.93	7,286.93	7,436.11
SUMAS TOTALES:											
RESUMEN DE PARTIDAS:											
A01	PRELIMINARES	69,871.49	0.00	0.00	0.00	0.00	66,746.26	66,871.49	109,517.27	66,871.49	66,871.49
A02	CONFORMACION DE BASE	29,686.35	0.00	0.00	0.00	0.00	27,382.20	28,886.35	27,382.20	27,382.20	28,886.35
A03	GUARNICIONES	57,551.31	0.00	0.00	0.00	0.00	57,982.69	57,551.31	57,982.69	57,551.31	57,551.31
	BANQUETAS	45,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	46,623.22	45,603.29	46,623.22	46,623.21	46,603.28
	PAVIMENTO	129,863.85	233,285.70	0.00	0.00	0.00	367,286.90	359,135.80	367,286.90	363,243.05	363,178.93
	TERMINACION	680.62	6,030.56	0.00	0.00	0.00	7,286.93	0.00	7,286.93	7,286.93	7,436.11
	SUMAS TOTALES:	333,257.01	239,926.26	0.00	0.00	0.00	573,328.20	561,848.24	612,055.35	612,055.35	573,328.20
	18% I.V.A.:	55,321.12	38,268.20	0.00	0.00	0.00	91,709.32	89,895.72	91,808.30	91,808.30	81,732.51
	TOTALES:	388,578.13	278,194.46	0.00	0.00	0.00	665,037.52	651,743.96	703,863.65	703,863.65	655,060.71
	ANTICIPO AMORTIZADO CIVIL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MONTANTO TOTAL FINIQUITO:	665,060.71	0.00	0.00	0.00	0.00	665,060.71	665,060.71	665,060.71	665,060.71	665,060.71
	MONTANTO POR ESTIMAR:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZO
 ARQ. JOSE LUIS HERRERA PAVON
 Director de Obras Publicas

EJECUTO
 ANGELO ARTURO RODRIGUEZ BARRAGAN
 Representante Legal

REVISO
 C. ANDRES VALENCIA RIOS
 Presidente Municipal